



Olsztyn, 25 listopada 2024 r.

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
WIN-VI.805.2.484.2020

Pan
Karol Sobczak
Burmistrz Olecka

dot.: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Stosownie do art. 46 i 47 ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz.224), w związku z § 8 i § 9 umowy nr 28/2021/A/155/54 z 10.06.2021 r., aneks nr 1 z 26.11.2021 r., aneks nr 2 z 28.11.2022 r., aneks nr 3 z 08.03.2023 r., aneks nr 4 z 08.05.2023 r. o dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 141010N (Rosochackie - Jaśki) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek – Świętajno – Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki – Dobki)” zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -przekazuję Panu projekt wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Olecku, ul. Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, NIP 847-158-60-73 w zakresie realizacji w/w zadania Beneficjenta – Gminy Olecko. W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:
Pan Karol Sobczak – Burmistrz Olecka,
Pani Irena Osmycka - Skarbnik Gminy Olecko.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- 1) Marzena Wesołowska - Zelek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości, Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 71/2023, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
– przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.462.2024 z 08.10.2024 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;
- 2) Liliana Klimek – kierownik Oddziału Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 30/2022, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
– członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.463.2024 z 08.10.2024 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 11 października 2024 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją:
- 6/2024 – Gmina Olecko.

Zakres kontroli:

- sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie, mając na uwadze postanowienia przedmiotowej umowy z uwzględnieniem w szczególności zapisów art. 28 ust. 7, art. 30 ustawy o RFRD,
 - prawidłowości wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania,
- okres objęty kontrolą: lata 2020 - 2023.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

I. Ustalenia ogólne

W kontrolowanym okresie Gmina Olecko zrealizowała inwestycję obejmującą opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 141010N Rosochackie – Jaśki o długości 2 570 mb. Wykonano ciąg pieszo - rowerowy oraz ścieżkę rowerową, pobocza gruntowe o szerokości 1 m. W zakresie wykonywanej inwestycji Beneficjent wykonał, także rozwiązania specjalne wskazane we wniosku tj. przejście dla pieszych oraz znaki B-33. Wykonawcy zamówień publicznych na roboty budowlane i na nadzór inwestorski zostali wyłonieni przy zachowaniu zasady konkurencyjności.

II. Ustalenia szczegółowe:

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o :

- dokonanie oględzin miejsca realizacji inwestycji

Z powyższych czynności sporządzono protokół potwierdzający faktyczny, rzeczowy zakres realizacji zadania na które Beneficjent uzyskał dofinansowanie w ramach RFRD.

[akta kontroli, str. 28-32]

- analizę dokumentacji

Dokonano weryfikacji dokumentacji będącej podstawą rozliczenia zadania w zakresie finansowym pod względem wydatkowania środków z Funduszu zgodnie z przeznaczeniem, w terminie i do wysokości wskazanej w umowie o dofinansowanie.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Prawdliwość realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym.
2. Terminowość i prawidłowość rozliczenia inwestycji.
3. Spełnienie wymogu informacyjnego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

II.1. Sposób i terminowość wykonania zadania

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nr 28/2021/A/155 z 14.08.2020 r. (korekta wniosku z dnia 10.09.2020 r.) Beneficjent zaplanował przebudowę istniejącej drogi gminnej nr 141010N, która stanowi połączenie pomiędzy drogami powiatowymi nr 1816N oraz 1814N. Celem realizacji projektu było przede wszystkim ujednoczenie charakteru i przekroju drogi na całej długości ciągu drogowego, zapewnienie całorocznej łączności komunikacyjnej na odcinku objętym projektem oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez skanalizowanie ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na obszarze obu miejscowości.

Termin realizacji zadania zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 08.05.2023 r. określono od 20.08.2021 r. do 30.06.2023 r.

II.1.1. Zakres rzeczowy wynikający z wniosku o dofinansowanie

Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania wynikający z wniosku o dofinansowanie z dnia 14.08.2020 r. (korekta wniosku z dnia 10.09.2020 r.):

- dokumentacja budowlana
- roboty przygotowawcze i ziemne
- odwodnienie dróg z robotami towarzyszącymi
- podbudowa
- nawierzchnie
- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa
- elementy ulicy/drogi (ciąg rowerowy z robotami i elementami towarzyszącymi)
- wiata przystankowa
- nadzór inwestorski
- tablice informacyjne i pamiątkowe

Wykonany zakres rzeczowy został zweryfikowany w trakcie kontroli w dniu 11 października 2024 r.

W powyższym terminie dokonano oględzin na miejscu realizacji zadania. W wyniku kontroli ustalono, co następuje.

Zakres rzeczowy zadania, który został wpisany we wniosku, a później potwierdzony przez Beneficjenta jako zrealizowany w rozliczeniu dofinansowania sporządzonego w dniu 13.10.2023 r. (data wpływu 17.10.2023 r.), został przyjęty przez kontrolujących jako zrealizowany.

Podczas oględzin w dniu 11.10.2024 r. na miejscu realizacji inwestycji kontrolujący wskazali, iż należy pamiętać o zachowaniu dobrego stanu i wyglądu poboczy oraz przydrożnych rowów. Wykonanie zadania potwierdza również inwentaryzacja powykonawcza z dnia 26.06.2023 r.

II.1.2. Wyłonienie Wykonawcy

Realizację robót budowlanych oraz świadczenie usług nadzoru inwestorskiego Beneficjent zlecił podmiotom zewnętrznym na podstawie dwóch umów.

W dniu 20.08.2021 r. Gmina Olecko zawarła umowę nr BI.272.7.2021 z Wykonawcą – Tomaszem Odrzywolskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. z siedzibą ul. Bakalarzewska 86, 16-400 Suwałki, NIP 844-17-71-506, REGON 790305756, na wykonanie w systemie *Zaprojektuj i Wybuduj* inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 141010N (Rosochackie -Jaśki) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek-Świątajno-Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki-Dobki)” o wartości 2 872 234,35 zł brutto.

Zakres przedmiotu zamówienia na roboty budowlane obejmował¹:

Główny kod CPV: 45230000-8- roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu.

Badanie dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego udzielonego w ramach niniejszej inwestycji wykazało, iż zamówienie udzielone zostało w trybie podstawowym.² Beneficjent przedłożył kontrolującym m.in. następujące dokumenty:³

- ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane – Budowa i przebudowa dróg gminnych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj z podziałem na części nr 2021/BZP 00104827/01 z dnia 06.07.2021 r.,
- ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane – Budowa i przebudowa dróg gminnych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj z podziałem na części nr 2021/BZP 00195980/01 z dnia 29.09.2021 r.,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, zatwierdzony przez Pana Karola Sobczaka – Burmistrza Olecka w dniu 29.09.2021 r.,
- Zarządzenie nr ORN.0050.3.2021 Burmistrza Olecka z dnia 12 stycznia 2021 r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych.

Zgodnie z dokumentacją przetargową okazaną kontrolującym otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.07.2021 r.

W przedmiotowym zakresie ofertę złożyło 5 Wykonawców. Na podstawie art. 309 ust. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*⁴ Beneficjent w dniu 29.09.2021 r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jako kryterium oceny ofert i sposobu oceny ofert wskazano:

- całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 60,
- okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty – 40.

¹ Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.07.2021 r.

² Art. 275 pkt 1 ustawy o *zamówieniach publicznych*

³ pełna dokumentacja z przebiegu wyłonienia Wykonawcy znajduje się w aktach kontroli

⁴ (Dz. U. z 2024, poz. 1320)

Zgodnie z umową nr BI.272.10.2021 z dnia 06.10.2021 r. pełnienie nadzoru budowlanego zostało powierzone firmie Nadzory Budowlane, Kamil Nalewajko, ul. Mariana Szeremety 14, 19 - 400 Olecko, NIP 847-141-144-90.

Wykonawca został wybrany zgodnie z §3 Zarządzenia nr ORN.0050.3.2021 Burmistrza Olecka z dnia 12 stycznia 2021 r.

[akta kontroli, str. 79-124]

Stwierdza się, że Beneficjent wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto umowy zawarte z Wykonawcami zawierały zapisy zabezpieczające interesy Gminy Olecko.⁵

II.1.3. Termin realizacji zadania.

W ramach realizacji inwestycji Gmina Olecko zawarła dwie umowy na realizację zadania tj. na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

W pierwszej umowie wskazano termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy jako dzień podpisania umowy. Natomiast termin zakończenia robót budowlanych wyznaczono na dzień 31.10.2022.⁶ W trakcie wykonywanej inwestycji termin realizacji uległ zmianie.⁷ Pismem z dnia 21.10.2022 r. Wykonawca powołując się na zapisy umowy wystąpił do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji umowy na dzień 16.12.2022 r.⁸ Jako uzasadnienie wskazał konieczność wykonania zamiennych i dodatkowych prac, wykraczających poza przedmiot zamówienia. Przede wszystkim konieczność przebudowy odwodnienia drogi polegającej na zmianie lokalizacji studni melioracyjnej oraz wykonanie dodatkowych zjazdów na przylegające działki.

Ostateczny termin zakończenia realizacji inwestycji potwierdza protokół przekazania – przejścia placu budowy z dnia 27.05.2022 r. oraz końcowy protokół odbioru robót spisany w dniu 05.06.2023 r., a także wpis kierownika budowy z dnia 31.05.2024 r. w dzienniku budowy.⁹ Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych zostało złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku w dniu 03.07.2023 r.

Ze względu na zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia stosownie do zapisów umowy na roboty budowlane, Gmina naliczyła karę umowną w wysokości 775 269,76 zł. Zwłoka wyniosła 166 dni. W dniu 29 listopada 2023 r. Gmina Olecko zawarła Ugodę z Wykonawcą ze względu na brak uiszczenia kary w terminie. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. akt V GCo 693/23 przyznał na rzecz Gminy kwotę w wysokości 116 757,49 zł tytułem nałożonych na Wykonawcę kar wraz z ustawowymi odsetkami. Dłużnik został zobowiązany do spłaty zaległości w 10 ratach płatnych do 20 dnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2024 r.

⁵ m.in. kary umowne, poręczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady

⁶ § 1 ust. 5 pkt 2) umowy na roboty budowlane

⁷ Aneks nr2 z 28.11.2022 r., aneks nr 3 z 08.03.2023 r., aneks nr 4 z 08.05.2023 r.

⁸ Aneks nr 1/2021 z dnia 04.11.2022 r. do umowy BI.272.7.2021 z dnia 20.08.2021 r.

⁹ Nr AB/7/22/D z 25.07.2022 r.

Tabela 1. Harmonogram spłat kar umownych (wpływy na konto Gminy i WMUW).

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyciągów bankowych oraz informacji z BGK.

	Harmonogram spłaty kary umownej									
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik
Data wpływu naliczonej kary na konto Gminy	30.01.2024	19.02.2024	19.03.2024	19.04.2024	17.05.2024	19.06.2024	19.07.2024	19.08.2024	19.09.2024	18.10.2024
Kwota główna (naliczona z kosztami niekwalifikowanymi)	11 675,74	11 675,75	11 675,75	11 675,75	11 675,75	11 675,75	11 675,75	11 675,75	11 675,75	11 675,75
Odsetki naliczone od kary przekazanej po terminie	28,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data przekazania należnej części do WMUW	02.02.2024	22.02.2024	21.03.2024	30.04.2024	21.05.2024	24.06.2024	23.07.2024	21.08.2024	23.09.2024	22.10.2024
Kwota główna (naliczona od kosztów kwalifikowanych)	6 945,90	6 945,90	6 945,90	6 945,90	6 945,90	6 945,90	6 945,90	6 945,90	6 945,90	6 945,91

Na podstawie okazanej kontrolującym dokumentacji należy stwierdzić, iż Beneficjent wypełnił obowiązki wynikające z § 6 ust 5 umowy nr 28/2021/A/155/54 z dnia 10.06.2021 r.

W drugiej umowie wskazano termin realizacji usługi od 6.10.2021 r. do 31.10.2022 r. Ze względu na przedłużające się prace budowlane zgodnie z zapisami umowy na nadzór termin realizacji uległ zmianie bez konieczności zmiany umowy.¹⁰

[akta kontroli, str. 60-64, 65-68,69, 71-72, 73-76, 77-78]

II.1.4. Spełnienie wymogu informacyjnego

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie w § 6 ust. 1 pkt 7 i 8 Beneficjent zobowiązany jest do zainstalowania tablic informacyjnych o realizacji zadania z udziałem środków funduszu oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej zgodnie z wytycznymi.¹¹ Spełnienie niniejszego wymogu zostało potwierdzone w dniu kontroli na miejscu realizacji inwestycji.

[akta kontroli, str. 61-62]

II.2. Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania.

¹⁰ §2 ust. 2 umowy nr BI.272.10.2021

¹¹ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 953, z późn. zm.)

II.2.1. Rozliczenie finansowe zadania.

Rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jednostka złożyła w dniu 17 października 2023 r. (data wpływu korekty). Zgodnie z jego zapisami, dofinansowanie zostało rozliczone do wysokości 1 718 900,61 zł. Całkowita wartość zadania zarówno koszty kwalifikowane jak i niekwalifikowane zostały wykazane w kwocie 2 889 434,35 zł.

W toku kontroli ustalono, iż wystąpiła różnica w wysokości 17 159,95 zł pomiędzy wartością dokumentu OT nr BI.2611.19.2023 z dnia 27.06.2023 r. na kwotę 2 906 594,30 zł., a rozliczeniem finansowym zadania. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 11.10.2024 r. znak sprawy nr BI.042.8.29.2021 rozbieżności wynikają z „konieczności wypłacenia w ramach realizacji inwestycji odszkodowań za grunty pozyskane od mieszkańców na rzecz Gminy Olecko. Przedmiotowe odszkodowania nie zostały uwzględnione w rozliczeniu rzeczowym i finansowym zadania”. Wartość odszkodowań 17 134,95 zł. Różnica 25,00 zł stanowi koszt zakupu dziennika budowy.

Przedłożone kontrolującym dowody księgowe dotyczące wydatków poniesionych w ramach zadania spełniają wymogi określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości¹².

W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent wprowadził do stosowania wyodrębnioną ewidencję księgową dla środków otrzymanych z RFRD oraz wydatków dokonywanych z tych środków zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie.

Gmina Olecko wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 6 ustawy o RFRD oraz §3 ust. 3 umowy nr 28/2021/A/155/54 z 10.06.2021 r. wnosząc rozliczenie dofinansowania w terminie. Rozliczenie zadania zostało zatwierdzone w dniu 23.10.2023 r.

[akta kontroli, str. 127-147]

¹² (DZ. U. z 2023, poz.120)

Tabela nr 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów księgowych:

Lp.	Nr faktury	Numer wystawcy faktury	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Środki kwalifikowane: dofinansowanie RFRD	Środki kwalifikowane: Środki własne Beneficjenta	Środki niekwalifikowane	Data zapłaty
1.	2021/FU/0105/000020	Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A.	98 627,98	98 627,98	59 176,79	39 451,19	0,00	30.12.2021
2.	FVU1/005/2022	Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A.	212 300,00	212 300,00	127 380,00	84 920,00	0,00	20.06.2022
3.	7/2022	Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko	1 315,80	1 315,80	789,48	526,32	0,00	20.06.2022
4.	FVU2/005/2022	Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A.	388 288,59	388 288,59	232 973,15	155 315,44	0,00	16.08.2022
5.	14/2022	Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko	2 408,00	2 408,00	1 444,80	963,20	0,00	16.08.2022
6.	FVU1/005/06/2023	Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A.	2 173 017,78	2 148 417,78	1 289 050,67	859 367,11	24 600,00	26.06.2023
7.	10/2023	Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko	13 476,20	13 476,20	8 085,72	5 390,48	0,00	22.06.2023
OGÓŁEM:			2 889 434,35	2 864 834,35	1 718 900,61	1 145 933,74	24 600,00	Na dzień złożonego rozliczenia zadania
8.	FVS/7/2022/	Starostwo	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	29.07.2022

	0115	Powiatowe w Olecku						
9.	Numer sprawy BI.7013.36.13.2021	Odszkodowanie za grunt	11 778,90	0,00	0,00	11 778,90	11 778,90	14.04.2023
10.	Numer sprawy BI.7013.36.12.2021	Odszkodowanie za grunt	1 138,20	0,00	0,00	1 138,20	1 138,20	14.04.2023
11.	Numer sprawy BI.7013.36.14.2021	Odszkodowanie za grunt	2 592,45	0,00	0,00	2 592,45	2 592,45	28.04.2023
12.	Numer sprawy BI.7013.36.14.2021	Odszkodowanie za grunt	812,70	0,00	0,00	812,70	812,70	28.04.2023
13.	Numer sprawy BI.7013.36.17.2021	Odszkodowanie za grunt	812,70	0,00	0,00	812,70	812,70	12.06.2023
OGÓŁEM:			2 906 594,30	0,00	0,00	2 906 594,30	2 906 594,30	Zgodnie z dokumentem OT BI.2611.19.2 023

III. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przedłożone przez Wnioskodawcę, będące w aktach sprawy Wojewody stanowiące podstawę wypłacenia i rozliczenia dofinansowania z oryginałami dokumentów.
2. Kontrola dokumentów przedłożonych przez Beneficjent, oględziny na miejscu realizacji zadania, potwierdziły realizację inwestycji drogowej.
Nie stwierdzono odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością zwrotu środków otrzymanych z funduszu.
3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana, a dofinansowanie wykorzystane w aspekcie prawidłowości wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania.
4. Potwierdza się osiągnięcie zaplanowanych celów określonych we wniosku o udzielenie dofinansowania, tj. w zakresie:
 - usprawnienie dojazdu społeczności do infrastruktury publicznej,
 - rozwoju lokalnego dróg,
 - ułatwienia dostępu dla obywateli do świadczonych przez instytucje usług,
 - zapewnienia komfortu jazdy,
 - zmniejszenia ryzyka wypadków.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Pouczenie

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2020 r., poz. 224), w związku § 8 i § 9 umowy nr 28/2021/A/155/54 z 10.06.2021 r., aneks nr 1 z 26.11.2021 r., aneks nr 2 z 28.11.2022 r., aneks nr 3 z 08.03.2023 r., aneks nr 4 z 08.05.2023 r. o dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 141010N (Rosochackie - Jaśki) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek – Świętajno – Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki – Dobki)”, kierownikowi jednostki od wystąpienia pokontrolnego nie przysługuje odwołanie.

**WOJEWODA
WARMIŃSKO – MAZURSKI**

RADOSŁAW KRÓL

/dokument podpisany elektronicznie/