



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
S-V.9543.7.2023.AS

Rzeszów, 2024-03-18

Pan

Ryszard Jędruch

Wójt Gminy Tryńcza

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 2020, poz. 224), w związku z kontrolą w trybie uproszczonym, przeprowadzoną w dniach 19.09.2023 r., 31.10.2023 r. oraz 10.01.2024 r. w Gminie Tryńcza z siedzibą Urzędu Gminy pod adresem 37-204 Tryńcza 127, a następnie prowadzonej zdalnie do dnia 19.02.2024 r. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, mającej na celu ustalenie prawidłowości realizacji umowy nr S-V.103/2021/COM/M-I z dnia 29.11.2021 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania pn. „*Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją gazu w Tryńczy*” w ramach MODUŁU I Programu „*Centra opiekuńczo – mieszkalne*”, w oparciu o poczynione ustalenia kontrolne, przekazuję niniejsze sprawozdanie.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Pani Agnieszka Szeremeta – przewodniczący zespołu - inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,
- Pani Roksana Szal – inspektor wojewódzki w Oddziale Przejść Granicznych w Wydziale Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Kontrolowane zadanie zostało powierzone do realizacji przez dwie komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Tryńczy: Referat Inwestycji, którego Kierownikiem jest Pan [REDAKTOWANE] oraz Referat Planowania i Rozwoju, którego Kierownikiem jest Pani [REDAKTOWANE].

Zgodnie z umową nr S-V.103/2021/COM/M-I z dnia 29.11.2021 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne”, zmienioną aneksem nr 1/2023/COM/M-I z dnia 17.01.2023 r. oraz aneksem nr 2/2023/COM/M-I z dnia 25.07.2023 r., kontrolowane zadanie obejmuje utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego o powierzchni całkowitej 502,70 m² dla 20 uczestników, w tym 18 uczestników na pobyt dzienny i 2 uczestników na pobyt całodobowy, wraz z jego wyposażeniem w niezbędne urządzenia budowlane i środki trwałe służące wielokrotnemu wykorzystaniu. Pierwotny termin na wykonanie zadania przez kontrolowaną jednostkę ustalono do dnia 31.07.2023 r. Na podstawie aneksu nr 2/2023/COM/M-I do umowy termin ten został wydłużony do dnia 31.12.2023 r.

Kontrolowana jednostka uzyskała decyzję Starosty Przeworskiego z dnia 18.05.2022 r. nr 195/2022 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego i pozwoleniu na budowę budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wod. – kan., c.o., elektryczną, przyłączem wodociągowym na dz. nr ewid. 463 oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 462, 463, położonych w miejscowości Tryńcza (*str. 6 – 8 akt kontroli*). Wykonawcą robót budowlanych, których przedmiotem jest realizacja kontrolowanego zadania na podstawie umowy nr UIB.272.6.2023 z dnia 09.05.2023 r., jest SAGAT Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem Wola Dalsza 360, 37-100 Łańcut, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000861187 (*str. 9 – 33 akt kontroli*).

Kontrolę rozpoczęto od oględzin budowy w dniu 19.09.2023 r., które wykazały znaczne opóźnienie robót budowlanych, w stosunku do planowanego na dzień 31.12.2023 r. terminu zakończenia zadania. W tym dniu stwierdzono wykonanie robót ziemnych i fundamentów, konstrukcji żelbetowych, ścian konstrukcyjnych i działowych (parter, piętro), niepełne wykończenie posadzek na parterze, stropu (parter, piętro), konstrukcji dachu, poziomów wewnętrznej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz częściowe wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na parterze. W dniu oględzin trwały prace związane z montażem pokrycia dachu, roboty ziemne pod parking przedmiotowej inwestycji oraz prace związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej na parterze. Wyniki oględzin zostały opisane w protokole, podpisanym przez uczestników oględzin bez zastrzeżeń (*str. 36 – 40 akt kontroli*). Kontrolującym przedłożono również dziennik budowy, z którego wynika, że prace na placu budowy rozpoczęły się w dniu 19.05.2023 r. (*str. 129 – 148 akt kontroli*). W czasie kontroli

okazano również informację Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle z dnia 23.08.2023 r. znak: S009/0000109008/00001/2023/00000 o odmowie przyłączenia do sieci gazowej z powodu braku warunków ekonomicznych. Jednocześnie w powyższym piśmie poinformowano Gminę, że istnieje możliwość zawarcia umowy z uwzględnieniem opłaty za przyłączenie, uzgodnionej w trybie art. 7 ust. 9 ustawy Prawo Energetyczne. Pismem z dnia 19.09.2023 r. znak: UIB.033.19.2023 Gmina Tryńcza zawnioskowała o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem ww. opłaty. W odpowiedzi, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. pismem z dnia 28.09.2023 r. poinformowała Gminę, że przygotowanie propozycji umowy zostało przyjęte do realizacji, natomiast ze względu na duże zainteresowanie klientów oraz konieczność weryfikacji możliwego wykonania przyłącza gazowego czas oczekiwania może się wydłużyć (korespondencja w sprawie została włączona do akt kontroli – str. 48 – 60). Według wyjaśnień Pana ██████████ – Kierownika Referatu Inwestycji przedstawiciele Gminy pozostają w stałym kontakcie z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w tej sprawie, jednak do dnia zakończenia kontroli nie udało się wykonać przyłącza gazowego.

W dniu 31.10.2023 r. dokonano kolejnych oględzin budowy Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tryńczy, w czasie których stwierdzono wykonanie prac związanych z montażem pionów i podejść pod przybory wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz częściowe wykonanie obudowy g – k pionów kanalizacyjnych i płuczek ustępowych, jak również rozprowadzenie przewodów w budynku w ramach instalacji centralnego ogrzewania. Zakończono także montaż pokrycia dachu oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Wykonano wylewki na parterze i piętrze, wewnętrzną instalację gazową w 90%, ogrodzenie z trzech stron budynku oraz zakończono prace tynkarskie w budynku. Stan zaawansowania robót budowlanych, według przedstawionego przez Gminę zestawienia, wynosił 58,3% (str. 61 – 62 akt kontroli). Protokół oględzin budynku COM z dnia 31.10.2023 r. włączono do akt kontroli (str. 82 – 87). W związku z powyższym, Gmina pismem z dnia 07.11.2023 r. zwróciła się z wnioskiem do Wojewody o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu zakończenia zadania do dnia 31.05.2024 r. (str. 75 – 76 akt kontroli). Ponadto pismem z dnia 08.11.2023 r. Wójt Gminy zawnioskował o przeniesienie części dofinansowania w wysokości **218 033,73 zł** do przekazania w transzy przeznaczonej do wypłaty w 2024 r. (str. 77 – 78 akt kontroli). Powyższa kwota środków Funduszu Solidarnościowego została przez Gminę zwrócona na rachunek bankowy tut. Urzędu w dniu 08.11.2023 r., co potwierdza wyciąg bankowy

nr 103 z tego dnia (*str. 79 akt kontroli*). W związku z pozytywną rekomendacją Wojewody, pismem z dnia 07.12.2023 r. znak: BFS-I.82.22.49.2023.AB Pan Andrzej Łosiewicz – Dyrektor Biura Funduszu Solidarnościowego wyraził zgodę na wnioskowane zmiany. W związku z powyższym, w dniu 29.12.2023 r. został zawarty aneks nr 3/2023/COM/M-I do umowy S-V.103/2021/COM/M-I, na podstawie którego termin zakończenia realizacji zadania w Programie dla Gminy Tryńcza ustalono na dzień 31.05.2024 r. Kolejno aneksem nr 4/2024/COM/M-I z dnia 22.01.2024 r. do powyższej umowy maksymalny termin poniesienia wydatków dla środków Funduszu Solidarnościowego pochodzących z Programu ustalono także na dzień 31.05.2024 r. oraz dokonano zmiany harmonogramu przekazywania środków Funduszu w ten sposób, że kwota 218 033,73 zł została zaplanowana do przekazania Gminie do dnia 29.02.2024 r. Ponowne przekazanie Gminie tych środków nastąpiło w dniu 01.02.2024 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 19 (*str. 170 akt kontroli*).

W dniu 10.01.2024 r. dokonano kolejnych oględzin, które wykazały przyśpieszenie robót budowlanych i wykończeniowych. Protokół z oględzin budowy budynku COM włączono do akt kontroli (*str. 155 – 159*). Kontrolujący ustalili, iż zakończono wykonanie posadzek, wykonano balkony wraz z poręczami, klatkę schodową obłożono płytkami, wykonano sufity podwieszane, okładziny ścian płytkami oraz zakończono malowanie. Zamontowano również windę w budynku, zakończono wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wykonano instalacje elektryczne, w tym system monitoringu, system przyzywowy oraz system sygnalizacji pożaru, uruchomiono instalację wentylacji mechanicznej, zakończono wykonanie ogrodzenia zewnętrznego oraz utwardzono dojścia i dojazdy. Wykonano również elewację zewnętrzną budynku w 95% oraz elementy małej architektury – zadaszoną altanę i stół betonowy z ławkami. Stan zaawansowania robót według zestawienia sporządzonego przez kontrolowany podmiot na dzień 09.01.2024 r. wyniósł 99,17% (*str. 152 – 153 akt kontroli*). Na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr UIB.272.6.2023 z wykonawcą robót budowlanych termin wykonania prac przedłużono do dnia 15.03.2024 r. (*str. 167 – 168 akt kontroli*). Z kolei aneksem nr 1 do umowy nr UIB.272.24.2023 termin dostawy wyposażenia Centrum został wyznaczony do dnia 15.02.2024 r. (*str. 166 akt kontroli*).

Na placu budowy stwierdzono umieszczenie tablicy informacyjnej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r.,

70/10/2023	31.10.2023	21.11.2023	6 150,00	6 150,00	0,00	Nadzór inwestorski
78/11/2023	30.11.2023	13.12.2023	6 150,00	6 150,00	0,00	Nadzór inwestorski
FS/9/12/2023	29.12.2023	29.12.2023	1 048 776,97	1 048 776,97	0,00	Roboty budowlane
RAZEM:			2 398 134,61	2 398 134,61	0,00	

Tabela 1. Wydatki poniesione na realizację zadania

Ponadto jednostka kontrolowana dokonała zwrotu odsetek bankowych od niewykorzystanych środków na realizację zadania w łącznej kwocie **12 360,50 zł**, co potwierdza wyciąg bankowy nr 10 z dnia 15.01.2024 r. (*str. 160 – 161 akt kontroli*).

W zakresie kontroli faktur potwierdzających poniesienie wydatków na realizację zadania, wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych SAGAT Sp. z o.o. wraz z protokołami częściowego odbioru robót stwierdzono także nieprawidłowości, polegające na:

- 1) przyjęciu do rozliczenia faktury nr FS/3/10/2023 z dnia 12.10.2023 r. (*str. 64 – 69 akt kontroli*), obejmującej – według protokołu częściowego odbioru robót z dnia 04.10.2023 r. – ponowną zapłatę za przyłącz wodno – kanalizacyjny w kwocie 48 003,49 zł netto – 59 044,29 zł brutto, w sytuacji kiedy zapłata za ten element inwestycji w 100% nastąpiła w dniu 30.08.2023 r. na podstawie faktury z dnia 17.08.2023 r. nr FS/05/08/2023. Powyższy protokół odbioru częściowego robót został zaakceptowany przez Pana ██████████ - inspektora nadzoru oraz Pana ██████████ – działającego z upoważnienia Wójta Gminy. W tym zakresie złożono wyjaśnienia w piśmie z dnia 08.11.2023 r. (*str. 73 – 74 akt kontroli*), z którego wynika, że „w omawianym protokole częściowym robót nastąpiła pomyłka, wskazano nieprawidłową pozycję wykonania dla danego zakresu robót”. Powyższa nieprawidłowość została usunięta w toku kontroli poprzez poprawną korektę protokołu odbioru robót częściowych z dnia 04.10.2023 r.;
- 2) zapłatę na podstawie faktury nr FS/3/10/2023 z dnia 12.10.2023 r. za 80% wartości wykonania pozycji „Stolarka i ślusarka” w sytuacji przedstawienia przez Gminę oświadczenia o stopniu zaawansowania robót i wykazaniem tego elementu na poziomie 60% zrealizowania (*str. 61 – 62 akt kontroli*). Powyższe oświadczenie zostało podpisane przez Pana ██████████ – inspektora nadzoru oraz Pana ██████████ – działającego z upoważnienia Wójta Gminy. W tym zakresie

złożono wyjaśnienia w piśmie z dnia 08.11.2023 r. (*str. 73 – 74 akt kontroli*), z którego wynika, że w przedłożonym oświadczeniu wartość procentowa ww. elementu została wykazana błędnie. Powyższa nieprawidłowość została usunięta w toku kontroli poprzez poprawną korektę oświadczenia podmiotu kontrolowanego o stanie zaawansowanie prac według stanu na dzień 06.11.2023 r. i wykazaniu pozycji „Stolarka i ślusarka” na poziomie 80% wykonania (*str. 71 – 72 akt kontroli*).

Ponadto kontrola wykazała uchybienia polegające na przyjęciu do rozliczenia faktury z dnia 29.12.2023 r. nr FS/9/12/2023, do której załącznikiem był protokół częściowego odbioru robót z dnia 29.12.2023 r. z błędnie wykazaną kwotą netto wykonanych w okresie od dnia 05.10.2023 r. do dnia 29.12.2023 r. robót budowlanych w następujących pozycjach:

- 1) „Tynki wewnętrzne” – gdzie wykazano 10 766,39 zł, a powinno być 10 766,38 zł;
- 2) „Dach nad wejściem” – gdzie wykazano 15 478,01 zł, a powinno być 15 478,00 zł;
- 3) „Instalacja wod. – kan.” – gdzie wykazano 35 879,82 zł, a powinno być 35 879,81 zł.

Błędny protokół odbioru częściowego robót z dnia 29.12.2024 r. został zaakceptowany przez Pana ██████████ – inspektora nadzoru oraz Pana ██████████ – działającego z upoważnienia Wójta Gminy. Powyższe uchybienie zostało usunięte poprzez przedłożenie w dniu 16.02.2024 r. poprawnej korekty omawianego protokołu (*str. 171 – 172 akt kontroli*).

Dodatkowo stwierdzono, iż przedłożone kontrolującemu oświadczenie o stopniu zaawansowania robót na dzień 31.12.2023 r., zawierało błędy w poz.:

- 1) „Sufity podwieszane” – gdzie wykazano zrealizowanie tego elementu na poziomie 80%, w sytuacji kiedy z protokołu odbioru częściowego robót, stanowiącego załącznik do faktury 29.12.2023 r., wynikało, iż zrealizowano 90% prac w zakresie tej pozycji i w tym samym dniu dokonano zapłaty za 90% wartości tych robót;
- 2) „Instalacje elektryczne” – gdzie wykazano zrealizowanie tego elementu na poziomie 95%, w sytuacji kiedy z protokołu odbioru częściowego robót, stanowiącego załącznik do faktury 29.12.2023 r. wynikało, iż zrealizowano 100% prac w zakresie tej pozycji i w tym samym dniu dokonano zapłaty za 100% wartości tych robót.

Powyższe oświadczenie zostało podpisane przez Pana ██████████ – inspektora nadzoru oraz Pana ██████████ – działającego z upoważnienia Wójta Gminy. Dodatkowo kontrolujący stwierdzili, że odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, potwierdzającego zakończenie prac związanych z instalacją elektryczną dokonano w dniu 05.01.2024 r. Stwierdzone uchybienia zostały usunięte w toku kontroli poprzez poprawną

korektę oświadczenia podmiotu kontrolowanego o stanie zaawansowania prac na dzień 31.12.2023 r. i wykazaniu zrealizowania robót w pozycji „Sufity podwieszane” na poziomie 90% oraz „Instalacje elektryczne” na poziomie 100% (str. 173 – 174 akt kontroli). Wyjaśnienia w tym zakresie złożył w piśmie z dnia 15.02.2024 r. Pan Ryszard Jędruch – Wójt Gminy, który wskazał, że „na dzień 29.12.2023 r. realizacja instalacji elektrycznych została w pełni zrealizowana, zgodnie z zestawieniem stanu zaawansowania robót, w związku z tym zapłacono pełną wartość tego elementu. Wpis w dzienniku budowy potwierdzający zakończenie prac elektrycznych został dokonany początkiem stycznia, ponieważ w tym dniu odbył się odbiór przez inspektora wykonanych w grudniu prac”. Ponadto wskazano, że skorygowano protokół częściowego odbioru robót do faktury FS/9/12/2-23 z dnia 29.12.2023 r. Pozostałe protokoły pozostawiono bez korekty, ponieważ powstałe różnice w kwotach wyniknęły z zaokrążeń kalkulatora, natomiast kwota zapłaconych faktur jest niższa niż kwota wynikająca z protokołu. Wójt Gminy oświadczył dalej, iż różnice te zostaną zweryfikowane i rozliczone przy ostatecznym rozliczeniu zadania.

W oparciu o przedstawione dowody w toku kontroli oraz złożone przez Gminę Tryńcza sprawozdanie, zakres objęty kontrolą ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**¹. Kontrola nie wykazała natomiast okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność prawna.

Wynik kontroli sprowadza się do wniosku, że złożone przez jednostkę kontrolowaną sprawozdanie za rok 2023 jest poprawne pod względem formalnym i merytorycznym. Gmina Tryńcza zrealizowała zakres rzeczowy, przewidziany do wykonania w 2023 r., zgodnie z aktualizacją wniosku o przystąpienie do Programu na utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego – MODUŁ I z dnia 27.12.2023 r. (str. 110 – 126 akt kontroli). Do dnia zakończenia kontroli nie został jednak wykonany przyłącz gazowy, którego brak może stanowić przeszkodę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku COM, warunkującego uznanie zadania za wykonane zgodnie z przeznaczeniem. W ocenie kontrolujących stanowi to istotną nieprawidłowość w realizacji kontrolowanego zadania, gdyż w przypadku braku uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku COM, całość przekazanych środków Funduszu Solidarnościowego może zostać uznana za wykorzystaną

¹ Stosownie do § 37 ust. 2 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana jest 4-stopniowa skala ocen, tj. ocena pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

niezgodnie z przeznaczeniem i przypisana do zwrotu wraz odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania tych środków (§ 11 umowy nr S-V.103/2021/COM/M-I).

Tym samym przedstawiając powyższe uwagi i oceny, przekazuję do realizacji następujące zalecenia pokontrolne:

- 1) w związku z brakiem wykonania przyłącza gazowego, należy zintensyfikować kontakty z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w celu jego wykonania lub rozważyć wykonanie alternatywnego sposobu ogrzewania budynku COM, którego koszty zostaną poniesione ze środków własnych Gminy. Niezbędnym jest również ustalenie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, czy w przypadku braku wykonania przyłącza gazowego jest możliwe uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku COM w Tryńczy – **termin realizacji do dnia 15.04.2024 r.;**
- 2) w związku z ujawnieniem przyjęcia do rozliczenia faktur z błędami w protokołach częściowego odbioru robót należy wprowadzić dodatkowe procedury wewnętrzne w Urzędzie Gminy mające na celu wyeliminowanie prawdopodobieństwa przyjęcia do rozliczenia kolejnych błędnych dokumentów księgowych – **termin realizacji do dnia 15.04.2024 r.;**
- 3) na stronie internetowej Gminy Tryńcza należy zaktualizować informacje z zakresu realizacji MODUŁU I Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne” w zakresie wysokości dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego i całkowitego kosztu realizacji zadania w Programie, stosownie do wymogów § 7 rozporządzenia z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych – **termin realizacji – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania;**
- 4) w związku z faktem, iż na tablicy informacyjnej umieszczonej na placu budowy znajdują się nieaktualne dane dotyczące wartości dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz całkowitego kosztu realizacji zadania, należy ją wymienić, stosując się do wytycznych zawartych w § 5 ww. rozporządzenia. Za każdym razem, gdy wartości te ulegną zmianie, tablicę informacyjną należy niezwłocznie wymienić, tak aby wartości na niej przedstawione zachowywały aktualność – **termin realizacji – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania.**

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych bądź działaniach podjętych w celu ich realizacji, proszę poinformować mnie na piśmie w terminach wskazanych wyżej.

Ponadto informuję, iż w oparciu o art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przysługuje Panu prawo ustosunkowania się do ustaleń zawartych w niniejszym sprawozdaniu, w formie pisemnego stanowiska skierowanego do Wojewody Podkarpackiego, w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.

WOJEWODA PODKARPACKI

(-)

Teresa Kubas – Hul

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) aa