

Olsztyn, 19 listopada 2019 r.

IGR-XII.805.1.23.2019

**Pan  
Jarosław Filipek  
Burmistrz Rynu**

Stosownie do art. 46 oraz 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 i § 10 umowy nr 22/23/PRGiPID/18z dnia 18.06.2018 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 130501N (ul. Szkolna), Nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie”, zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pn. *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Gminy Ryn.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Józef Karpiński – Burmistrz Gminy Ryn

Jarosław Filipek – Burmistrz Gminy Ryn od 26.11.2018 r.

Irena Olszewska – Skarbnik Gminy Ryn

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Jolanta Warzycka, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 16/2017 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.646.2019 z dnia 26.06.2019 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

- Violetta Gąsiorowska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 17/2017 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.647.2019 z dnia 26.06.2019 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 28.06.2019 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Urzędu Gminy w Rynie pod pozycją 2/2019.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 130501N (ul. Szkolna), Nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie”

– okres objęty kontrolą : rok 2018

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 44 ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161, 2383) i art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 9 i § 10 umowy o dofinansowanie Nr 22/23/PRGiPID/18 z dnia 18.06.2018 r.

**Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

### I. Informacje dotyczące realizacji zadania

Nazwa wykonawcy	Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą	Termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą	Termin rozpoczęcia zadania wg dziennika budowy	Data i nr pozwolenia na budowę
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka	Umowa nr <b>ZP.272.3.2018</b> z dnia 02.03.2018 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 130501N (ul. Szkolna), Nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie” Wartość umowy: <b>4 857 532,61 zł brutto</b>	Wg umowy: rozpoczęcie: brak zapisu w umowie o terminie rozpoczęcia – przyjmuje się datę podpisania umowy zakończenie: <b>30.11.2018 r.</b>	Dziennik Budowy Nr 58/2018 r. wydany dnia 02.03.2018 r. pierwszy wpis: 29.06.2018 r. ostatni wpis: 24.12.2018 r. (potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru)	Decyzja pozwolenia na budowę nr 542.2016 z dnia 06.12.2016 r. WB.6740.465.2016 wydana przez Starostę Giżyckiego

Teren budowy przekazano Protokołem z przekazania placu budowy spisany dnia 02.03.2018 r.

### II. Sposób wyłonienia wykonawców

Umowa nr 31.2018 z dnia 23.02.2018 r., zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 130501N (ul. Szkolna), Nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie”.

(wartość robót według umowy: 4 857 532,61 zł brutto).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów przetargowych, w tym między innymi:

- Ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.01.2018 r., nr ogłoszenia 506442-N-2018
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z 03.04.2018 r., oznaczenie sprawy ZP271.3.2018 (druk ZP-PN)
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500071246-N-2018 z 03.04.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert.

Brak wykluczenia spośród wykonawców, nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród pięciu ofert spełniających warunki.

Stwierdza się, że wyżej wymieniona umowa została zawarta, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, zgodnie z art. 44, ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.).

### **III. Kontrola zakresu rzeczowego**

#### 1. Data rozpoczęcia i zakończenia

Gmina Ryn od początku realizacji zadania zgłaszała problemy co do postępu prac. Przedstawiono obszerną korespondencję z wykonawcą, dającą obraz problemów z jakimi borykała się Gmina. Pierwszy monit do wykonawcy został wystosowany 11.06.2018 r. w związku z brakiem rozpoczęcia prac.

- Wezwanie znak spr. BŚ.7013.2.2018 z dnia 11.06.2018 r.
- pismo znak spr. BŚ.7013.3.2018 z dnia 19.06.2018 r.
- Notatka służbowa z dnia 21.06.2018 r., informująca między innymi o konsekwencji nie przystąpienia do robót budowlanych (rozważenie przez Gminę Ryn rozwiązania umowy z wykonawcą)
- pismo znak spr. ZP.271.3.2018 z dnia 28.09.2018 r.
- pismo znak spr. ZP.271.3.2018 z dnia 30.10.2018 r.
- Notatka służbowa z dnia 14.12.2018 r., dot. bezzasadności wyznaczania terminu odbioru zadania (wykonawca zgłosił zadanie do odbioru). Wizja lokalna nie potwierdza zakończenia prac.

Do procedury odbioru realizowanego przez wykonawcę zadania nastąpiło dnia 24.12.2018 r. Tego samego dnia sporządzono Protokół odbioru końcowego robót budowlanych, poświadczający wykonanie zadania z wieloma usterkami. Termin usunięcia nieprawidłowości wyznaczono na 21.01.2019 r.

- Notatka służbowa z dnia 28.12.2018 r., dot. braku prac poprawkowych na terenie budowy oraz braku możliwości skontaktowania się z wykonawcą.
- pismo znak spr. ZP.271.3.2018 z dnia 02.01.2019 r. wzywające do natychmiastowego usunięcia wskazanych w protokole odbioru usterek.

Dnia 07.01.2019 r. został sporządzony Protokół uszkodzenia przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej. Przyłączy sieci zostało uszkodzone podczas prac budowlanych przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. Wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy.

Zakres prac zlecono firmie Masz-Bud Kudyk, 11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 3. Koszt zlecenia wyniósł 1 637,17 zł. (Faktura Vat nr 003/2019 z dnia 29.01.2019 r.)

- Notatka służbowa z dnia 14.01.2019 r., dot. zapewnienia przez Wykonawcę o terminowości ukończenia poprawek, tj do dnia 21.01.2019 r.
- Notatka służbowa z dnia 21.01.2019 r., o braku ukończenia poprawek.
- pismo znak spr. ZP.271.3.2018 z dnia 14.02.2019 r. w sprawie wydłużenia płatności faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę.
- pismo znak spr. ZP.271.3.2018 z dnia 18.02.2019 r. wezwanie do ukończenia prac poprawkowych, wyznaczono kolejny termin tj 22.02.2019 r.

Protokół odbioru robót poprawkowych z dnia 16.04.2019 r. gdzie Komisja zgłosiła elementy, które nie zostały prawidłowo poprawione oraz uszkodzenia dokonane podczas wykonywania robót poprawkowych.

Nadal trwała intensywna korespondencja z wykonawcą (kopie wszystkich pism i notatek służbowych w dokumentacji kontrolnej).

Protokół odbioru robót poprawkowych z dnia 10.07.2019 r., którym Komisja dokonała oględzin zgłoszonych do odbioru wad i usterek, wymienionych w protokole odbioru robót z dnia 16.04.2019 r. i postanowiła przyjąć roboty poprawkowe.

## 2. Rozliczenie realizacji zadania

Termin realizacji (zakończenia) zadania:

- według wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z dnia 22.03.2018 r.) – 12.2018 r.
- według umowy z wykonawcą: 30.11.2018 r. (aneks nr 1 do umowy – 15.12.2018 r.)

Weryfikacja dokumentów potwierdziła dokonanie ostatniej płatności przez beneficjenta dnia 16.04.2019 r.

*(kopia wyciągu w załączeniu do wniosku o wypłatę dotacji)*

## 3. Zakres rzeczowy do wykonania w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania (aktualizacja z dnia 22.03.2018 r.)

- roboty przygotowawcze,
- odwodnienie,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- elementy ulic,
- zielen drogowa,
- kanalizacja deszczowa,
- oświetlenie.

## 4. Wykonany zakres rzeczowy potwierdzony w trakcie kontroli

W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji zadania, długość przebudowanych obu ulic wyniosła 1 700 mb.

Ponadto zweryfikowano wykonanie następujących elementów robót:

- nawierzchnie,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- zielen drogowa,
- kanalizacja deszczowa,
- oświetlenie.

Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin na miejscu.

5. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym realizacji zadania (odnieć się do wszystkich pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania) W wyniku oględzin ustalono, co następuje:

- wykonany zakres rzeczowy zadania, mimo dużych trudności przy jego realizacji jest zgodny z treścią złożonego i ocenionego przez Komisję Wojewódzką wniosku o dofinansowanie.

6. Daty częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót

Protokół odbioru wykonanych elementów, robót obiektu z dnia 22.08.2018 r.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 130501N (ul. Szkolna), Nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie”, zgodnie z umową na wykonanie robót nr ZP.272.3.2018 z dnia 02.03.2018 r.

Wartość robót wyniosła 192 907,97 zł brutto.

Faktura Nr RD/0134/2018 z dnia 28.08.2018 r. – wartość robót netto: 156 835,75 zł, brutto: 192 907,97 zł.

Głównemu wykonawcy wypłacono 86 072,22 zł. Pozostała wartość robót 106 835,75 zł zgodnie z zawartą umową cesji nr 2/0314/2018c, zawartą dnia 12.07.2018 r. (firma PRO-INSTAL)

Protokół odbioru wykonanych elementów, robót obiektu z dnia 01.10.2018 r.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 130501N (ul. Szkolna), Nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie”, zgodnie z umową na wykonanie robót nr ZP.272.3.2018 z dnia 02.03.2018 r.

Wartość robót wyniosła 450 640,25 zł brutto.

Faktura Nr RD/0180/2018 z dnia 01.10.2018 r. – wartość robót netto: 366 374,19 zł, brutto: 450 640,25 zł.

Głównemu wykonawcy wypłacono 283 494,18 zł. Pozostała wartość robót 167 146,70 zł zgodnie z zawartą umową cesji nr 2/0314/2018c, zawartą dnia 12.07.2018 r. (firma PRO-INSTAL)

Protokół odbioru wykonanych elementów, robót obiektu z dnia 19.11.2018 r.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 130501N (ul. Szkolna), Nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie”, zgodnie z umową na wykonanie robót nr ZP.272.3.2018 z dnia 02.03.2018 r.

Wartość robót wyniosła 761 889,27 zł brutto.

Faktura Nr RD/0235/2018 z dnia 20.11.2018 r. – wartość robót netto: 619 422,17 zł, brutto: 761 889,27 zł.

Głównemu wykonawcy wypłacono 561 889,27 zł. Pozostała wartość robót 200 000,00 zł zgodnie z zawartą umową cesji nr 2/0314/2018c, zawartą dnia 12.07.2018 r. (firma PRO-INSTAL)

Protokół odbioru wykonanych elementów, robót obiektu z dnia 24.12.2018 r.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 130501N (ul. Szkolna), Nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie”, zgodnie z umową na wykonanie robót nr ZP.272.3.2018 z dnia 02.03.2018 r.

Wartość robót wyniosła 3 452 095,12 zł brutto.

Faktura Nr RD/0282/2018 z dnia 24.12.2018 r. – wartość robót netto: 2 806 581,40 zł, brutto: 3 452 095,12 zł.

Tego samego dnia sporządzono Protokół odbioru końcowego robót budowlanych, który obejmuje cały zakres zadania na wartość zamówienia 4 857 532,61 zł. Protokół ten zawiera listę uwag dotyczących wykonanego zadania. Komisja postanawia nie odebrać wykonanych robót do czasu protokółarnego odbioru usunięcia wymienionych usterek i wyznaczyła termin 21.01.2019 r.

Dnia 27.12.2018 r. wystawiono Notę księgową Nr 18/F/2018 tytułem kar umownych zgodnie z umową ZP.273.3.2018 z dnia 02.03.2018 r. § 13 pkt.1 ppkt. 1. Zgodnie z treścią kwota **218 588,97 zł** zostanie potrącona z faktury Nr RD/0282/2018 z dnia 24.12.2018 r.

Główny wykonawca pismem z dnia 24.12.2018 r. znak spr. PRDM/WR/2/0314/12/2018 prosi o przelanie kolejnych wierzytelności z faktury Nr RD/0282/2018 z dnia 24.12.2018 r. firmie:

- Przedsiębiorstwo Usługowo Wykonawcze ENERGOS s.c., kwota **285 500,00** zł (zapłacono dnia 11.01.2019 r.), kwota **30 807,31** zł.(faktura 7/03/2019 z dnia 15.03.2019 r. Korekta faktury Vat 1/MAG/03/2019 z dnia 19.03.2019 r., zapłacono 20.03.2019 r.)
- PROGIS Sp. z o.o., kwota **24 600,00** zł (zapłacono dnia 01.04.2019 r.)

Dnia 06.02.2019 r. wystawiono Notę księgową nr 4/F/2019 na wartość **1 637,17** zł, obciążającą głównego wykonawcę za przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, uszkodzonych podczas robót budowlanych. (potrącenie z faktury Nr RD/0282/2018 z dnia 24.12.2018 r.)

Protokół odbioru robót poprawkowych z dnia 16.04.2019 r. Po przeprowadzeniu oględzin Komisja zgłosiła elementy, które nie zostały prawidłowo poprawione oraz które zostały uszkodzone podczas wykonywania robót poprawkowych. W związku jak wyżej Komisja postanowiła nie przyjąć robót poprawkowych, zgłoszonych pismem z dnia 29.03.2019 (data wpływu do jst 04.04.2019 r.).

- Nota księgową Nr 6/F/2019 z dnia 25.02.2019 r. kwota **1 295 302,00** zł (utracona z winy wykonawcy kwota dotacji z PRGiPID)
- Nota księgową Nr 7/F/2019 z dnia 25.02.2019 r. kwota **340 027,29** zł (z tytułu kar umownych)
- Nota księgową Nr 9/F/2019 z dnia 20.03.2019 r. kwota **223 446,50** zł (z tytułu kar umownych)
- Nota księgową Nr 12/F/2019 z dnia 28.03.2019 r. kwota **77 720,52** zł (z tytułu kar umownych)
- Nota księgową Nr 16/F/2019 z dnia 01.04.2019 r. kwota **38 860,26** zł (z tytułu kar umownych)
- Nota księgową Nr 27/F/2019 z dnia 15.07.2019 r. kwota **961 791,46** zł (z tytułu kar umownych)

Pozostałe dokonane płatności do faktury Nr RD/0282/2018 z dnia 24.12.2018 r.:

- 785 610,30 zł dnia 01.04.2019 r.
- 91 810,70 zł dnia 11.04.2019 r.
- 38 184,10 zł dnia 16.04.2019 r.

*(kopia Zestawienia płatności za f-rę RD/0282/2018 z dn. 24.12.2018 r.)*

Protokół odbioru robót poprawkowych z dnia 10.07.2019 r. Po przeprowadzeniu oględzin Komisja postanowiła przyjąć roboty poprawkowe, zgłoszone/wymienione w protokole odbioru robót z dnia 16.04.2019 r.

#### 7. Aktualny stan inwestycji

Protokół odbioru robót poprawkowych z dnia 10.07.2019 r. Po przeprowadzeniu oględzin Komisja postanowiła przyjąć roboty poprawkowe, zgłoszone/wymienione w protokole odbioru robót z dnia 16.04.2019 r.

#### Przyjęcie środka trwałego

Dokument OT nr 4/2018 z dnia 10.07.2018 r., wartość 1 724 058,87 zł. oraz 5/2018 z dnia 10.07.2018 r., wartość 3 201 823,61 zł.

W dokumentach OT ujęto do rozliczenia koszty na wartość **4 925 882,48** zł.

*(kopia dokumentów w załączeniu do dokumentacji kontrolnej).*

#### IV. Kontrola finansowa zadania

1. Źródła finansowania zadania wg umowy z Wojewodą nr 22/23/PRGiPID/18 z dnia 18.06.2018 r.

<b>Środki własne</b>	2 859 512,61	zł
<b>Środki inne</b>	0,00	zł
<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	1 998 020,00	zł
<b>Razem</b>	<b>4 857 532,61</b>	zł

2. Faktyczne źródła finansowania w złożonych wnioskach o wypłatę dotacji

<b>Środki własne</b>	2 859 512,61	zł
<b>Środki inne</b>	0,00	zł
<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	1 998 020,00	zł
<b>Razem</b>	<b>4 857 532,61</b>	zł

3. Zweryfikowane finansowanie projektu po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji

<b>Środki własne</b>	4 223 164,48	zł
<b>Środki inne</b>	0,00	zł
<b>Dotacja z budżetu państwa</b>	702 718,00	zł
<b>Razem</b>	<b>4 925 882,48</b>	zł

Kwota dotacji według umowy o dofinansowanie 1 998 020,00 zł,  
wypłacona: **702 718,00 zł.**

Koszty robót zrealizowanych do 24.12.2018 r. wyniosły 4 857 532,61 zł. po potrąceniu kar umownych (218 588,97 zł) za przekroczenie terminu zakończenia robót wynoszą 4 638 943,64 zł, natomiast dotacja została wypłacona w kwocie 1 998 020,00 zł. Do końca roku 2018 wydatkowano na poczet faktur kwotę 1 405 437,49 a dotację wykorzystano w kwocie 702 718,00 zł. Dnia 31.01.2019 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1 295 302,00 zł.

Wartość całkowita zadania wykazana została zgodnie z wartościami OT z dnia 10.07.2019 r.

4. Różnice między planowanym a faktycznie wykonanym zakresem finansowym realizacji zadania (opisać szczegółowo przyczyny powstania różnic)

Dokumenty rozliczeniowe w załączeniu do dokumentacji kontrolnej.

**Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.**

## V. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. Potwierdzono zgodność dokumentów finansowych tj.: faktur wymienionych w pkt III.6 niniejszego wystąpienia z oryginałami dokumentów oraz sprawdzono pod względem: zapisów klasyfikacji budżetowej, kontroli formalnej i rachunkowej oraz opisu merytorycznego dotyczącego danego zadania.

2. Kontrola przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów oraz oględziny na miejscu potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. Nie stwierdzono istotnych uchybień i odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością informowania o ich wystąpieniu właściwych organów, w tym organów nadzoru budowlanego. Przedłożone dokumenty oraz oględziny na miejscu wskazują na zapewnienie przez Beneficjenta prawidłowego funkcjonowania nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza w zakresie kontroli jakości wykonywanych robót, zarówno na etapie ich realizacji, jak i odbioru końcowego.

3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana a dotacja wykorzystana prawidłowo pod względem:

- zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem;
- prawidłowości wykorzystania środków finansowych – zakres zadań wykonany w 100% (patrz pkt III 4);
- prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa.

### Pouczenie:

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 9 i § 10 umowy nr 22/23/PRGiPID/18 z dnia 18.06.2018 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 130501N (ul. Szkolna), Nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie”, kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
Artur Chojecki

DYREKTOR  
Zdzisław Pazerski  
Wydziału Infrastruktury, Geodezji  
i Rezerwy

Zdzisław Pazerski

STARSZY INSPEKTOR  
WOJEWODZKI

Jolanta Warzycka