



Spotkanie informacyjne z przedstawicielami firm wykonawczych

30 lipca 2021 r.



OBCENA REALIZACJA NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH

Drogi szybkiego ruchu w Polsce stanowią

4312,4 km

(1712 km autostrad i 2600,4 km dróg ekspresowych)

w realizacji łącznie jest **1601,8 km:**

114 zadań (PBDK) 1494,9 km

13 obwodnic (PB100) 106,9 km

w przetargu łącznie jest **226,8 km:**

19 zadań (PBDK) 223,5 km


1 obwodnica (PB100) 3 km

w przygotowaniu łącznie jest **2751,8 km:**

95 zadań (PBDK) 2004,8 km

86 obwodnic (PB100) 747 km

Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023
(z perspektywą do 2025)
Program Budowy 100 Obwodnic 2020-2030
stan na 30.7.2021 r.



W 2021 ROKU

OGŁOSILIŚMY PRZETARGI NA:

14 ZADAŃ

O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI

134,9 KM



PODPISALIŚMY UMOWY NA:

35 ZADAŃ

O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI

439,8 KM

I WARTOŚCI

13,5 MLD ZŁ



PLANUJEMY OGŁOSIĆ PRZETARGI NA:

25 ZADAŃ

O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI

318,5 KM



ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W TRAKCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ




Wydłużenie procedury przetargowej przez odwołania

Na **20 postępowań przetargowych w toku**, w 13 z nich wpłynęły odwołania, z czego:

- 5 odwołań dotyczyło badania i oceny ofert
- 11 odwołań dotyczyło treści SWZ

*Biorąc pod uwagę powyższe procedura przetargowa może być wydłużona **nawet o 3 m-ce**, w sytuacji kiedy odwołanie wpływa na etapie przed składaniem ofert, a następnie po wyborze oferty najkorzystniejszej.*



dane na koniec lipca 2021

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W TRAKCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ




1. W 2021 roku w ramach PBDK i PB100 dla nowych odcinków dróg dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w 63 postępowaniach przetargowych.
 - w sumie wniesiono **67 odwołań**,
 - w tym **45 dotyczących czynności badania i wyboru ofert**.

2. Terminy na wyznaczenie rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą:
średnio – 29 dni (max – 71 dni, min – 18 dni)

3. Średnio **31 dni** upłynęło od wniesienia odwołania do ogłoszenia wyroku przez KIO,
do 2 miesięcy czekamy na **pisemne uzasadnienie wyroku KIO**.

4. **Aktualnie w KIO** na rozprawę oczekuje **9 odwołań**.



dane na koniec lipca 2021

KONTROLE POSTĘPOWAŃ W RAMACH PBDK I PB100 PROWADZONE PRZEZ PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



W 2021 roku zakończonych zostało **31 kontroli** Prezesa UZP.

- **średni czas** trwania kontroli: **ok. miesiąca**
- *zdarzają się kontrole trwające 2 tygodnie, ale także 2 miesiące*


Zgodnie z art. 616 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „Doręczenie informacji o wyniku kontroli uprzedniej następuje **nie później niż w terminie 14 dni** (...), a w przypadku kontroli uprzedniej szczególnie skomplikowanej **nie później niż w terminie 30 dni** (...).”

Aktualnie prowadzone są **4 kontrole**.

dane na koniec lipca 2021

OGŁOSZONE PRZETARGI W 2021 R.

Ogłoszone przetargi w 2021 roku			
Numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Oddział realiz.	Długość
S19	Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek odc. w. Babica - Jawornik	RZ	11,6
S74	S74 Przełom/Mniów - Kielce odc. Przełom/Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)	KI	16,3
S10	1. Bydgoszcz Południe - Bydgoszcz Emilianowo wraz z rozbudową DK25	BY	14,3
S10	2. Bydgoszcz Emilianowo - węzeł Solec	BY	8,6
S10	3. Solec - Toruń Zachód	BY	21,2
S10	4. Toruń Zachód - Toruń Południe	BY	11,9
S74/9	Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9 budowa łącznika północnego	KI	3,1
28	Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca w ciągu DK28	KR	1,4
50	Budowa obwodnicy Koźbieli DK50	WA	11,3
73	Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej DK73 Morawica-Wola Morawicka	KI	4,4
S1	S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odc. Bieruń - w. Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia	KA	4,94
S1	S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odc. Kosztowy II - Bieruń	KA	10,0
S61	Łomża Zachód - Kolno - kontynuacja	BI	12,92
GP32	Budowa obwodnicy Strykowa w ciągu DK32	PO	3,0




PRZETARGI PLANOWANE DO OGŁOSZENIA W 2021 R.

Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023
(z perspektywą do 2025)
Program Budowy 100 Obwodnic 2020-2030
stan na 30.7.2021 r.

Planowane do ogłoszenia w 2021 roku (PBDK, PB100, pow. 100 mln)

PBDK, PB100, pow.100	Numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Oddział realiz.	Długość
PBDK	S17	Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne odc. w. Zamość Wschód - w. Zamość Południe	LU	12,2
PBDK	S17	Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne odc. w. Zamość Południe - Tomaszów Lubelski	LU	18,0
PBDK	S17	Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne odc. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy)	LU	17,3
PBDK	DK66	Budowa drogi S19 Białystok - Lubartów odc. Choroszcz - Płoski - Chlebczyn obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66	BI	3,0
PBDK	S19	Budowa drogi S19 Białystok - Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski	LU/KI	17,3
PBDK	S19	Budowa drogi S19 Białystok - Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski	LU/KI	21,7
PBDK	S19	Budowa drogi S19 Białystok - Lubartów odc. Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy)	LU/KI	18,8
PBDK	S19	Budowa drogi S19 Białystok - Lubartów odc. obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni)	LU	7,9
PBDK	S19	Budowa drogi S19 Białystok - Lubartów odc. Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ	LU	15,7
PBDK	S19	Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek odc. - Domaradz - w Iskrzynia	RZ	12,5
PBDK	S74	Budowa drogi S74 Przełom/Mniów - Kielce odc. węzeł Kielce Zachód - Kielce (DK73)	KI	5,0
PBDK	S6	Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk odc. obw. Koszalin i Sianowa - obw. m. Sławno (w. Bobrowice)	SZ	22,3
PBDK	S6	Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk odc. obw. Sławna - obw. m. Słupsk	SZ	24,0
PBDK	79	Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK79	KR	10,3
PB100	GP73	Budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa w ciągu DK73	KR	6,3
PB100	GP74	Budowa obwodnicy Gorajca w ciągu DK74	LU	6,7
100mln	GP74	Rozbudowa DK74 na odc. Gorajec - Szczecbrzeszyn	LU	10,4
100mln	GP65	Rozbudowa DK65 na odcinku Gąski - Elk	OL	3,1
100mln	GP65	Rozbudowa DK65 na odcinku Nowa Wieś Etcka - granica województwa	OL	15,2
100mln	G36	Rozbudowa odcinka DK36 Lubin - Ścinawa	WR	13,1
PB100	GP15	Budowa obwodnicy m. Koźmin Wielkopolski w ciągu DK15	PO	5,9
PBDK	S74	Budowa S74 odc. Jałowęsy-Tomaszów	KI	3,0


Oraz dodatkowa gotowość do ogłoszenia postępowania na Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina.



PODPISANE UMOWY W 2021 R.

Podpisane umowy w 2021 roku					
Ip	Klasa i nr drogi	Nazwa zadania	PBDK PB100	Oddział	Długość odcinka
1	A2	A2 Warszawa – Siedlce Odc. IV Groszki - Gręzów	PBDK	WA	12,89
2	A18	A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) Odcinek 3. od km 33+760 do gr. województwa	PBDK	ZG	16,24
3	A18	A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) Odcinek 4. gr. województwa - w. Golnice	PBDK	ZG	21,53
4	S19	S19 Białystok - Lubartów odc. Ploski - Hački	PBDK	BI	8,89
5	S7	S7 gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków odc. Miechów - Szczepanowice	PBDK	KR	5,32
6	S19	S19 Lublin - Lubartów w. Lublin Rudnik - w. Lubartów Północ	PBDK	LU	23,04
7	S19	S19 gr. państwa – Białystok odc. Kuźnica - węzeł Sokółka Północ	PBDK	BI	15,80
8	GP13	Budowa obwodnicy Warzyc i Przeclawia w ciągu DK13 Odc. 1 od Ronda Hakena do w. Siadło Górne - kontynuacja	PBDK	SZ	4,20
9	A2	A2 Siedlce - gr. państwa odc. VII km m. Malinowiec - w. Łukowisko	PBDK	WA	18,03
10	A2	A2 Siedlce - gr. państwa odc. IX km m. Swory - w. Biała Podlaska (Cicibór)	PBDK	WA	14,11
11	A2	A2 Siedlce - gr. państwa odc. VI w. Siedlce Zachód (Swoboda) – m. Malinowiec	PBDK	WA	18,75
12	A2	A2 Siedlce - gr. państwa odc. VIII w. Łukowisko – m. Swory	PBDK	WA	12,51
13	S6	Zadanie 1: w Chwaszczyno – w Żukowo	PBDK	GD	16,26
14	S6	Zadanie 2: w Żukowo – w Gdańsk Południe wraz z obw. Żukowa	PBDK	GD	22,85
15	GP32	Budowa obwodnicy Żodynia w ciągu DK32	PB100	PO	3,30
16	GP31	Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu DK31	PB100	SZ	5,60
17	GP8	Budowa obwodnicy Suchowoli w ciągu DK8	PB100	BI	15,30


Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023
(z perspektywą do 2025)
Program Budowy 100 Obwodnic 2020-2030
stan na 30.7.2021 r.




PODPISANE UMOWY W 2021 R. – CIĄG DŁASZY

Podpisane umowy w 2021 roku					
lp	Klasa i nr drogi	Nazwa zadania	PBDK PB100	Oddział	Długość odcinka
18	S19	Krynice (od istniejącej DK65) – Dobrzyniewo – Białystok Zachód	PBDK	BI	10,18
19	GP22	Budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22	PB100	ZG	7,31
20	S6	S6 Słupsk - Lębork Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu Obwodnicy Słupska	PBDK	GD	9,51
21	GP8	Budowa obwodnicy Sztabina w ciągu DK8	PB100	BI	4,23
22	S12	Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12	PBDK	LU	13,63
23	S6	S6 Słupsk - Lębork Zadanie 4: w. Skórowo - w. Leńnice	PBDK	GD	10,88
24	DK61	Budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu DK61	PB100	WA	19,77
25	S74/GP9	Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9	PBDK	KI	11,80
26	S7	odc. w. Lesznowola - w. Tarczyn Północ - kontynuacja budowy	PBDK	WA	14,80
27	S6	S6 Słupsk - Lębork Zadanie 3: w. Bobrowniki - w. Skórowo	PBDK	GD	13,15
28	GP12	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu DK12	PB100	PO	17,27
29	GP25	Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu DK 25	PB100	GD	8,54
30	S19	Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek odc. Miejsce Piastowe – w. Dukla	PBDK	RZ	10,09
31	GP20	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20	PB100	SZ	4,30
32	GP72	Budowa obwodnicy Grzymiszewa w ciągu DK72	PB100	PO	1,50
33	S7	S7 w. Widoma - Kraków Igołomska) - kontynuacja	PBDK	KR	18,30
34	S6	Obw. Koszalina i Sianowa na S6 odc. od km 6+400 do km 14+300	PBDK	SZ	7,90
35	S6	S6 Słupsk - Lębork Zadanie 5: w. Leńnice - w. Bożepole Wielkie	PBDK	GD	22,04


Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023
(z perspektywą do 2025)
Program Budowy 100 Obwodnic 2020-2030
stan na 30.7.2021 r.



SEZON BUDOWLANY



PRZEJMOWANIE PLACU BUDOWY
NIEWCHODZENIE NA BUDOWĘ
BRAK PROWADZENIA ROBÓT



HARMONOGRAM REALIZACJ INWESTYCJI

	Jest	Będzie
Złożenie wniosku o decyzji ZRID (kamień milowy)	10 miesięcy	10 miesięcy
Uzyskanie decyzji ZRID	7 miesięcy	9 miesięcy
Czas na ukończenie/ Uzyskanie przejezdności trasy głównej (kamień milowy)	19 ⁽²²⁾ miesięcy czas na ukończenie	17 ⁽²⁰⁾ miesięcy Uzyskanie przejezdności trasy głównej na PnU (kamień milowy)
Dodatkowy czas na dokończenie robót MOP, OUA, drogi serwisowe, nasadzenia itp.	nie dotyczy (zakres w CnU)	5 miesięcy CnU





Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad



Ogólnopolski Punkt Informacji Drogowej

wyberz:

19 111



dostępny:



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad