

**Lista sprawdzająca realizacji działań  
wymienionych w Załączniku 1 i 2 PZŚ  
dla Kontraktu 1B.3/1**

**Załącznik 1 do Raportu Końcowego**

Niniejszy dokument, stanowi Załącznik nr 1 do Raportu Końcowego z realizacji działań określonych w Planie Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.3/1 (okres sprawozdawczy: maj 2021 – kwiecień 2023), składa się z następujących części:

Część I. Lista sprawdzająca z realizacji przez Wykonawcę działań łagodzących wymienionych w Załączniku 1 Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ),

Część II. Lista sprawdzająca z realizacji działań monitoringowych przez Wykonawcę i Inżyniera wymienionych w Załączniku 2 PZŚ,

Część III. Zestawienie ilościowe realizacji działań wymienionych w Załączniku 1 i 2 PZŚ.

Działania wymienione w Załączniku 1 PZŚ pogrupowane są na 17 kategorii tematycznych (A-R), natomiast działania wymienione w Załączniku 2 PZŚ podzielone są na 19 kategorii tematycznych (S-T):

<b>Kat.</b>	<b>Nazwa kategorii</b>	<b>Pozycja w tabeli</b>
A	Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji Zadania	1 - 2
B	Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania	3 - 13
C	Wymagania dotyczące lokalizacji zaplecza budowy oraz dróg, miejsc składowania materiałów i miejsc postojowych	14 - 16
D	Wymagania dotyczące zagospodarowania gruntów urobku z pogłębiania	17 - 22, w tym 19a
E	Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu	23 - 28
F	Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów oraz trzcinowisk	29 - 30
G	Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki	31 - 32
H	Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych	33 - 50
I	Wymagania dotyczące odtworzenia terenów zielonych po zakończeniu budowy	51 - 55
J	Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska (w tym ograniczenia emisji do środowiska)	56 - 72
K	Wymagania dotyczące postępowania z odpadami	73 - 79
L	Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi	80 - 89
M	Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska	90 - 98
N	Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury	99 - 100
O	Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ	101 - 105
P	Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ	106 - 109
R	Strategie zarządzania, plany wdrażania ESHS i szczególne wymagania polityk ESHS	110 - 118

S	Wymagania dotyczące prowadzenia monitoringu środowiska	119 - 122
T	Wymagania dotyczące kontroli przestrzegania zapisów dokumentów opracowanych przez Wykonawcę	123

- Kolumna nr 1 „Poz.”, numery od 1 do 118, w tym 19a – oznaczają numery poszczególnych działań łagodzących zgodnie z numeracją w Załączniku 1 PZŚ natomiast numery 119-123 oznaczają dodatkowe działania dotyczące prowadzenia monitoringu środowiska.
- Kolumna nr 2 „Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ” – hasłowy opis działania wraz z dosłowną treścią działania w tekście Załącznika 1 PZŚ.
- Kolumna nr 3 „Stan realizacji w okresie sprawozdawczym” – opis stanu realizacji w okresie sprawozdawczym.

## Część I. Lista sprawdzająca z realizacji działań łagodzących wymienionych w Załączniku 1 PZŚ dla Kontraktu 1B.3/1.

(1)	(2)	(3)
<b>A</b>	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU REALIZACJI ZADANIA</b>	
<b>1</b>	<p><b>Warunki PZŚ dotyczące terminów prowadzenia robót</b></p> <p>Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz na etapie ich realizacji Wykonawca uwzględni warunki PZŚ dotyczące terminów i czasu prowadzenia różnego typu prac, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dopuszczalne terminy prac w korycie Regalicy (patrz poz. 39, 48);</li> <li>b) dopuszczalne godziny prowadzenia robót (patrz poz. 66);</li> <li>c) dopuszczalne terminy wycinki drzew i krzewów (patrz poz. 29, 30);</li> <li>d) dopuszczalny termin usuwania warstwy ziemi urodzajnej (humusu) (patrz poz. 24);</li> <li>e) dopuszczalny termin prowadzenia prac refulacyjnych na polu refulacyjnym „Mańków” (patrz poz. 40).</li> </ul>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Działanie rozpoczęło realizować wraz z rozpoczęciem czasu trwania Kontraktu (maj 2021 r.), wg zatwierdzonego harmonogramu oraz jego późniejszych aktualizacji.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczące uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj 2021 r.), 3 kwartał 2022 r. (sierpień i wrzesień 2022 r.), 1 kwartał 2023 r. (marzec 2023 r.) i 2 kwartał 2023 r. (kwiecień)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
<b>2</b>	<p><b>Warunki PZŚ dotyczące działań do wykonania przed rozpoczęciem lub na wstępnym etapie robót.</b></p> <p>Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz na etapie ich realizacji Wykonawca uwzględni warunki PZŚ dotyczące działań do wykonania przed rozpoczęciem lub na wstępnym etapie robót, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) warunki dotyczące wykonania i wyposażenia zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych (patrz poz. 14-16, 58, 59, 62, 63, 65, 70, 72, 78, 79);</li> <li>b) warunki dotyczące obsługi komunikacyjnej terenu budowy (patrz poz. 3-13, 68-72);</li> <li>c) warunek dotyczący ogrodzenia terenu budowy (patrz poz. 83);</li> <li>d) warunek dotyczący zdjęcia i zabezpieczenia warstwy humusu (patrz poz. 23-28);</li> <li>e) warunki prowadzenia wycinki drzew i krzewów (patrz poz. 29, 30);</li> <li>f) warunek dotyczący wykonania inwentaryzacji przyrodniczej (patrz poz. 33);</li> </ul>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Działanie rozpoczęło realizować wraz z rozpoczęciem czasu trwania Kontraktu (maj 2021 r.), wg zatwierdzonego harmonogramu oraz jego późniejszych aktualizacji.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczące uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj 2021 r.) i 1 kwartał 2023 r. (marzec 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>

	<p>g) warunki dotyczące opracowania dokumentów (patrz poz. 6, 21, 22, 62, 72,73, 77, 80-82, 85, 90, 97, 106, 108-109);</p> <p>h) warunki dotyczące uzyskania akceptacji Inżyniera dla osoby koordynatora ds. realizacji PZŚ oraz składu zespołu nadzoru przyrodniczego i zespołu nadzoru saperskiego (patrz poz. 102, 103, 105);</p> <p>i) warunek dotyczący szkoleń z zasad realizacji PZŚ (patrz poz. 101,104);</p> <p>j) warunki dotyczące przeprowadzenia innych szkoleń (patrz poz. 88, 89, 112, 117).</p>	
<b>B</b>	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU REALIZACJI ZADANIA</b>	
	<p><b>Warunki wykorzystywania dróg dojazdowych do obszaru realizacji Zadania</b></p> <p>W zakresie wykorzystywania dróg dojazdowych do obszaru realizacji Zadania obowiązują następujące warunki (<b>warunki wyszczególniono w poz. 3 - 13</b>):</p>	
<b>3</b>	a) Dojazd do obszaru realizacji Zadania należy wyznaczyć w oparciu o istniejące drogi.	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2021 r.). Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
<b>4</b>	b) Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas realizacji Zadania, zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami Zarządców dróg dotyczącymi dróg transportu i warunków ich użytkowania.	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i zakończono w tym samym 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
<b>5</b>	c) Wykonawca uzgodni z Zarządcami dróg, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. Wykonawca wykona organizację ruchu według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg, itp.).	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r.], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu</i></p>

6	d) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania uzgodniony z Zarządcami dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót powinien być aktualizowany przez Wykonawcę.	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [1 kwartał 2022 r. (marzec 2022 r.) i 2 kwartał 2022 r. (kwiecień 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
7	e) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie wszystkich dróg dojazdu do obszaru realizacji Zadania, zgodnie z obowiązującym prawem oraz uzgodnieniami z odpowiednimi Zarządcami dróg. Oznaczenia te będą regularnie kontrolowane przez Wykonawcę, w przypadku zniszczenia lub kradzieży oznaczenia, Wykonawca niezwłocznie je odtworzy lub uzupełni.	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [1 kwartał 2022 r. (marzec 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
8	f) Wykonawca utrzymywał będzie w należyłym stanie technicznym powierzchnie utwardzone w obszarze realizacji Zadania, w obrębie których odbywał się będzie ruch pojazdów.	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (listopad 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
9	<p>g) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budowli i budynków, dróg, rowów odwadniających, przepustów, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, oraz obiektów innego rodzaju jak oznakowania pionowe i poziome, oznakowania nawigacyjne, tablice informacyjne, obiekty dóbr kultury itp., spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców w okresie realizacji Zadania.</p> <p>Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
10	h) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z obszaru realizacji Zadania.	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>

11	i) Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.	<b>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</b>  W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność uzyskania niezbędnych zezwoleń od władz, co do przewozu nietypowych ładunków.
12	j) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej całego obszaru realizacji Zadania i dróg dojazdowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego dróg oraz budynków zlokalizowanych w pobliżu dróg transportu materiałów budowlanych.	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>  Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipiec 2021 r.) i zakończono w 3 kwartale 2021 r. (wrzesień 2021 r.).  <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i>
13	k) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi w obecności Zarządców dróg wizje lokalne, w wyniku których sporządzone zostaną protokoły stanu dróg dojazdowych do obszaru realizacji Zadania. Na tej podstawie Wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia stanu technicznego dróg sprzed okresu realizacji Zadania.	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>  Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipiec 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.  <i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (sierpień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i>
<b>C</b>	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI ZAPLECZA BUDOWY ORAZ DRÓG, MIEJSC SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH</b>	
14	<b>Obowiązek wykonania zaplecza budowy oraz dróg, miejsc składowania materiałów oraz miejsc postojowych</b>  Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona zaplecze budowy oraz drogi i miejsca składowania materiałów oraz miejsca postojowe.  Wyposażenie zapleczy budowy i wykorzystanie terenu powinno spełniać m.in. warunki podane w poz. 58, 59, 62, 63, 65, 70, 72, 74, 78, 79.  Przy planowaniu ww. elementów terenu budowy należy zapewnić ograniczenie ich powierzchni do niezbędnego minimum.	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>  Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.  <i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (listopad 2021 r.) i 1 kwartał 2022 r. (styczeń 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i>
	<b>Warunki dla wyboru lokalizacji zaplecza budowy, miejsc składowania materiałów oraz miejsc postojowych</b>	
15	a) Zaplecze budowlane należy usytuować możliwie najdalej od terenów chronionych akustycznie, stosując w razie potrzeby zabezpieczenia techniczne maksymalnie ograniczające propagację hałasu.	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>  Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.  <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i>

16	b) Miejsca składowania materiałów i miejsca postojowe maszyn budowlanych należy usytuować w możliwie największej odległości od koryta rzeki Regalicy).	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
<b>D WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW I UROBKU Z POGŁĘBIANIA</b>		
17	<p><b>Gospodarka gruntami pochodzącymi z terenu budowy</b></p> <p>Grunty znajdujące się na terenie budowy należy w pierwszej kolejności zagospodarować na terenie budowy. Pozostały nadmiar gruntów należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją projektową. Sposób postępowania z gruntami stanowiącymi odpad należy przedstawić w Planie gospodarowania odpadami, opracowanym przez Wykonawcę i przekazanym do akceptacji Inżyniera przed rozpoczęciem robót (zgodnie z poz. 73).</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 1 kwartału 2023 r., kończąc realizację działania w marcu 2023 r.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (listopad 2021 r. i grudzień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
18	<p><b>Zagospodarowania urobku z pogłębienia na terenie budowy</b></p> <p>Pozyskany w wyniku przeprowadzenia prac pogłębiarskich urobek należy poddać kontroli pod kątem jego składu granulometrycznego. Jeśli jego skład granulometryczny na to pozwoli, można wykorzystać go do prac budowlanych nasypowych związanych z projektem. Jeżeli skład granulometryczny nie będzie odpowiedni, urobek należy złożyć na polu refulacyjnym.</p>	<p><b>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</b></p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p>Działanie określano jako nierealizowane rozumiane jako brak konieczności jego realizacji w trakcie trwania Kontraktu, ponieważ pozyskany w wyniku prac pogłębiarskich urobek nie był zagospodarowywany na terenie budowy. Nie było konieczności zlecenia badań granulometrii. Materiał z pogłębienia, służył do wyrównania dna w km 734,6 km rzeki Odry przy moście Pomorzan w Szczecinie.</p>
19	<p><b>Gospodarka niezanieczyszczonym urobkiem z pogłębienia</b></p> <p>Niezanieczyszczony urobek z pogłębienia, niewykorzystany do prac budowlanych, przekazać należy na pola refulacyjne „Mańków” lub „Dębina”, których administratorem jest Urząd Morski w Szczecinie (Sposób postępowania z urobkiem należy przedstawić w Planie gospodarowania odpadami, opracowanym przez Wykonawcę i przekazanym do akceptacji Inżyniera przed rozpoczęciem robót (zgodnie z poz. 73).</p>	<p><b>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</b></p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p>Materiał wydobyty ze względu na brak technicznych możliwości przekazania materiału na pole Mańków zagospodarowany był zgodnie z działaniem 19a PZŚ.</p>

<p><b>19a</b></p>	<p><b>Gospodarka materiałem z pogłębiania, stanowiącym niezanieczyszczony osad przemieszczany w obrębie wód powierzchniowych</b></p> <p>Materiał z pogłębiania, który stanowi osad przemieszczany w obrębie wód powierzchniowych, należy wykorzystać do celów związanych z gospodarką wodną i utrzymaniem dróg wodnych poprzez wykorzystanie do naprawy i wyrównania dna w km 734,6 km rzeki Odry przy moście Pomorzan w Szczecinie.</p> <p>Prace wykonane być winny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z treścią zgłoszenia działania, do którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie nie wniósł sprzeciwu, w tym w szczególności zakresie działań minimalizujących oddziaływanie prowadzonych działań: nadzór przyrodniczy w trakcie prowadzenia prac, zastosowanie kurtyń przeciwzawiesinowych, pomiary stężenia zawiesiny i tlenu rozpuszczonego w wodzie.</li> <li>zgodnie zapisami niniejszego PZŚ obowiązującymi w trakcie prac bagrowniczych w zakresie ochrony ichtiofauny (w szczególności poz. 47 - Ochrona ichtiofauny przed podwyższonym stężeniem zawiesiny; poz. 39 - Terminy prowadzenia prac w korycie rzeki).</li> </ul> <p>zgodnie zapisami niniejszego PZŚ w zakresie zapewnienia nadzoru przyrodniczego (w szczególności poz. 103, 104).</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 1 kwartale 2023 r. (lutym 2023 r.) i zakończono w tym samym kwartale w marcu 2023 r.</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [1 kwartał 2023 r. (luty 2023 r. i marzec 2023 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
<p><b>20</b></p>	<p><b>Badania jakości osadu przed rozpoczęciem prac pogłębiarskich</b></p> <p>Przed rozpoczęciem prac pogłębiarskich, Wykonawca przeprowadzi kontrolne badania i ustali jakość urobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i odpowiednimi aktami wykonawczymi do ustawy oraz wymaganiami eksploatatora pól refulacyjnych „Mańków” i „Dębina” – Urzędu Morskiego w Szczecinie). Badania należy zrealizować przez akredytowane do tego rodzaju badań laboratorium.</p> <p>Celem badań jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ustalenie możliwości wykorzystania pozyskanego urobku do prac budowlano-nasypowych związanych z projektem lub deponowania go na polu refulacyjnym (w przypadku potwierdzenia braku zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi);</li> <li>ustalenie sposobów postępowania z urobkiem zanieczyszczonym (patrz poz. 22);</li> <li>Metodyka badań i wybór miejsc poboru prób osadu podlegać będzie akceptacji Inżyniera. Pobór prób wykonywany będzie pod nadzorem Inżyniera. Uzyskane wyniki badań urobku podlegać będą akceptacji Inżyniera.</li> </ul>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i zakończono w 1 kwartale 2022 r. (marzec 2022 r.). W 3 kwartale 2022 r. nastąpiła konieczność ponownej realizacji działania – wrzesień 2022 r. Działanie zakończono ostatecznie w tym samym kwartale 2022 r. we wrześniu 2022 r.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (listopad 2021 r.), 1 kwartał 2022 r. (styczeń 2022 r.) i 3 kwartał 2022 r. (wrzesień 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>



<p><b>21</b></p>	<p><b>Kontrola jakości urobku podczas prac bagrowniczych</b></p> <p>Jeśli w wyniku bieżącej oceny i weryfikacji jakości urobku (patrz działanie monitoringowe poz. 121 w zał. 2 do PZŚ) stwierdzone zostaną zmiany parametrów i wyglądu urobku (m.in. barwy, zapachu, konsystencji):</p> <p>-Wykonawca przeprowadzi kontrolne badania i ustali jakość partii urobku, w której stwierdzono zmiany parametrów i wyglądu urobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. ustawą o odpadach, Prawem ochrony środowiska oraz aktami wykonawczymi ww. ustaw). Badania należy zrealizować przez akredytowane do tego rodzaju badań laboratorium.</p> <p>W przypadku stwierdzenia obecności urobku zanieczyszczonego, Wykonawca winien postępować z partią urobku zanieczyszczonego zgodnie z zapisami w poz. 22: „Gospodarka zanieczyszczonym urobkiem z pogłębiania”.</p> <p>Wykonawca zapewni tymczasowe magazynowanie partii urobku, co do którego zachodzi podejrzenie iż jest zanieczyszczony, do momentu uzyskania wyników badań laboratoryjnych. Technologia i warunki, dot. sposobu tymczasowego magazynowania urobku, opisane zostaną przez Wykonawcę w Planie zapewnienia jakości, który przed rozpoczęciem ujętych w nim prac musi uzyskać akceptację Inżyniera. Przyjęta technologia nie może powodować zanieczyszczenia środowiska.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 1 kwartale 2023 r. (luty 2023 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
<p><b>22</b></p>	<p><b>Gospodarka zanieczyszczonym urobkiem z pogłębiania</b></p> <p>Zgodnie z wynikami badań jakości osadów i ich klasyfikacją pod tym kątem (patrz poz. 20 i 21) zanieczyszczone masy ziemne transportowane będą drogą wodną do punktów przeładunku na środki transportu lądowego, a następnie po przeładunku drogą lądową na odpowiednie składowiska odpadów lub uprawnionego odbiorcy odpadów.</p> <p>Dokładne lokalizacje docelowych składowisk odpadów, na które przetransportowane zostaną zanieczyszczone masy ziemne bądź odbiorcy odpadów, zostaną wybrane przez Wykonawcę i muszą wyprzedzająco uzyskać akceptację Inżyniera. Składowiska te muszą spełniać, zgodnie z przepisami prawa, wymogi pod względem możliwości składowania gruntów o różnych poziomach zanieczyszczenia, a odbiorcy odpadów muszą zapewnić sposób zagospodarowania zanieczyszczonego urobku zgodny z ustawą o odpadach.</p> <p>Technologia prac przeładunkowych, w tym warunki dot. miejsca tymczasowego składowania mas ziemnych, opisane zostaną przez Wykonawcę w Planie zapewnienia jakości, który przed rozpoczęciem ujętych w nim prac musi uzyskać akceptację Inżyniera. Przyjęta technologia nie może powodować zanieczyszczenia środowiska w obrębie terenów przyległych.</p>	<p><b>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</b></p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p>Nie było konieczności prowadzenia gospodarki zanieczyszczonym urobkiem. Badania urobku wykonane przed planowanymi pracami pogłębiarskimi nie wykazały zanieczyszczenia materiału.</p>

	Sposób postępowania z urobkiem i procedurę postępowania z urobkiem zanieczyszczonym, należy przedstawić w Planie gospodarowania odpadami, opracowanym przez Wykonawcę i przekazanym do akceptacji Inżyniera przed rozpoczęciem robót (patrz poz. 73).	
<b>E</b>	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z WARSTWĄ HUMUSU</b>	
	<b>Zebranie, przechowywanie i wykorzystanie warstwy humusu</b>	
<b>23</b>	a) Przed rozpoczęciem robót budowlanych w poszczególnych częściach obszaru realizacji Zadania należy zebrać warstwę urodzajnej gleby (tzw. humusu) o miąższości nie mniejszej niż ok. 0,2 m.	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i zakończono w tym samym kwartale 2021 r. – listopad 2021 r.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
<b>24</b>	b) Prace związane ze zrywaniem humusu należy przeprowadzić w okresie od początku września do końca lutego. W przypadku konieczności przeprowadzenia tych prac w innym terminie należy uzyskać zgodę Inżyniera.	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i zakończono w tym samym kwartale 2021 r. – listopad 2021 r.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
<b>25</b>	c) Składowane pryzmy humusu należy systematycznie zraszać, z częstotliwością zależną od warunków pogodowych (nie wolno dopuścić do przeschnięcia pryzm przez okres dłuższy niż 5 dni).	<p><b>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</b></p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p>Zdjęta wierzchnia warstwa gruntu znajdująca się na terenie budowy wykazała dużą ilość zanieczyszczeń stałych oraz ciekłych, a także zawiera bank nasion roślin niepożądanych.</p> <p>Za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu - Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolnej przeprowadzono wizję lokalną pod kątem zanieczyszczenia gruntu i pobrano próbki gleby do badania. Próbki przekazano do analizy laboratoryjnej pod kątem właściwości gleby, tj. pH, odczynu, potrzeby wapnowania, zawartości przyswajalnych form składników mineralnych oraz zawartości próchnicy i substancji organicznych celem oceny urodzajności materiału.</p> <p>Na podstawie opinii botanika z nadzoru przyrodniczego Wykonawcy zebrana wierzchnia warstwa gleby z uwagi na zanieczyszczenia mechaniczne (odpady, szkło, nasiona roślin niepożądanych) nie mogła być wykorzystana do zagospodarowania terenów zielonych jako humusu. Została zagospodarowana zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami i obowiązującą ustawą o odpadach. W związku z powyższym nie było konieczności realizacji działania</p>

26	<p>d) Składowane pryzmy humusu należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, rozjeżdżaniem, zagęszczeniem, składowaniem materiałów budowlanych itp.</p>	<p><b>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</b></p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p>Zdjęta wierzchnia warstwa gruntu znajdująca się na terenie budowy wykazała dużą ilość zanieczyszczeń stałych oraz ciekłych, a także zawiera bank nasion roślin niepożądanych.</p> <p>Za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu - Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolnej przeprowadzono wizję lokalną pod kątem zanieczyszczenia gruntu i pobrano próbki gleby do badania. Próbki przekazano do analizy laboratoryjnej pod kątem właściwości gleby, tj. pH, odczynu, potrzeby wapnowania, zawartości przyswajalnych form składników mineralnych oraz zawartości próchnicy i substancji organicznych celem oceny urodzajności materiału.</p> <p>Na podstawie opinii botanika z nadzoru przyrodniczego Wykonawcy zebrana wierzchnia warstwa gleby z uwagi na zanieczyszczenia mechaniczne (odpady, szkło, nasiona roślin niepożądanych) nie mogła być wykorzystana do zagospodarowania terenów zielonych jako humusu. Została zagospodarowana zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami i obowiązującą ustawą o odpadach. W związku z powyższym nie było konieczności realizacji działania</p>
27	<p>e) Po zakończeniu prac budowlanych składowany humus należy wykorzystać do wykonania terenów zielni urządzonej, zgodnie z planem zagospodarowania terenu [również warunek w poz. 52].</p> <p>Działania związane z odtwarzaniem warstwy humusu oraz odtwarzaniem terenów zieleni należy rozpocząć w najszybszym możliwym terminie pozwalającym na ich realizację.</p>	<p><b>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</b></p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p>Zdjęta wierzchnia warstwa gruntu znajdująca się na terenie budowy wykazała dużą ilość zanieczyszczeń stałych oraz ciekłych, a także zawiera bank nasion roślin niepożądanych.</p> <p>Za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu - Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolnej przeprowadzono wizję lokalną pod kątem zanieczyszczenia gruntu i pobrano próbki gleby do badania. Próbki przekazano do analizy laboratoryjnej pod kątem właściwości gleby, tj. pH, odczynu, potrzeby wapnowania, zawartości przyswajalnych form składników mineralnych oraz zawartości próchnicy i substancji organicznych celem oceny urodzajności materiału.</p> <p>Na podstawie opinii botanika z nadzoru przyrodniczego Wykonawcy zebrana wierzchnia warstwa gleby z uwagi na zanieczyszczenia mechaniczne (odpady, szkło, nasiona roślin niepożądanych) nie mogła być wykorzystana do zagospodarowania terenów zielonych jako humusu. Została zagospodarowana zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami i obowiązującą ustawą o odpadach. W związku z powyższym nie było konieczności realizacji działania</p>

28	f) Prace związane z wykonaniem terenów zieleni należy prowadzić pod nadzorem eksperta botanika/fitosocjologa z zespołu przyrodniczego Wykonawcy.	<p><b>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</b></p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p>Zdjęta wierzchnia warstwa gruntu znajdująca się na terenie budowy wykazała dużą ilość zanieczyszczeń stałych oraz ciekłych, a także zawiera bank nasion roślin niepożądanych.</p> <p>Za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu - Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolnej przeprowadzono wizję lokalną pod kątem zanieczyszczenia gruntu i pobrano próbki gleby do badania. Próbki przekazano do analizy laboratoryjnej pod kątem właściwości gleby, tj. pH, odczynu, potrzeby wapnowania, zawartości przyswajalnych form składników mineralnych oraz zawartości próchnicy i substancji organicznych celem oceny urodzajności materiału.</p> <p>Na podstawie opinii botanika z nadzoru przyrodniczego Wykonawcy zebrana wierzchnia warstwa gleby z uwagi na zanieczyszczenia mechaniczne (odpady, szkło, nasiona roślin niepożądanych) nie mogła być wykorzystana do zagospodarowania terenów zielonych jako humusu. Została zagospodarowana zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami i obowiązującą ustawą o odpadach. W związku z powyższym nie było konieczności realizacji działania</p>
F	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW</b>	
29	<p><b>Dopuszczalny termin wycinki drzew i krzewów oraz trzcinowisk</b></p> <p>Wycinkę drzew i krzewów oraz trzcinowisk, kolidujących z planowanym przedsięwzięciem należy przeprowadzić w okresie 01.10 – 28.02, tj. poza sezonem lęgowym ptaków.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 (czerwiec 2021 r.) i zakończono w 4 kwartale 2021 r. – listopad 2021 r.</p> <p>Przy czym w okresie od czerwca do września 2021 r. działaniu nadano status realizowanego, w rozumieniu niepodejmowania wycinki drzew i krzewów w terminie wyłączonym przyrodniczo. Wycinki drzew i krzewów dokonano w okresie październik-listopad 2021 r. Wycinka była wykonana w terminie dopuszczonym przyrodniczo i poprzedzona kontrolą nadzoru przyrodniczego (ornitologa), weryfikującą, które drzewa mogą zostać przeznaczone do wycinki (bez gniazd i dziupli).</p> <p>Realizację działania łagodzącego wznowiono w 4 kwartale 2022 r. (listopad) i zakończono w tym samym kwartale 2022 r. – listopad 2022 r.</p> <p>Ponowna realizacja działania wynikała ze stwierdzonej kolizji drzew z linią nowoprojektowanego ogrodzenia (od ul. Szlamowej w stronę dębu). Dokonano wycinki dwóch drzew owocowych orzecha włoskiego i jednego martwego</p>

		(spalonego) drzewa. Wycinka została wykonana w dopuszczalnym terminie i była poprzedzona oględzinami ornitologa.  <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i>
<b>30</b>	<b>Warunek wykonania wycinki poza dopuszczalnym terminem wycinki</b>  W przypadku konieczności prowadzenia wycinki drzew i krzewów oraz usunięcia trzciniowisk w okresie lęgowym ptaków, bezpośrednio przed dokonaniem wycinki należy przeprowadzić przez ornitologa nadzoru przyrodniczego, wskazanego w poz. 103, oględzin pod kątem występowania w ich obrębie siedlisk ptaków; w przypadku stwierdzenia ww. siedlisk, stosownie do zinventaryzowanych siedlisk należy uzyskać odpowiednie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do poszczególnych chronionych gatunków fauny (na zasadach określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami) – patrz również poz. 35 – 38.	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>  Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 1 kwartale 2022 r. (marzec 2022 r.) i zakończono w tym samym kwartale 2022 r. – marzec 2022 r.  <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i>
<b>G</b>	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA DRZEW I KRZEWÓW NIEPRZEZNACZONYCH DO WYCINKI</b>	
<b>31</b>	<b>Prowadzenie robót w obrębie drzew nieprzeznaczonych do wycinki</b>  Drzewa nieprzewidziane do wycinki, rosnące w obszarze realizacji Robót i narażone na uszkodzenia w związku z pracą i przemieszczaniem się sprzętu należy chronić poprzez:  a) osłonięcie pni drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych robót ziemnych, np. poprzez umieszczenie wokół całych pni drzew, do wysokości nie mniejszej niż 1,5 m, osłon przypniowych z desek;  b) wykonywanie robót ziemnych w obrębie systemu korzeniowego, w miarę możliwości ręcznie;  c) odstonięte korzenie drzew, w celu ich zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub przemarznięciem (zima) należy osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem;  d) należy zadbać o to, aby pod konarami drzew nie były składowane materiały budowlane oraz ziemia z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powietrzem a glebą, co w konsekwencji może prowadzić do zamierania i gnicia korzeni.	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>  Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 1 kwartału 2023 r., kończąc realizację działania w styczniu 2023 r.  <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i>
<b>32</b>	<b>Zabezpieczenie uszkodzonych drzew i krzewów.</b>  W przypadku uszkodzenia nadziemnych części drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki należy niezwłocznie przeprowadzić niezbędne działania pielęgnacyjne, adekwatne do miejsca i rodzaju uszkodzenia.  W przypadku uszkodzenia korzeni należy zniszczone końcówki odciąć, a korzenie zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.	<b>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</b>  W trakcie trwania Kontraktu i prowadzenia prac kontraktowych nie doszło do uszkodzeń drzewa nieprzeznaczonego do wycinki i w związku z tym nie było konieczności realizacji działania.

	Wyżej wymienione działania należy wykonywać w uzgodnieniu z zespołem nadzoru przyrodniczego (o którym mowa w poz. 103), a po ich wykonaniu należy przedstawić Inżynierowi do akceptacji opinię ww. zespołu dotyczącą oceny prawidłowości wykonanych działań.	
<b>H</b>	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA CHRONIONYCH ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH</b>	
<b>33</b>	<p><b>Jednorazowa inwentaryzacja przyrodnicza obszaru realizacji Zadania przed rozpoczęciem prac</b></p> <p>Przed przystąpieniem do prac przygotowawczych, polegających na uporządkowaniu terenu zespół nadzoru przyrodniczego, o którym mowa w poz. 103, przeprowadzi jednorazową inwentaryzację przyrodniczą obszaru realizacji Zadania. W szczególności oględzinom należy poddać zadrzewienia i zakrzaczenia przeznaczone do wycinki oraz pas przybrzeżny.</p> <p>W przypadku stwierdzenia obecności siedlisk i gatunków fauny i flory, podlegających ochronie, wobec których konieczne będzie naruszenie zakazów określonych w obowiązujących przepisach, należy uzyskać decyzje zezwalające na odstępstwa od zasad ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, o których mowa w poz. 35 - 38.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (sierpień 2021 r.), pomimo konieczności wynikającej z HR przystąpienia do realizacji działania w 2 kwartale 2021 r. (czerwiec 2021 r.). Działanie zakończono w 3 kwartale 2021 r. (wrzesień 2021 r.).</p> <p>W 4 kwartale 2022 r. nastąpiła konieczność wznowienia realizacji działania – październik 2022 r. i ostatecznie zakończono działanie w tym samym kwartale 2022 r. – październik 2022 r.</p> <p>Wznowienie postępowania wynikało z konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej pola odkładu Mańków przed planowanymi pracami przygotowawczymi i uzbrojeniowymi pola poprzedzającymi właściwe prace związane z odkładem urobku.</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (czerwiec 2021 r.) i 3 kwartał 2021 r. (lipiec, sierpień, wrzesień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
<b>34</b>	<p><b>Bieżące kontrole zespołu nadzoru przyrodniczego w okresie realizacji Zadania</b></p> <p>Roboty i inne prace wykonywane w okresie realizacji Zadania należy prowadzić pod bieżącym nadzorem zespołu nadzoru przyrodniczego (o którym mowa w poz. 103).</p> <p>Eksperti ci, zgodnie ze specjalnością i rodzajem wykonywanych robót, powinni m.in. przeprowadzać regularne inspekcje całego obszaru realizacji Zadania (nie rzadziej niż raz na miesiąc) i na bieżąco przekazywać swoje uwagi i zalecenia personelowi Wykonawcy odpowiedzialnemu za prowadzenie robót zgodnie z warunkami PZŚ.</p> <p>Z wykonanych inspekcji należy sporządzać pisemne notatki, załączane do comiesięcznych raportów z realizacji warunków PZŚ (o których mowa w poz. 108).</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2022 r. (wrzesień 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
	<p><b>Uzyskanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od zasad ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt</b></p> <p>Jeżeli przed rozpoczęciem (w ramach jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej wskazanej w poz. 33 lub w trakcie realizacji robót budowlanych (patrz również poz. 34) na obszarze realizacji</p>	

Załącznik 1 Raportu Końcowego działań określonych w PZŚ dla Kontraktu 1B.3/1

	Zadania zostanie stwierdzona obecność siedlisk lub stanowisk chronionych gatunków flory i fauny, wówczas obowiązywały będą poniższe warunki (wskazane w poz. 35 – 38):	
35	a) Wykonawca uzyska i przekaże do akceptacji Inżyniera pisemną opinię zespołu nadzoru przyrodniczego (o którym mowa w poz. 103) zawierającą określenie konieczności uzyskiwania decyzji, o której mowa w pkt. b), a następnie, jeżeli okaże się to niezbędne w świetle ww. opinii, wykona działania, o których mowa w pkt. b-d (poniżej).	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (wrzesień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (wrzesień 2021 r.) i 4 kwartał 2021 r. (październik 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
36	b) przed podjęciem jakichkolwiek czynności mogących prowadzić do niszczenia siedlisk i stanowisk lub płoszenia osobników gatunków chronionych (zgodnie z treścią opinii, o której mowa w pkt. a), Wykonawca uzyska wymagane prawem decyzje administracyjne zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego. Przy czym w okresie maj-czerwiec 2022 r. i listopad 2022 r. - kwiecień 2023 r. nie było konieczności realizacji działania.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (październik i listopad 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
37	c) uzyskane decyzje Wykonawca przedłoży do wiadomości Inżyniera.	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i zakończono w 2 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.). Przy czym w okresie maj – sierpień 2022 r., listopad-grudzień 2022 r. i styczeń – marzec 2023 r. nie było konieczności realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
38	d) Wykonawca precyzyjnie i terminowo wdroży warunki zawarte w ww. decyzjach [patrz też poz. 103 i 104].	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
39	<p><b>Terminy prowadzenia prac w korycie rzeki Regalicy oraz Odry Zachodniej</b></p> <p>Prace ingerujące w koryto rzeki Regalicy i Odry Zachodniej należy prowadzić w okresie 01.08 – 28.02, tj. poza okresem tarła ryb i inkubacji ikry, który trwa od 1 marca do 31 lipca.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (czerwiec 2021 r.) i zakończono w 2 kwartale 2023 r.</p>

		Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2022 r. (kwiecień 2022 r.), 1 kwartał 2023 r. (marzec 2023 r.) i 2 kwartał 2023 r. (kwiecień 2023 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.
40	<p><b>Dopuszczalny termin prowadzenia prac refulacyjnych na polu refulacyjnym „Mańków”</b></p> <p>Wykonawca uwzględni w harmonogramach robót zakaz prowadzenia prac refulacyjnych na polu „Mańków” w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca i prowadzi będzie roboty z uwzględnieniem tego zakazu (patrz zał. 7 do PZŚ).</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (kwiecień 2021 r.) i zakończono w 4 kwartale 2022 r. – grudzień 2022 r.</p> <p>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (czerwiec 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</p>
41	<p><b>Odłów i przeniesienie drobnych zwierząt z obszaru realizacji Zadania</b></p> <p>W przypadku pojawienia się drobnych zwierząt (płazy, gady, drobne ssaki) na obszarze realizacji Zadania, pod nadzorem odpowiedniego eksperta środowiskowego (herpetologa i/lub teriologa, o których mowa w poz. 103) należy dokonać odłowu i przeniesienia osobników ww. zwierząt z obszaru realizacji Zadania do właściwych dla nich siedlisk, położonych poza zasięgiem oddziaływania robót.</p>	<p><b>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</b></p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p>W trakcie prowadzonych regularnych kontroli herpetologicznych i teriologicznych nie stwierdzono obecności płazów ani drobnych ssaków na terenie budowy. Nie było konieczności wdrażania tego działania.</p>
42	<p><b>Roboty należy wykonywać w sposób pozwalający uniknąć zabijania zwierząt</b></p> <p>Obszar realizacji Zadania, a w szczególności miejsca aktualnie prowadzonych robót, zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów itp., należy zabezpieczyć przed wkraczaniem drobnych zwierząt (płazy, gady, drobne ssaki), poprzez ogrodzenie tych terenów siatką, o oczkach nie większych niż 0,5 x 0,5 cm i wysokości nie mniejszej niż 0,5 m lub innym materiałem umożliwiającym osiągnięcie tego samego celu. Siatka ta powinna być wkopana w grunt na głębokość nie mniejszą niż 15 cm.</p> <p>Ustalenie szczegółowej lokalizacji ogrodzeń zabezpieczających obszar realizacji Zadania przed wkraczaniem drobnych zwierząt oraz montaż ww. ogrodzeń należy wykonywać pod nadzorem ekspertów herpetologa i teriologa (o których mowa w poz. 103).</p> <p>Przez cały okres realizacji Zadania należy systematycznie kontrolować stan ww. ogrodzeń i niezwłocznie usuwać ew. nieszczelności,</p> <p>w tym:</p> <p>a) w okresie od 1 marca do 31 sierpnia kontrole te należy prowadzić nie rzadziej niż raz na 3 dni;</p> <p>b) w okresie od 1 września do końca lutego – nie rzadziej niż raz na 10 dni.</p> <p>Kontrole ogrodzeń należy prowadzić z udziałem ww. ekspertów.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (grudzień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (grudzień 2021 r.) i 1 kwartał 2022 r. (styczeń i marzec 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</p>



43	<p><b>Dodatkowe zabezpieczenia w czasie migracji płazów</b></p> <p>W przypadku występowania znaczących ilości płazów, w czasie migracji</p> <p>a) wkopane zostaną wiaderka na równi z poziomem terenu i sukcesywnie, nie rzadziej niż 1 raz na dzień, złapane osobniki przenoszone będą w miejsca bezpieczne;</p> <p>b) Wytypowanie zostaną miejsca, w których wykonane zostaną ogrodzenia z folii lub agrowłókniny.</p> <p>Ustalenie konieczności zastosowania tych działań oraz ich lokalizacji oraz przenoszenie odłowionych osobników należy wykonywać pod nadzorem eksperta herpetologa (o którym mowa w poz. 103).</p>	<p><b>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</b></p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p>W trakcie prowadzonych regularnych kontroli herpetologicznych nie stwierdzono obecności płazów na terenie budowy. Nie było konieczności wdrażania tego działania.</p>
44	<p><b>Kontrole miejsc mogących stanowić pułapki dla drobnych zwierząt</b></p> <p>Każdego dnia rano należy kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków.</p> <p>W okresach od 1 marca do 15 maja oraz od 15 września do 15 października należy przeprowadzić również drugą kontrolę, każdego dnia w porze przedwieczornej.</p> <p>Uwięzione w nich zwierzęta należy odłowić i wypuszczać poza obszar realizacji Zadania, we właściwe dla danego gatunku miejsce.</p> <p>Ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.</p> <p>Pracownicy Wykonawcy, stosownie przeszkoleni, zgodnie z poz. 104, prowadzić będą kontrole zgodnie z wytycznymi ekspertów herpetologa i teriologa (o których mowa w poz. 103), którzy będą koordynować i wskazywać miejsca wypuszczenia odłowionych gatunków zwierząt.</p> <p>Wszelkie studzienki i inne obiekty antropogeniczne, które mogą stanowić pułapkę dla płazów i małych ssaków należy zabezpieczyć według uwag i pod kierunkiem ww. ekspertów herpetologa i teriologa.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (grudzień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
45	<p><b>Działanie minimalizujące szkody w środowisku, polegające na odzyskaniu wydobytych osobników fauny podczas prac pogłębiarskich i przemieszczeniu ich w bezpieczne miejsce</b></p> <p>Prace prowadzone w korycie Regalicy będą objęte stałym nadzorem przyrodniczym eksperta ichtiologa, o którym mowa w poz. 103. Obserwacje w zakresie wydobywania zwierząt z osadami rzecznościami i prace w zakresie przemieszczania osobników należy prowadzić stale w trakcie prac bagrowniczych. W przypadku stwierdzenia zwierząt w wydobytych osadach należy je wybrać i przemieścić do tymczasowych zbiorników z wodą rzecznościami.</p> <p>W zbiornikach tymczasowych nie należy przetrzymywać zwierząt zbyt długo (zwłaszcza ryb i minogów; małże są stosunkowo odporne), a jeżeli zaistnieje taka konieczność należy stosować</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2022 r. (listopad 2022 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.). Przy czym w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. nie było konieczności realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>

	napowietrzanie (np. z butli ze sprężonym tlenem). Odłowione zwierzęta należy wysiedlić w niewielkiej odległości od inwestycji, ale w miejscach, gdzie: 1) prace bagrownicze nie były dotychczas wykonywane; 2) nie są w późniejszych etapach planowane prace budowlane i czerpalne; 3) siedliska są tożsame lub zbliżone do tych, w których fauna występowała.	
46	<p><b>Ograniczenie śmiertelności ptaków na skutek kolizji z nowobudowaną infrastrukturą nadbrzeża</b></p> <p>Obiekty nadbrzeża należy wykonać z elementów nieprzeźroczystych.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2022 r. (lipiec 2022 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (styczeń 2023 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
47	<p><b>Ochrona ichtiofauny przed podwyższonym stężeniem zawiesiny w wodach Regalicy i Odry Zachodniej</b></p> <p>Prace należy realizować zgodnie z następującymi zasadami:</p> <p>a) w przypadku odnotowania stężeń zawiesiny wyższych niż 200 mg/l lub stężeń tlenu rozpuszczonego &lt; 4 mg O<sub>2</sub>/l (w punktach monitoringowych zlokalizowanych ok. 500 m poniżej miejsca prowadzenia robót), należy ograniczyć intensywność prac (wprowadzić 2 - godzinne przerwy co 2 godziny) a w przypadku stwierdzenia stężeń &gt;400 mg/l zawiesiny lub &lt;3 mg O<sub>2</sub>/l należy niezwłocznie przerwać wykonywanie robót, na okres co najmniej 24 godzin;</p> <p>b) wznowienie robót po każdej przerwie spowodowanej przekroczeniem stężeń zawiesiny musi być poprzedzone ponownym pomiarem stężenia zawiesiny w punktach monitoringowych;</p> <p>c) wznowienie robót może odbyć się jedynie w warunkach stężenia zawiesiny poniżej 200 mg/l w punktach monitoringowych.</p> <p>Monitoring stężeń zawiesiny należy prowadzić codziennie, wykonując pomiar po co najmniej 2-godzinnym prowadzeniu prac (z normalnym natężeniem). W przypadku przekroczenia stężenia 200 mg/l pomiar należy powtórzyć po 2 godzinnej przerwie w pracach). Równoległe z pomiarem stężeń zawiesiny wykonywane będą pomiary stężenia tlenu rozpuszczonego. Przy wartości poniżej 4 mg O<sub>2</sub>/l prace będą wstrzymywane na minimum 2 godziny, zaś poniżej 3 mg O<sub>2</sub>/l – na minimum 24 godziny. Pomiar stężenia tlenu należy wykonywać w środku słupa wody – ok. 1,0 m pod powierzchnią.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2022 r. (kwiecień 2022 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.), przy czym w okresie maj – październik 2022 r., grudzień 2022 r. i styczeń 2023 r. nie było konieczności realizacji działania.</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2022 r. (kwiecień 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>

48	<p><b>Czas realizacji prac pogłębiarskich</b></p> <p>Okres prowadzenia prac wyniesie do 2 miesięcy.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2022 r. (sierpień 2022 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.). Nie przekroczono sumarycznie 2 miesięcy prowadzenia prac pogłębiarskich. Wykonawca etapami realizował prace pogłębiarskie, a ze względu na zmianę technologii i miejsca odkładu urobku prace były od listopada 2022 r. do połowy lutego 2023 r. wstrzymane.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
49	<p><b>Nadzór środowiskowy przed i podczas rozbiórki obiektów kubaturowych (m.in. altan, szop, garaży)</b></p> <p>Przy rozbiórce obiektów kubaturowych obowiązują następujące zasady:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rozbiórkę obiektów kubaturowych należy poprzedzić kontrolą tych obiektów pod kątem obecności chronionych gatunków nietoperzy, przeprowadzoną przez eksperta chiropterologa (o którym mowa w poz. 103), w terminie nie dłuższym niż 1 tydzień przed rozbiórką danego obiektu;</li> <li>w przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków nietoperzy w obiektach planowanych do rozbiórki, ww. ekspert wskaże dopuszczalne terminy i sposoby prowadzenia rozbiórki, zapewniające ochronę stwierdzonych nietoperzy;</li> <li>rozbiórka obiektów kubaturowych zostanie przeprowadzona pod bezpośrednim nadzorem ww. eksperta chiropterologa;</li> <li>w przypadku stwierdzenia obecności osobników chronionych gatunków nietoperzy w obiektach podlegających rozbiórce, ww. ekspert określi sposoby ograniczenia śmiertelności stwierdzonych osobników zwierząt chronionych;</li> <li>w przypadku stwierdzenia obecności chronionych gatunków nietoperzy w obiektach planowanych do rozbiórki i/lub w obiektach podlegających rozbiórce, należy pozyskać wymaganą prawem decyzję administracyjną zezwalającą na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt (jeżeli jest to wymagane w danym przypadku) – patrz p. 35 - 38.</li> </ol>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i zakończono w tym samym 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.).</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (październik 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
50	<p><b>Minimalizacja wpływu oświetlenia na faunę i florę</b></p> <p>Wykonawca na etapie realizacji zapewni ograniczenie do niezbędnego minimum oświetlenia wody od strony planowanej bazy lodołamaczy.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (grudzień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
I	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODTWORZENIA TERENÓW ZIELONYCH PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY</b>	

	<p><b>Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtwarzanie warstwy humusu oraz wykonanie terenów zieleni urządzonej</b></p> <p>Po zakończeniu robót należy:</p>	
51	a) rozebrać zaplecze budowy oraz drogi i place technologiczne, a materiały z rozbiórki wywieźć poza obszar realizacji Zadania, na wskazane wcześniej miejsce docelowe (zaakceptowane przez Inżyniera).	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 1 kwartale 2023 r. (styczeń 2023 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
52	b) w granicach obszaru realizacji Zadania odtworzyć warstwę urodzajną gleby (m.in. z wykorzystaniem humusu zebranego z terenu robót zgodnie z warunkami w poz. 23 - 28) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – zieleni urządzonej.	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2022 r. (grudzień 2022 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.).</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [1 kwartał 2023 r. (styczeń 2023 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
53	c) wykonać zabiegi wspomagające odtworzenie terenów zieleni (w tym obsiewy trawą) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2022 r. (grudzień 2022 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.).</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2022 r. (grudzień 2022 r.) i 1 kwartał 2023 r. (styczeń 2023 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
54	d) zapewnić odpowiednią pielęgnację odtwarzanych terenów zieleni (do końca Okresu Zgłaszania Wad).	<p><b>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</b></p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p>Zgodnie z umową Wykonawca miał obowiązek zapewnienia pielęgnacji odtworzonych terenów zielonych jedynie do końca realizacji prac Kontraktowych zakończonych Odbiorem Końcowym, co miało miejsce dnia 20.04.2023 r. Z uwagi na przystąpienie do prac związanych z obsiewem traw po zakończeniu prac zasadniczych i uprzątnięciu terenów przeznaczonych na tereny zielone, a także czas niezbędny na zawiązanie się trawników i ukorzenie botanik z zespołu przyrodniczego Wykonawcy nie zalecił dodatkowych prac pielęgnacyjnych.</p>

55	<p>Działania opisane w pkt. b, c i d (powyżej) Wykonawca wykona pod nadzorem ekspertów botanika-fitosocjologa (o których mowa w poz. 103), obejmującym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzgodnienie dokładnych terminów prac;</li> <li>- uzgodnienie szczegółowej lokalizacji miejsc wykorzystania humusu;</li> <li>- uzgodnienie składu gatunkowego mieszanek traw;</li> <li>- uzgodnienie zasad pielęgnacji projektowanych terenów zieleni;</li> <li>- przekazanie wyników ww. uzgodnień do akceptacji Inżyniera;</li> <li>- nadzór nad wykonywaniem zabiegów wspomagających odtworzenie terenów zieleni oraz nadzór nad pielęgnacją tych terenów (do końca Okresu Zgłaszania Wad).</li> </ul>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2022 r. (listopad 2022 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2022 r. (listopad - grudzień 2022 r.) i 1 kwartał 2023 r. (styczeń – marzec 2023 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
<b>J WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM ŚRODOWISKA (W TYM OGRANICZENIE EMISJI DO ŚRODOWISKA)</b>		
56	<p><b>Zastosowanie materiałów budowlanych zgodnych z przepisami i normami oraz nieszkodliwych dla środowiska</b></p> <p>Do realizacji Zadania powinny być używane wyłącznie materiały budowlane nieszkodliwe dla środowiska (naturalne, przyjazne dla środowiska lub neutralne).</p> <p>Wykorzystywane materiały, surowce, paliwa, nawozy, mieszanki cementowo-betonowe powinny mieć odpowiednie atesty i dopuszczenie do zastosowania.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 1 kwartale 2022 r. (luty 2022 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
57	<p><b>Sprawność techniczna i przeglądy pojazdów, maszyn i urządzeń</b></p> <p>W zakresie sprawności technicznej i przeglądów pojazdów, maszyn i urządzeń obowiązują poniższe warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prace budowlane i pogłębiarskie należy prowadzić z wykorzystaniem maszyn wyłącznie sprawnych technicznie, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby;</li> <li>• Wykonawca stale dokonywał będzie bieżących przeglądów stanu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz eliminował będzie dostępnymi środkami organizacyjnymi możliwość przedostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, w tym w szczególności wystąpienia rozlewu paliw, olei hydraulicznych i substancji ropopochodnych, zarówno podczas obsługi, transportu, jak i pracy pojazdów, maszyn i urządzeń.</li> </ul>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>

58	<p><b>Warunki dla lokalizacji miejsc magazynowania materiałów i miejsc postojowych maszyn pracujących przy realizacji inwestycji</b></p> <p>Składy materiałowe i miejsca postojowe maszyn budowlanych należy zlokalizować na szczelnej nawierzchni, z zastosowaniem technologii zabezpieczającej przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu lub do wód.</p> <p>Ogólne warunki wyboru lokalizacji zaplecza budowy i miejsc magazynowania materiałów i miejsc postojowych maszyn wskazano w poz. 14 - 16.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (grudzień 2022 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczące uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (grudzień 2021 r.), 1 kwartał 2022 r. (styczeń 2022 r.), 3 kwartał 2022 r. (lipiec-wrzesień 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
59	<p><b>Zakaz wykonywania wybranych działań dotyczących maszyn w miejscach prowadzenia prac</b></p> <p>Mycie, serwis, naprawy, tankowanie i serwisowanie maszyn pracujących przy realizacji Zadania można prowadzić wyłącznie w miejscach do tego przygotowanych na terenie zaplecza budowy.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (grudzień 2021 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (styczeń 2023 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
60	<p><b>Zapobieganie emisji zanieczyszczeń ropopochodnych</b></p> <p>Wszelkie prace ziemne należy wykonać ze szczególną ostrożnością, w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, w szczególności substancjami ropopochodnymi.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
61	<p><b>Postępowanie w przypadku emisji zanieczyszczeń ropopochodnych</b></p> <p>W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych do gruntu lub wody, należy przystąpić do natychmiastowego zneutralizowania wycieku, jego zebrania i przekazania podmiotom, posiadającym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, w celu ich unieszkodliwienia.</p> <p>W przypadku większych awarii zastosować procedury opisane w poz. 91.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2022 r. (kwiecień 2022 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
62	<p><b>Wyposażenie w sorbenty</b></p> <p>Należy zapewnić stosowną ilość sorbentów (odpowiednich do zastosowania na powierzchniach stałych i wód), niezbędnych do wykorzystania w przypadku niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych, zgodnie z opracowaną procedurą rozlewową opisaną szczegółowo w p. 6.14 tekstu PZŚ. Stanowiska z sorbentem winny być zlokalizowane w pobliżu miejsc przeznaczonych do obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń w obszarze realizacji Zadania.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (grudzień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>

63	<p><b>Posiadanie zapór przeciwrozlewowych na wodzie</b></p> <p>W obszarze realizacji Zadania należy zapewnić stosowną ilość zapór przeciwrozlewowych na wodzie, niezbędnych do wykorzystania w przypadku niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych - zgodnie z opracowaną procedurą rozlewową opisaną szczegółowo w p. 6.14 tekstu PZŚ. Składowanie zapór na jednostkach pływających bądź w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu w miejscu prowadzenia robót pogłębiarskich.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2022 r. (październik 2022 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
64	<p><b>Tankowanie urządzeń pływających</b></p> <p>Tankowanie odbywało się będzie w miejscu wyznaczonym do tankowania. W przypadku konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na lokalizację miejsca bunkrowania lub postoju bunkierki i sposobu jej eksploatacji, Wykonawca uzyska takie zezwolenie.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2022 r. (listopad 2022 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
65	<p><b>Bezpieczne dla środowiska magazynowanie materiałów i surowców</b></p> <p>Przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały i substancje, należy magazynować wyłącznie w odpowiednich pojemnikach, w wydzielonych do tego miejscach, w sposób bezpieczny dla środowiska</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 1 kwartale 2022 r. (styczeń 2022 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.).</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [1 kwartał 2022 r. (styczeń i marzec 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
66	<p><b>Ograniczenie prac do pory dziennej</b></p> <p>Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (6:00 – 22:00).</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
67	<p><b>Ograniczanie hałasu i spalin pojazdów, maszyn i urządzeń</b></p> <p>a) W okresie realizacji Zadania należy stosować jak najmniej uciążliwe pod względem akustycznym technologie prowadzenia prac budowlanych, m.in. wykorzystywać pojazdy, maszyny i urządzenia możliwie nowoczesne, charakteryzujące się niższymi poziomami hałasu oraz w pełni sprawne technicznie, wyłączać silniki i urządzenia niepracujące w danej chwili, unikać pracy wszystkich urządzeń w tym samym czasie, ograniczać czas pracy silników na najwyższych obrotach, zachować dobrą organizację pracy;</p> <p>b) W okresie realizacji Zadania należy wykorzystywać jedynie sprawne technicznie pojazdy, maszyny i urządzenia, o emisji dźwięku (mocy akustycznej) oraz emisji spalin zgodnej z obowiązującymi przepisami.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>

	<p><b>Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza spalinami</b></p> <p>W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na stan powietrza:</p>	
68	<p>a) należy unikać pozostawiania maszyn i pojazdów na biegach jałowych podczas przerw w ich pracy.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
69	<p>b) postój pojazdów powinien odbywać się przy zgaszonym silniku.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
70	<p><b>Ograniczanie pylenia z placu budowy i dróg</b></p> <p>W trakcie realizacji Zadania należy ograniczyć skutki wtórnego zapylenia w szczególności poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ograniczenie ruchu i prędkości pojazdów poruszających się po terenie budowy;</li> <li>• systematyczne porządkowanie placu budowy i zaplecza budowy;</li> <li>• zraszanie pyłących powierzchni dróg;</li> <li>• stosowanie szczelnych plandek na samochodach przewożących materiały mogące powodować pylenie podczas transportu;</li> <li>• czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem na drogi dojazdowe do obszaru realizacji Zadania.</li> </ul>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [1 kwartał 2022 r. (styczeń i luty 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
71	<p><b>Utrzymanie czystości na drogach</b></p> <p>W celu utrzymania czystości na drogach należy podjąć m.in. następujące działania:</p> <p>a) Wykonawca zastosuje wszelkie dostępne środki techniczne oraz organizację robót, aby maksymalnie ograniczyć zanieczyszczanie dróg dojazdowych do obszaru realizacji Zadania;</p> <p>b) w miejscach wyjazdu sprzętu ciężkiego z placu budowy Wykonawca zainstaluje stanowiska, gdzie będzie się odbywać wstępne usuwanie gruntu czy błota z kół pojazdów;</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (listopad i grudzień 2021 r.) i 1 kwartał 2022 r. (styczeń i luty 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>



	c) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i systematycznego usuwania wszelkich zanieczyszczeń powstałych na drogach w wyniku ruchu pojazdów, maszyn i urządzeń związanego z realizacją Zadania.	
72	<p><b>Utwardzenie terenu zaplecza budowy i dróg technologicznych</b></p> <p>Teren zaplecza budowy oraz wszystkie drogi technologiczne i inne miejsca, po których poruszać się będą pojazdy, maszyny i urządzenia, należy utwardzić i uszczelnić w nawiązującej do zastosowanego sprzętu technologii. Zastosowana technologia podlega zatwierdzeniu w ramach akceptacji Projektu organizacji placu budowy.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (grudzień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczące uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (grudzień 2021 r.) i 1 kwartał 2022 r. (styczeń 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
<b>K</b>	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI</b>	
73	<p><b>Sporządzenie Planu gospodarowania odpadami (PGO)</b></p> <p>Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi Plan gospodarowania odpadami, w tym odpadami z rozbiórek i uzyska jego akceptację przez Inżyniera. (patrz rozdz. 6.14 tekstu PZŚ).</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (maj 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczące uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.) i 3 kwartał 2021 r. (lipiec 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
74	<p><b>Zasady postępowania z odpadami</b></p> <p>Odpady powstające podczas realizacji Zadania, w tym prac rozbiórkowych, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• segregować i magazynować selektywnie w szczelnych pojemnikach lub w kontenerach transportowych, w warunkach zapobiegających pyleniu i rozwiewaniu frakcji lekkich oraz ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko;</li> <li>• zapewnić ich sukcesywny odbiór przez podmioty uprawnione do dalszego ich zagospodarowania.</li> </ul> <p>Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów i przekazywania dokumentów ewidencji do Inżyniera w celu prowadzenia monitoringu.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczące uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (październik 2021 r.), 1 kwartał 2022 r. (styczeń 2022 r.), 3 kwartał 2022 r. (sierpień 2022 r.) i 4 kwartał 2022 r. (październik-grudzień 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
75	<p><b>Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi</b></p> <p>Odpady niebezpieczne należy segregować i magazynować odrębnie w wyznaczonych szczelnych pojemnikach ustawionych na terenie utwardzonym, oznakowanym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, do czasu ich przekazania uprawnionym podmiotom celem dalszego zagospodarowania.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (luty 2023 r.).</p>

		Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (październik 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.
76	<p><b>Zapewnienie upoważnionego wykonawcy prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest</b></p> <p>Usuwanie z rozbieranych altan działkowych wyrobów zawierających azbest może realizować wyłącznie podmiot, upoważniona do prowadzenia takich prac.</p> <p>Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera dokumentację potwierdzającą spełnienie obowiązków wykonawcy prac związanych z usuwaniem azbestu w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie usuwania azbestu i wytwarzania odpadów zawierających azbest;</li> <li>• zatrudnienia pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z azbestem przez uprawnioną instytucję;</li> <li>• posiadania odpowiedniego wyposażenia technicznego do prowadzenia prac w zakresie usuwania azbestu.</li> </ul>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (wrzesień 2021 r.) i zakończono w tym samym 3 kwartale 2021 r. (wrzesień 2021 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
77	<p><b>Plan usuwania azbestu i zgłoszenie prac</b></p> <p>Wykonawca zapewni, że wykonawca robót związanych z usuwaniem z rozbieranych altan działkowych wyrobów zawierających azbest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracuje przed rozpoczęciem prac szczegółowy plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest;</li> <li>• zgłosi zamiar prowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do tych prac;</li> <li>• zrealizuje prace zgodnie z ww. planem i zgłoszeniem.</li> </ul> <p>Plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest oraz treść zgłoszenia do właściwych organów, podlegają akceptacji Inżyniera.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i zakończono w tym samym 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania.</i></p>
78	<p><b>Zasady postępowania ze ściekami socjalno-bytowymi</b></p> <p>Należy zaopatrzyć zaplecze budowy w szczelne sanitariaty na ścieki socjalne i zapewnić ich systematyczne opróżnianie przez upoważnione podmioty.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>

79	<p><b>Zapobieganie powstawaniu miejsc nielegalnego deponowania odpadów</b></p> <p>Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona rozpoznania obszaru realizacji Zadania pod kątem występowania miejsc nielegalnego deponowania odpadów. W okresie realizacji Zadania Wykonawca zabezpieczy obszar realizacji Zadania przed ich ewentualnym powstawaniem.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2022 r. (grudzień 2022 r.) i 1 kwartał 2023 r. (styczeń 2023 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
<b>L WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI</b>		
/	<p><b>Opracowanie dokumentów związanych z bezpieczeństwem na obszarze realizacji Zadania</b></p> <p>Na obszarze realizacji Zadania należy utrzymywać porządek i zapewnić właściwą organizację robót.</p> <p>Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje oraz uzyska akceptację Inżyniera dla następujących dokumentów związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy:</p>	
80	a) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BİOZ) – patrz rozdz. 6.14 tekstu PZŚ.	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (maj 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
81	b) Projektu organizacji placu budowy - patrz rozdz. 6.14 tekstu PZŚ.	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipiec 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
82	a) Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inżyniera dokument pn.: Plan wdrożenia i strategia zarządzania ryzykami Środowiskowymi, Społecznymi, Zdrowotnymi i Bezpieczeństwa: który zawiera m.in. elementy takie jak: opis działań podejmowanych w celu zarządzania ryzykami, opis wykorzystywanych materiałów, sprzętu, opis procesów zarządzania itp., które będą realizowane przez Wykonawcę i jego podwykonawców w celu minimalizacji ryzyk. Wykonawca na polecenie Inżyniera aktualizuje i przedstawia do jego akceptacji Plan wdrożenia i strategię zarządzania ryzykami Środowiskowymi, Społecznymi, Zdrowotnymi i Bezpieczeństwa.	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (maj 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartale 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.) i 3 kwartał 2021 r. (lipiec i sierpień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>

83	<p><b>Ogrodzenie terenu budowy</b></p> <p>Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca wykona ogrodzenie terenu. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wykonawca kontrolował będzie stan ogrodzenia i tablic ostrzegawczych oraz dokona niezbędnych napraw.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (styczeń 2023 r.).</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (październik 2021 r.), 1 kwartał 2022 r. (marzec 2022 r.), 2 kwartał 2022 r. (czerwiec 2022 r.), 4 kwartał 2022 r. (grudzień 2022 r.) i 1 kwartał 2023 r. (styczeń 2023 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
84	<p><b>Nadzór saperski na obszarze realizacji Zadania</b></p> <p>W celu minimalizacji ryzyka związanego z możliwością występowania na obszarze realizacji Zadania przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, Wykonawca zapewni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w trakcie prowadzenia robót – nadzór saperski nad robotami (prowadzony przez zespół nadzoru saperskiego), polegający na bieżącym sprawdzaniu i oczyszczaniu obszaru realizacji Zadania z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacją;</li> <li>• w przypadku znalezienia na obszarze realizacji Zadania przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego – wdrożenie procedur opisanych w poz. 92.</li> </ul>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>

85	<p><b>Dokumentacja i monitoring stanu technicznego budynków narażonych na oddziaływanie drgań i wibracji</b></p> <p>Przed przystąpieniem do prac w czasie, których mogą występować drgania i wibracje zagrażające okolicznym mieszkańcom oraz pobliskiej zabudowie i obiektom infrastrukturalnym, Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację istniejących budynków i obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem pęknięć i uszkodzeń oraz ze wstępnym podziałem tych uszkodzeń na uszkodzenie powierzchni (pęknięcia tynków, płytek itp.) i uszkodzenie konstrukcji budynku (pęknięcia nadproży, ścian nośnych, stropów itp.), z ewentualnym założeniem szczelinomierzy do pomiaru rys.</p> <p>W czasie wykonywania wyżej wymienionych prac Wykonawca będzie na bieżąco monitorował stan tych budynków i obiektów.</p> <p>Zakres przestrzenny inwentaryzacji Wykonawca ustali z Inżynierem.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (maj 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
86	<p><b>Wdrożenie wytycznych dotyczących wymagań bezpieczeństwa pracy</b></p> <p>Wykonawca zapewni realizację szczegółowych wytycznych dotyczących wymagań bezpieczeństwa pracy, m.in. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zagospodarowania terenu budowy, w tym stref niebezpiecznych;</li> <li>• składowania i transportu;</li> <li>• instalacji i urządzeń elektroenergetycznych;</li> <li>• maszyn i urządzeń technicznych;</li> <li>• prac na wysokości;</li> <li>• prac ziemnych;</li> <li>• prac prowadzonych na wodzie,</li> <li>• prac rozbiórkowych;</li> <li>• prac podwodnych.</li> </ul>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [1 kwartał 2022 r. (marzec 2022 r.), 2 kwartał 2022 r. (kwiecień-czerwiec 2022 r.), 3 kwartał 2022 r. (lipiec-wrzesień 2022 r.), 4 kwartał 2022 r. (październik-grudzień 2022 r.) i 1 kwartał 2023 r. (styczeń-marzec 2023)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>

	zawartych w obowiązujących przepisach prawnych.	
	<b>Zapewnienie warunków higienicznych</b> W obszarze realizacji Zadania należy:	
87	a) zapewnić szczelne sanitariaty (np. w postaci niezbędnej liczby toalet przenośnych) oraz zapewnić korzystanie z nich przez pracowników.  (Zasady postępowania ze ściekami socjalno-bytowymi podano w poz. 78).	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>  Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.  <i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (październik 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i>
88	b) zapewnić przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie utrzymywania odpowiednich warunków higienicznych w obrębie placu budowy i jego bezpośredniego otoczenia.	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>  Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.  <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i>
89	<b>Zasady profilaktyki chorób typu HIV-AIDS</b>  Wykonawca, za pośrednictwem zatwierdzonego dostawcy usług, wdroży program podnoszenia świadomości w zakresie roznoszenia chorób typu HIV-AIDS (w tym przeprowadzi odpowiednie szkolenia) oraz podejmie wszelkie inne środki, aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia się wirusa HIV wśród personelu Wykonawcy oraz wśród społeczności lokalnej. Działania te należy wykonywać zgodnie ze szczegółowymi warunkami, jakie zostały określone w Dokumentach Przetargowych kontraktu (Część 3, Sekcja VIII – Warunki ogólne, klauzula 6.7).	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>  Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipcu 2021 r.), pomimo konieczności przystąpienia do realizacji działania od 2 kwartału 2021 r. (maj 2021 r.). Działanie realizowano do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.  <i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.), 3 kwartał 2021 r. (lipiec i sierpień 2021 r.), 4 kwartał 2021 r. (grudzień 2021 r.), 1 kwartał 2022 r. (styczeń i luty 2022 r.), 2 kwartał 2022 r. (czerwiec 2022 r.) i 3 kwartał 2022 r. (lipiec 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i>
<b>M</b>	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA</b>	
90	<b>Zasady postępowania w związku z ryzykiem powodzi</b>  W związku z ryzykiem powodzi Wykonawca opracuje dokument pn.: Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy i uzyska akceptację Inżyniera (patrz rozdz. 6.14 tekstu PZŚ).  W przypadku wystąpienia powodzi Wykonawca będzie postępował zgodnie z procedurami opisanymi w ww. dokumencie.	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>  Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (maj 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.  <i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i>
91	<b>Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych</b>	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>

	<p>W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (innej niż powódź), wypadku, większej awarii itp., Wykonawca zobowiązany jest podjąć następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bezzwłocznie powiadomić odpowiednie służby (Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Policję itp.);</li> <li>• do czasu przyjazdu odpowiednich służb wykonywać niezbędne czynności ograniczające ryzyko strat w personelu, majątku i środowisku (w miarę możliwości uzgodnione z odpowiednimi służbami);</li> <li>• powiadomić Inżyniera i Zamawiającego;</li> <li>• po przyjeździe odpowiednich służb postępować ściśle według ich zaleceń i instrukcji.</li> </ul>	<p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (maj 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
92	<p><b>Zasady postępowania z niewybuchami lub niewypałami</b></p> <p>W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• natychmiast przerwać pracę;</li> <li>• ewakuować obszar wokół znaleziska;</li> <li>• niezwłocznie powiadomić nadzór saperski [patrz poz. 105] i Policję, a następnie postępować zgodnie z uzyskanymi od nich zaleceniami;</li> <li>• powiadomić Inżyniera i Zamawiającego.</li> </ul> <p>Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów lub niewypałów podnosić, odkopywać, zakopywać, przenosić, wrzucać do ognia lub wody itp.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 1 kwartale 2022 r. (styczeń 2022 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
93	<p><b>Zasady postępowania w związku z wyciekami substancji ropopochodnych</b></p> <p>W związku z ryzykiem ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych Wykonawca opracuje dokument tzw. procedurę rozlewową i uzyska jego akceptację przez Inżyniera.</p> <p>W przypadku wystąpienia ww. wycieku Wykonawca będzie postępował zgodnie z procedurami opisanymi w ww. dokumencie.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (maj 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
	<b>Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa na drodze wodnej / zapobieganie wypadkom żeglugowym</b>	
94	<p>a) środki transportowe (zestawy pływające) muszą spełniać wymagania stosownych w tym zakresie, a obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w zakresie żeglugi śródlądowej.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2022 r. (listopad 2022 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>
95	<p>b) środki transportowe (zestawy pływające) pod względem parametrów muszą być dostosowane do warunków wynikających z obecnej klasy drogi wodnej.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p>

## Załącznik 1 Raportu Końcowego działań określonych w PZŚ dla Kontraktu 1B.3/1

		Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2022 r. (listopad 2022 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.)  <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i>
96	c) wykorzystanie jednostek pływających przy realizacji robót wymaga uzgodnienia z właściwym Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie i Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie (w przypadku wykorzystania wód morskich).	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>  Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2022 r. (październik 2022 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.)  <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i>
97	d) przed rozpoczęciem robót należy opracować plan prac czerpalnych, który wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie (w przypadku wykorzystania wód morskich) i z właściwą administracją drogi wodnej.	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>  Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.)  <i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (listopad i grudzień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i>
98	e) należy wykonać oznakowanie terenu prac oraz drogi wodnej informujące o występujących zagrożeniach i ograniczeniach w ruchu żegludowym zgodnie z Ustawą o żegludzie śródlądowej i przepisami prawa miejscowego. Sposób oznakowania i miejsce posadowienia oznakowania należy uzgodnić z Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie i z właściwą administracją drogi wodnej.	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>  Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.)  <i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (listopad i grudzień 2021 r.) i 1 kwartał 2022 r. (styczeń 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i>
<b>N</b>	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW KULTURY</b>	
99	<b>Zasady postępowania w przypadku odkrycia zabytków ruchomych lub stanowisk archeologicznych</b>  Jeśli Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Prezydenta Miasta Szczecin. Wykonawca jednocześnie powiadamia w powyższym zakresie Inżyniera.	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>  Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.  <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i>
100	<b>Uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</b>  W celu realizacji zapisów PZŚ związanych z Ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków, Wykonawca, w razie zaistnienia takiej potrzeby, uzyska także, na podstawie pełnomocnictwa	<b>Działanie zrealizowane i zakończone</b>  Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipiec 2021 r.) i zakończono w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.)



Załącznik 1 Raportu Końcowego działań określonych w PZŚ dla Kontraktu 1B.3/1

	udzielnego przez Zamawiającego, zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych.	Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (lipiec 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.
<b>0</b>	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAŻOWANEGO W REALIZACJĘ PZŚ</b>	
<b>101</b>	<p><b>Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie realizacji PZŚ</b></p> <p>Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie szkolenia (zakończonego testem sprawdzającym wiedzę uczestników) z zasad i warunków PZŚ oraz wskazań ochronnych w trakcie realizacji budowy dla swojej kadry kierowniczej i inżynierjno-technicznej nadzorującej budowę, które powinien przygotować przy pomocy swojego zespołu przyrodników. Pracownicy Wykonawcy, którzy będą mieć do czynienia z paliwami i innymi substancjami ropopochodnymi oraz pozostałymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia i środowiska powinni zostać przeszkoleni z zasad ochrony środowiska gruntowo-wodnego i stosowania środków jego ochrony, w tym użycia sorbentów.</p> <p>W raportach miesięcznych przedkładanych do Inżyniera Wykonawca będzie przekazywał informację na temat stanu przeszkolenia personelu Wykonawcy w zakresie warunków PZŚ w bieżącym okresie sprawozdawczym.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipiec 2021 r.), pomimo, że powinno być realizowane od maja 2021 r. Działanie prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</p>
<b>102</b>	<p><b>Wyznaczenie koordynatora ds. PZŚ w zespole Wykonawcy</b></p> <p>W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba koordynująca i nadzorująca działania związane z realizacją PZŚ.</p> <p>Do obowiązków tej osoby będzie należeć m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nadzór nad wdrażaniem poszczególnych warunków PZŚ w kolejnych etapach realizacji Zadania;</li> <li>• bieżące monitorowanie stanu wdrażania poszczególnych warunków z załącznika 1 i 2 PZŚ na obszarze realizacji Zadania;</li> <li>• bieżące informowanie kierownictwa zespołu Wykonawcy o obowiązkach wynikających z PZŚ na danym etapie robót, a także o problemach w zakresie realizacji PZŚ;</li> <li>• współpraca z pozostałą częścią zespołu Wykonawcy (w tym w szczególności nadzór nad zespołem nadzoru przyrodniczego, o którym mowa w poz. 103) w zakresie zapewnienia realizacji PZŚ;</li> <li>• raportowanie realizacji PZŚ (zgodnie z zasadami podanymi w poz. 106 - 108);</li> <li>• współpraca z osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie PZŚ w zespole Inżyniera i Zamawiającego.</li> </ul>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (czerwiec 2021 r.), pomimo, że powinno być realizowane od maja 2021 r. Działanie prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.) i 4 kwartał 2021 r. (październik i listopad 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</p>

	<p>Koordinator ds. PZŚ nie może być członkiem zespołu ekspertów środowiskowych Wykonawcy (nadzoru przyrodniczego).</p> <p>Osoba wyznaczona do ww. funkcji wymaga akceptacji Inżyniera.</p>	
<b>103</b>	<p><b>Zapewnienie zespołu nadzoru przyrodniczego</b></p> <p>Przez cały okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udział zespołu ekspertów środowiskowych (nadzór przyrodniczy), złożony z reprezentantów następujących specjalizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) botanik-fitosocjolog (siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roślin);</li> <li>b) dendrolog (zasady pielęgnacji i zabezpieczenia drzew);</li> <li>c) zoolog-ichtiolog (ryby);</li> <li>d) zoolog-herpetolog (płazy i gady);</li> <li>e) zoolog-ornitolog (ptaki);</li> <li>f) zoolog-teriolog (ssaki nietatające),</li> <li>g) zoolog-chiropterolog (nietoperze).</li> </ul> <p>Ekspert ci będą zaangażowani w realizację wybranych działań łagodzących i monitoringowych określonych w PZŚ, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) działań łagodzących wymienionych w załączniku 1 PZŚ w pozycjach, w szczególności: 28, 30, 32, 33, 34, 35-38, 41-45, 49, 55, 101,104, 108, 109;</li> <li>b) działań monitoringowych wymienionych w załączniku 2 PZŚ, w pozycjach, w szczególności: 28, 30, 32, 33, 34, 35-38, 41-45, 49, 55, 101, 104,108, 109.</li> </ul> <p>Skład personalny zespołu ekspertów środowiskowych wymaga akceptacji Inżyniera.</p> <p>Jeden członek zespołu nadzoru przyrodniczego może reprezentować najwyżej dwie specjalizacje przyrodnicze wymienione powyżej w pkt. a)-g)</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (sierpień 2021 r.), pomimo, że powinno być realizowane od maja 2021 r. Działanie prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.), 3 kwartał 2021 r. (lipiec 2021 r.) i 3 kwartał 2022 r. (wrzesień 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
<b>104</b>	<p><b>Zadania zespołu nadzoru przyrodniczego</b></p> <p>Zadaniem nadzoru przyrodniczego będzie podjęcie odpowiednich działań ochronnych w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla chronionych gatunków fauny i flory w wyniku prowadzenia robót budowlanych. W szczególności do obowiązków nadzoru przyrodniczego powinno należeć:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przed rozpoczęciem realizacji Zadania sprawdzenie terenu, na którym mają być prowadzone roboty budowlane, pod kątem występowania stanowisk gatunków chronionych. Szczegółowym oględzinom należy poddać (przed przystąpieniem do prac polegających na uporządkowaniu terenu) zadrzewienia i zakrzaczenia przeznaczone do wycinki oraz pas przybrzeżny [patrz poz. 33];</li> <li>- w przypadku stwierdzenia obecności siedlisk i gatunków fauny i flory, podlegających ochronie, wobec których będzie konieczne naruszenie zakazów określonych w</li> </ul>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (sierpień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2022 r. (wrzesień 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>

	<p>obowiązujących przepisach, przed przystąpieniem do prac budowlanych uzyskanie stosownych zezwoleń na realizację tych czynności [patrz poz. 35-38];</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie nadzoru w trakcie wykonywania prac budowlanych polegających na: wycince drzew i krzewów oraz roślinności przybrzeżnej, wykonywaniu wykopów stanowiących potencjalne pułapki dla zwierząt, prowadzonych robót czerpalnych osadów dennych. W ramach powyższego nadzoru należy prowadzić obserwacje pod kątem obecności fauny, a w razie konieczności (w oparciu o uzyskane zezwolenia) prowadzić działania zapobiegające negatywnemu wpływowi na stwierdzone osobniki (m.in. stosowanie zabezpieczeń potencjalnych miejsc niebezpiecznych dla fauny, odławianie pojawiających się osobników fauny w rejonie prowadzonych prac lub uwieczonych w wykopach, w szczególności płazów, gadów lub drobnych ssaków i przenoszenie ich na odpowiednie siedliska poza zasięgiem oddziaływań negatywnych; podejmowanie innych działań chroniących środowisko w trakcie prowadzonych prac, np. w przypadku stwierdzenia aktywnych miejsc lęgowych ptaków - wstrzymanie prac do czasu wyprowadzenia przez ptaki lęgów i uzyskania stosownych zezwoleń, stwierdzenia masowych migracji płazów – wytypowanie miejsc, w których należy wykonać ogrodzenie z folii lub agrowłókniny, stwierdzenia w wydobywanych osadach osobników fauny przemieszczenia osobników w bezpieczne miejsce, w odpowiedniej odległości, poza teren przewidziany do prowadzenia prac bagrowniczych) [patrz też poz. 41 - 45, 49];</li> <li>- przeszkolenie pracowników wykonawcy o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie budowy sytuacji stwarzających zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, w tym w zakresie działań, związanych z kontrolą miejsc mogących stanowić pułapki dla drobnych zwierząt, o których mowa w poz. 44.</li> </ul>	
105	<p><b>Zapewnienie zespołu nadzoru saperskiego</b></p> <p>Przez cały okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udział zespołu nadzoru saperskiego.</p> <p>Zespół ten będzie zaangażowany w realizację wybranych działań łagodzących określonych w PZŚ (w szczególności dotyczy to działań wymienionych w poz. 84).</p> <p>W zależności od potrzeb, zespół nadzoru saperskiego może składać się z jednej lub więcej osób, posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe. Skład personalny zespołu nadzoru saperskiego wymaga akceptacji Inżyniera.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (sierpień 2021 r.), pomimo, że powinno być realizowane od maja 2021 r. Działanie prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.) i 3 kwartał 2021 r. (lipiec 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
P	<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA REALIZACJI PZŚ</b>	

106	<p><b>Raportowanie stanu realizacji PZŚ w raportach miesięcznych</b></p> <p>W okresie realizacji Zadania Wykonawca będzie terminowo przedkładał Inżynierowi comiesięczne raporty z realizacji warunków określonych w PZŚ (w formie listy sprawdzającej wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym ze sprawozdaniami z realizacji nadzoru środowiskowego).</p> <p>Wykonawca opracuje szablon ww. raportu (listy sprawdzającej) i uzyska akceptację Inżyniera dla tego dokumentu.</p> <p><b>W zależności od okoliczności, Inżynier może zażądać od Wykonawcy przedstawiania dodatkowych raportów, dotyczących m.in. zaistniałych sytuacji kryzysowych, realizacji wybranych pozycji PZŚ i in.</b></p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (maj 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.) i 3 kwartał 2021 r. (wrzesień 2021 r.) i 4 kwartał 2021 r. (październik i listopad 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
107	<p><b>Omawianie wdrażania PZŚ podczas spotkań roboczych i na Radach Budowy</b></p> <p>W okresie realizacji Zadania odbywać się będą comiesięczne spotkania przedstawicieli JRP, Inżyniera i Wykonawcy poświęcone omówieniu i kontroli wdrażania działań łagodzących i monitoringowych określonych w PZŚ.</p> <p>Niezależnie od powyższego, aktualne wymagania i problemy związane z wdrażaniem PZŚ będą omawiane podczas wszystkich Rad Budowy.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (maj 2021 r.) i zakończono w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.)</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
	<p><b>Sprawozdania zespołu przyrodników Wykonawcy</b></p> <p>Zespół przyrodników Wykonawcy prowadzi sprawozdawczość:</p>	
108	<p>a) sporządzanie okresowych raportów (miesięcznych, kwartalnych i raportu końcowego) z realizacji warunków określonych w PZŚ (w formie listy sprawdzającej wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym ze sprawozdaniami z realizacji nadzoru środowiskowego) składanych do Inżyniera i wymagających jego akceptacji.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (sierpień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (sierpień i wrzesień 2021 r.), 4 kwartał 2021 r. (październik i grudzień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
109	<p>b) opracowanie sprawozdań, przedkładanych Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie zgodnie z warunkami decyzji wskazanych w poz. 36 - 38, jeżeli będą wymagane.</p> <p>Za przygotowanie dokumentów wskazanych w p. a i b odpowiedzialny jest koordynator ds. PZŚ w zespole Wykonawcy.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2022 r. (listopad 2022 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego. Przy czym w okresie grudzień 2022 r. i luty - marzec 2023 r. nie było konieczności realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p>

R	STRATEGIE ZARZĄDZANIA I PLANY WDRAŻANIA ESHS I SZCZEGÓLNE WYMAGANIA POLITYK ESHS	
110	<p><b>Odpowiedzialność Wykonawcy za zgodność z ESHS</b></p> <p>Wykonawca zapewni realizację wszystkich wymagań i warunków ESHS oraz planu, o którym mowa w p. 82.</p> <p>Warunek dotyczy Wykonawcy i jego personelu, niezależnie od prawnej formy współpracy i odpowiednio Podwykonawców i ich personelu.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (maj 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczące uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.) i 3 kwartał 2021 r. (lipiec i sierpień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
111	<p><b>Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu i mobbingowi</b></p> <p>Wykonawca ma obowiązek zapewnić takie warunki podczas realizacji Kontraktu, aby nie dopuścić do przypadków mobbingu i molestowania seksualnego w stosunku do swojego personelu i Podwykonawców, a także innych osób (zarówno związanych z realizacją Kontraktu, jak i osób postronnych).</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (wrzesień 2021 r.), pomimo, że powinno być realizowane od maja 2021 r. Działanie prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.) i 3 kwartał 2021 r. (lipiec i sierpień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
112	<p><b>Podnoszenie świadomości w zakresie przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i mobbingowi</b></p> <p>Wykonawca, poprzez zatwierdzonego dostawcę usług, posiadającego odpowiednie kwalifikacje, przeprowadzi szkolenia i wdroży program podnoszenia świadomości w zakresie przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i mobbingowi. Działania te będą prowadzone w trakcie całego okresu obowiązywania Kontraktu w tym w okresie zgłaszania wad przynajmniej co drugi miesiąc. Będą one mieć formę kampanii informacyjnych, edukacyjnych i uświadamiających.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (wrzesień 2021 r.), pomimo, że powinno być realizowane od maja 2021 r. Działanie prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p>W okresie zgłaszania wad działanie zostanie wznowione w przypadku konieczności powrotu Wykonawcy na teren objęty realizacją Kontraktu i wprowadzenia Zespołu Wykonawcy w celu usunięcia ewentualnych wad i usterek.</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.), 3 kwartał 2021 r. (lipiec i sierpień 2021 r.) i 4 kwartał 2021 r. (grudzień 2021 r.) oraz 1 kwartał 2022 r. (styczeń – marzec 2021 r.) i 2 kwartał 2022 r. (kwiecień i maj 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>

113	<p><b>Zgłaszanie przypadków molestowania seksualnego i mobbingu</b></p> <p>Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne informowanie Konsultanta o wszystkich przypadkach zgłoszonych i podejrzeniach dotyczących molestowania seksualnego i mobbingu.</p> <p>Wszystkie przypadki zgłoszonych i podejrzeniach dotyczących molestowania seksualnego i mobbingu winny zostać wpisane do rejestru skarg i wniosków prowadzonego przez Wykonawcę.</p> <p>W przypadku stwierdzenia mobbingu lub molestowania seksualnego obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie działań dążących do natychmiastowego zakończenia takich zachowań oraz wyciągnięcie wszelkich przewidzianych prawem konsekwencji wobec sprawców tych zachowań. Wykonawca ma również obowiązek udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy i wsparcia ofiarom tych zachowań.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (maj 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.) i 3 kwartał 2021 r. (lipiec i sierpień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
114	<p><b>Zapewnienie możliwości składania skarg i wniosków przez pracowników zatrudnionych przy realizacji Zadania</b></p> <p>Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione na budowie o możliwości składania skarg na warunki pracy i płacy oraz doręczy ulotkę informacyjną z niezbędnymi informacjami dotyczącymi zgłaszania skarg i wniosków, w której zapewni o braku reperkusji dla osoby zgłaszającej problem.</p> <p>Wykonawca prowadził będzie rejestr skarg i wniosków.</p> <p>Treść ulotki oraz format rejestru zostanie uzgodniony z Konsultantem.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (sierpień 2021 r.), pomimo, że powinno być realizowane od maja 2021 r. Działanie prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.) i 3 kwartał 2021 r. (lipiec 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
115	<p><b>Zapewnienie bezwypadkowych warunków pracy</b></p> <p>Wykonawca zapewni w obszarze realizacji Zadania i poza obszarem realizacji Zadania (podczas czynności związanych z realizacją Zadania, np. podczas transportu) takie warunki, aby nie dopuścić do wypadków z udziałem osób związanych z realizacją Kontraktu, w tym personelu Wykonawcy, Inżyniera, Inwestora, Podwykonawców i in. oraz osób postronnych.</p> <p>W przypadku zaistnienia takich wypadków należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bezzwłocznie zapewnić właściwe postępowanie z poszkodowanym;</li> <li>• zabezpieczyć miejsce zdarzenia;</li> <li>• jak najszybciej poinformować Inżyniera o zdarzeniu i sposobie reakcji Wykonawcy na zdarzenie;</li> <li>• powiadomić odpowiednie służby i umożliwić ich dotarcie do miejsca zdarzenia.</li> </ul>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (maj 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [1 kwartał 2022 r. (styczeń i marzec 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
116	<p><b>Warunki zatrudnienia pracowników młodocianych</b></p> <p>W związku z realizacją Kontraktu, Wykonawca może zatrudnić tylko takiego pracownika młodocianego, który ukończył 15 lat, ukończył co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową i</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (maj 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p>

Załącznik 1 Raportu Końcowego działań określonych w PZŚ dla Kontraktu 1B.3/1

	przedstawił świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.	<i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i>
<b>117</b>	<p><b>Nadzór BHP Wykonawcy</b></p> <p>Wykonawca, w okresie realizacji Zadania, zapewni stały nadzór BHP. Zakres obowiązków, kwalifikacje i skład osobowy służb BHP Wykonawcy będą zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.</p> <p>Przed rozpoczęciem prac, nadzór BHP Wykonawcy przeprowadzi dedykowane szkolenie dla personelu Wykonawcy z zakresu bezpieczeństwa pracy i zagrożenia wypadkowego podczas realizacji Zadania.</p>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (maj 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.) i 3 kwartał 2021 r. (lipiec i sierpień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>
<b>118</b>	<p>Wykonawca ma obowiązek stosować i przestrzegać Wszystkich obowiązujących w Polsce przepisów prawa pracy, w szczególności wszystkich zapisów Kodeksu Pracy oraz będzie postępował zgodnie z Kodeksem postępowania ESHS. W szczególności, poniższe zagadnienia winny znaleźć odzwierciedlenie w polityce zatrudnienia i regulaminie wynagrodzeń Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapewnienie równouprawnienia w wynagrodzeniu dla pracowników wykonujących tą samą pracę nie biorąc pod uwagę płci, orientacji seksualnej ani wieku;</li> <li>• zapewnienie, że osoby zatrudnione na Kontrakcie nie będą prześladowane oraz dyskryminowane ze względu na płeć, orientację seksualną oraz wiek;</li> <li>• zapewnienie, że Wykonawca stosownie do możliwości i warunków oraz polskich przepisów Kodeksu Pracy, zaspokoi bytowe i socjalne potrzeby pracowników w miejscu pracy;</li> <li>• zapewnienie, że Wykonawca zapewnia ułatwienie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.</li> </ul>	<p><b>Działanie zrealizowane i zakończone</b></p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2021 r. (maj 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 20.04.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2021 r. (maj i czerwiec 2021 r.) i 3 kwartał 2021 r. (lipiec i sierpień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p>

## Część II. Lista sprawdzająca realizacji działań monitoringowych wymienionych w Załączniku 2 PZŚ dla Kontraktu 1B.3/1.

Poz.	Działania monitoringowe wg Załącznika 2 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
1-123 (w tym 19a)	<p><b>Monitoring wdrażania działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ</b></p> <p>Przedmiot monitoringu Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1-123, w tym 19a, w Załączniku 2 PZŚ.</p> <p>Miejsce monitoringu Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1-123, w tym 19a, w Załączniku 2 PZŚ.</p> <p>Sposób monitorowania Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1-123, w tym 19a, w Załączniku 2 PZŚ.</p> <p>Czas i częstotliwość monitoringu Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1-123, w tym 19a, w Załączniku 2 PZŚ.</p> <p>Jednostka monitorująca: Wykonawca (zgodnie z opisami podanymi w poz. 1-123, w tym 19a, w Załączniku 2 PZŚ).</p>	<p><b>Realizowane i zakończone</b></p> <p>Monitoring działań rozpoczęto od dnia podpisania Kontraktu, czyli w 2 kwartale 2021 r. i prowadzono do końca okresu sprawozdawczego [2 kwartał 2023 r.]. Nie stwierdzono problemów z realizacją działań monitoringowych.</p>



**Część III. Lista zestawienie ilościowe realizacji działań wymienionych w Załączniku 1 i 2 PZŚ w okresie sprawozdawczym**

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie ilościowe realizacji działań wymienionych w Załączniku 1 i 2 Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla Kontraktu 1B.3/1, w okresie sprawozdawczym.

Kategoria	Działania łagodzące (poz. 1-118, w tym 19a w Załączniku 1 PZŚ)		Działania monitoringowe (poz. 1-123, w tym 19a w Załączniku 2 PZŚ)	
	Ilość	Nr pozycji	Ilość	Nr pozycji
Działania zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym	107	1-10, 12-17, 19a, 20, 21, 23, 24, 29-31, 33-40, 42, 44-53, 55-118	124	1-19, 19a, 20-123
Działania niezrealizowane w okresie sprawozdawczym (uznane za niedotyczące okresu sprawozdawczego - nie zaistniała potrzeba ich realizacji)	12	11, 18, 19, 22, 25-28, 32, 41, 43, 54	-	-