

Data złożenia oferty konkursowej w ramach Programu Maluch+	Data podpisania umowy z Wojewodą ws. przekazania dotacji z Programu Maluch+	Data rozpoczęcia procedur związanych z rozpoczęciem inwestycji (m.in. pozwolenie na budowę, zgody na przyłącza, rozpoczęcie procedury zamówień publicznych).	Czas trwania procedur i formalności związanych z rozpoczęciem inwestycji (np. pozwolenie na budowę, zgody na przyłącza, procedura zamówień publicznych i czas potrzebny na rozpatrzenie odwołań).	Czas trwania budowy żłobka – od decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia pozwolenia na użytkowanie budynku.	Czas trwania naboru kadry do prowadzenia żłobka (dyrektora, wychowawców itp.)	Rozpoczęcie procesu naboru dzieci do żłobka.	Formalności związane z wpisem do rejestru żłobków.		Data otwarcia żłobka.
							Czas potrzeby na uzyskanie decyzji właściwego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.	Czas potrzeby na uzyskanie decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.2016r. Uaktualniona oferta do podpisania umowy wraz z pozostałą dokumentacją 07.03.2016 r.	7.06.2016 r.	01.03.2016 r. - data podpisania i zawarcia umowy z wykonawcą 13.06.2016 r. - data przekazania placu budowy 14.06.2016 r. - data umowna zakończenia robót 20.12.2016 r. - data podpisania protokołu końcowego 23.12.2016 r. - data usunięcia wad i usterek 13.01.2017 r.	Okolo 3 miesięcy	Decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 29.03.2016 Pozwolenie na użytkownie z dnia 21.12.2016	2 miesiące (od grudnia 2016 r. do stycznia 2017 r.)	25.10.2016 r. – powołanie Zespołu ds. rekrutacji dzieci do żłobka miejskiego przy ul. Maczka (Zarządzenie Nr 258/W/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.)	1 miesiąc 12.01.2017 r. – wystąpienie do Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej o wydanie opinii.	1 miesiąc 12.01.2017 r. – wystąpienie do Państwowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii 26.01.2017 r. – wydanie opinii przez Państwowy Inspektorat Sanitarny.	9.02.2017 r. (data wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 30.01.2017 r.)