



**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI**

Olsztyn, 24 listopada 2023 r.

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
WIN-VI.805.2.297.2021

**Pan
Grzegorz Mrowiński
Burmistrz Miasta Działdowa**

dot.: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Stosownie do art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. 2020, poz. 224), w związku § 8 i § 9 umowy nr 28/2022/A/110/82 z 28.03.2022 r., aneks nr 1 z 29.06.2022 r., aneks nr 2 z 6.03.2023 r. o dofinansowanie zadania rocznego pn. „Rozbudowa ulicy Granicznej (203180 N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono 20 października 2023 r. w Gminie Miasto Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Gmina Miasto Działdowo.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Pan Grzegorz Mrowiński - Burmistrz Miasta Działdowa

Pani Beata Szydłowska-Anoczkowska - Skarbnik Miasta.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- 1) Bożena Lewczuk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 38/2017, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.857.2023 z 6.10.2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
- 2) Marcin Cymerman – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 105/2023, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

– członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.858.2023 z 6.10.2023 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 20 października 2023 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 4/2023.

Zakres kontroli:

- sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie, mając na uwadze postanowienia przedmiotowej umowy z uwzględnieniem w szczególności zapisów art. 28 ust. 7, art. 30 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 505),
- prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania,
- okres objęty kontrolą: rok 2022, 2023.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

I. Sposób i terminowość wykonania zadania

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nr 28/2022/A/110 z 27.08.2021 r. Beneficjent zaplanował:

- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie pełnej konstrukcji jezdni,
- wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej,
- wykonanie nawierzchni chodników po stronie prawej w ulicy Prostej i po stronie lewej w ulicy Granicznej z kostki betonowej szarej grub.8 cm,
- wykonanie nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej po stronie lewej ulicy Prostej i po stronie prawej w ulicy Granicznej z kostki betonowej szarej grub. 8 cm (na chodniku) i kolorowej bezfazowej (na ścieżce rowerowej),
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm,
- ustawienie krawężników typu lekkiego 15x30 cm i obrzeży betonowej 30x8 cm,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie i uzupełnienie kanalizacji deszczowej, tj. ułożenie rurociągów kanalizacji deszczowej, wybudowanie studni rewizyjnych, wypustów deszczowych i separatora,
- odprowadzenie wód z terenu inwestycji do rzeki Pierławki,
- przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego z montażem latarni typu LED,
- urządzenie pasów zieleni,

- usunięcie kolizji – przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej i gazowej,
- usunięcie kolizji z siecią wodociągową i przebudowa hydrantu,
- montaż 3 tablic informacyjnych.

Wskazując wykonanie zadania w sposób niżej przedstawiony:

- roboty drogowe,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- usunięcie kolizji – przebudowa sieci gazowej, infrastruktury telekomunikacyjnej, usunięcie kolizji z siecią wodociągową i przebudowa hydrantu,
- odprowadzenie wód do rzeki Pierławki,
- nadzory inwestorskie,
- Tablice informacyjne 3 szt.

Przedmiotowa inwestycja realizowana była na podstawie Decyzji Nr 3/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z 17.08.2020 r.

Umowa o udzielenie dofinansowania nr 28/2022/A/110/82 z 28.03.2022 r., aneks nr 1 z 29.06.2022 r., aneks nr 2 z 6.03.2023 r. wskazała termin realizacji zadania od 25.05.2022 r. do 24.08.2023 r.

Realizacja przedmiotu wykonania robót budowlanych w świetle umowy nr GPI.272.20.2022 z 25 maja 2022 r., nastąpi w terminie do 11 m-cy od podpisania umowy.

Termin wykonania zadania przedstawiają niżej wymienione dokumenty:

- protokół z przekazania terenu i placu budowy dla Wykonawcy - 25.05.2022 r.,
- dziennik budowy nr 1/2022 r., wydany 15 marca 2022 r., część II B.6740.1.75.2023 wydany 10 marca 2023 r., zawierający informacje o:
 - ✓ rozpoczęciu robót budowlanych - 25.05.2022 r.,
 - ✓ zakończeniu wykonania robót budowlanych - 24.04.2023 r.
- protokół spisany w dniu 24.04.2023 r. o godz. 14.00 na okoliczność odbioru inwestycji współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 24.04.2023 r.
- mapa z powykonawczej inwentaryzacji stwierdzająca, że operat techniczny zawierający rezultat prac geodezyjnych uzyskał pozytywny wynik weryfikacji – nr Gk.6640.1.311.2022_1 z dn. 08.05.2023 r.
- zaświadczenie Powiatowego Inspektoriatu Nadzoru Budowlanego w Działdowie 29.05.2023 r., znak PINB.7353-3-/2023, stanowiące podstawę do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego,
- bankowy wydruk za okres 06.06.2023 r. – 06.06.2023 r., dotyczącego opłacenia w dniu 6.06.2023 r. faktury o numerze FV MPP/000035/23 z 22.05.2023 (data wystawienia).

Wobec powyższego stwierdza się, że Beneficjent wykonał zadanie w terminie (dokumenty w aktach kontroli).

II. Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania

II.1. Gmina Miasto Działdowo w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2022 rok, złożył w dniu 27.08.2021 r. wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Granicznej (203180 N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą”.

Określając cele realizacji przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę dwóch odcinków (ulicy Granicznej - 1050 mb i Prostej – 364 mb) o łącznej długości 1414 mb, wykonanie: przejścia dla pieszych, chodnika, pobocza, oświetlenia, prawidłowego oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie gminne zostało umieszczone na liście zadań przyjętych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pod poz. 82 o numerze ewidencyjnym 28/2022/A/110, przyznając 70 % dofinansowania kosztów kwalifikowanych – Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania.

Umowę o udzielenie dofinansowania nr 28/2022/A/110/82 Wojewoda Warmińsko-Mazurski z Beneficjentem podpisał z 28.03.2022 r.

II.2. Umowa z Wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Zieja” Ryszard Zieja nr GPI.272.20.2022 została zawarta 25 maja 2022 r. na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Granicznej (203180 N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą”.

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym. Wnioskodawca przedłożył dokumenty:

- ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 11.04.2022 r., nr 2022/BZP 00117869/01, nazwa zamówienia „Rozbudowa ulicy Granicznej (203180 N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą”,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 19.04.2022 r. nr 2022/BZP 00126073/01 (zmiana dot. wykazu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu),
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zatwierdzony 27.05.2022 r. , oznaczenie sprawy RZE.271.2.7.2022 (druk ZP-TP), przedmiot zamówienia „Rozbudowa ulicy Granicznej (203180 N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą”,
- ogłoszenie o wyniku postępowania - roboty budowlane „Rozbudowa ulicy Granicznej (203180 N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą” z 27.05.2022 r., nr 2022/BZP 00182621/01,

- ogłoszenie o wykonaniu umowy - roboty budowlane „Rozbudowa ulicy Granicznej (203180 N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą” z 22.05.2023 r. nr 2023/BZP 00226972/01.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty.

Odrzucono 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert określono w ogłoszeniu wskazując wartości znaczenia:

- cena ofertowa – 60 pkt,
- okres udzielenia gwarancji – 40 pkt.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę o łącznej punktacji 100, Wykonawcę robót budowlanych wskazanego powyżej.

Stwierdza się, że Beneficjent wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Wyboru na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania Beneficjent dokonał w oparciu o postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, przedkładając następujące dokumenty:

- ogłoszenie o zamówieniu - usługi pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Granicznej (203180 N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 21.04.2022 r., nr 2022/BZP 00130180/01,
- protokół postępowania w trybie podstawowym, zatwierdzony 30.05.2022 r. , oznaczenie sprawy RZE.271.2.8.2022 (druk ZP-TP), przedmiot zamówienia pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Granicznej (203180 N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą,
- ogłoszenie o wyniku postępowania - usługi pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Granicznej (203180 N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 30.05.2022 r., nr 2022/BZP 00183800/01,
- ogłoszenie o wykonaniu umowy - usługi pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Granicznej (203180 N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą z 23.05.2023 r. nr 2023/BZP 00229065/01.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Brak odrzucenia oferty.

Kryteria oceny ofert określono w ogłoszeniu wskazując wartości znaczenia:

- cena ofertowa – 60 pkt,
- obecność kierownika projektu na terenie budowy – 40 pkt.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę z punktacją 100.

Dokumenty z zakresu wyboru wykonawcy robót budowlanych i na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w aktach kontroli.

II.3.1. W świetle umowy o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wniosku o sporządzenie aneksu z 29.06.2022 r. do umowy o dofinansowanie zadania, pkt 6 harmonogram rzeczowo-finansowy Koszty realizacji zadania kształtują się następująco:

Lp.	Elementy i rodzaje zadania	Koszt kwalifikowany (zł)	Koszt niekwalifikowany (zł)	Całkowita wartość (zł)
1.	roboty drogowe	7 539 900,00	0,00	7 539 900,00
2.	budowa kanalizacji deszczowej	1 380 060,00	0,00	1 380 060,00
3.	budowa oświetlenia ulicznego	824 100,00	0,00	824 100,00
4.	usunięcie kolizji – przebudowa sieci gazowej, infrastruktury telekomunikacyjnej, usunięcie kolizji z siecią wodociągową i przebudowa hydrantu	0,00	343 749,72	343 749,72
5.	odprowadzenie wód do rzeki Pierławki	0,00	1 180 160,40	1 180 160,40
	Razem roboty budowlane:	9 744 060,00	1 523 910,12	11 267 970,12
6.	nadzory inwestorskie	99 015,00	0,00	99 015,00
	Ogółem wartość całkowita zadania:	9 843 075,00	1 523 910,12	11 366 985,12

W kosztach niekwalifikowanych zadania Beneficjent nie wskazał kosztów w wysokości 78 610,00 zł, związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w 2018 r. tj. 70 000,00 zł oraz z wymianą słupa w 2023 r., w wysokości 8 610,00 zł.

II.3.2. Zgodnie z protokołem spisany w dniu 24.04.2023 r. o godz. 14.00 na okoliczność odbioru inwestycji współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Komisja stwierdziła wykonanie zadania „Rozbudowa ulicy Granicznej (203180 N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą” zgodnie z dokumentacją budowlaną oraz z pozwoleniem na budowę nr 3/2020 z dnia 17.08.2020 r. , znak: B.6740.285.2020, wydanym przez Starostę Działdowskiego. W treści przedmiotowego protokołu wskazano, że wykonawca na wykonany zakres prac udziela 96 miesięcznej gwarancji należytego wykonania umowy.

Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin przeprowadzonych w dniu 20.10.2023 r. na miejscu realizacji zadania, która również potwierdziła wywiązanie się Gminy Miasto Działdowo z obowiązku zainstalowania tablic informacyjnych, wskazujących na realizację zadania z udziałem środków funduszu. Określając nazwę funduszu, nazwę zadania, kwotę udzielonego dofinansowania (protokół z oględzin z 20.10.2023 r. w aktach dokumentacji kontrolnej).

II.3.3. Gmina Miasto Działdowo za wykonanie przedmiotu zamówienia wypłaciła wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz za nadzór inwestorski w wysokości przedstawionej w poniższym zestawieniu:

Lp.	Nr faktury data wystawienia i tytuł	Kwota (zł)	Kwota kwalifikowa na	Kwota środków dofinansowa nia	Kwota środków własnych	Kwota niekwalifikow ana	Data opłacenia faktury
1.	24/2018 z 21.06.2018 r.	57 810,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	27.06.2018 r.
2.	40/2018 z 21.12.2018 r.	12 190,00	0,00	0,00	0,00	12 190,00	27.12.2018 r.
3.	FV MPP/000039/ 22 15.09.2022	1 363 248,59	966 042,00	676 229,40	289 812,60	397 206,59	28.09.2022 r.
4.	FV MPP/000020/ 23 z 6.04.2023	6 454 079,28	5 327 376,00	3 729 163,20	1598212,80	1 126 703,28	27.04.2023 r.
5.	13/2023 z 15.05.2023	99 015,00	99 015,00	69 310,50	29 704,50	0,00	29.05.2023 r.
6.	12/2023 z 17.05.2023	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	26.05.2023 r.

7.	FV MPP/000035/ 23 z 22.05.2023	3 450 642,25	3 450 642,00	2 415 449,40	1 035 192,60	0,25	6.06.2023 r.
Razem:		11 445 595,12	9 843 075,00	6 890 152,50	2 952 922,50	1 602 520,12	

Wyżej wymienione faktury zawierają adnotację dotyczącą:

- sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym,
- sprawdzenia pod względem merytorycznym,
- zatwierdzenia do wypłaty,
- klasyfikacji budżetowej,
- stwierdzenie zgodności faktury z wykonaniem usługi (wskazanie trybu zamówienia publicznego, numeru umowy będącej podstawą wykonania usługi),
- wskazanie na dofinansowanie ze środków funduszu.

Dokument OT – Przyjęcie środka trwałego

Dnia 28.09.2023 r. wystawiono dokumenty przyjęcia środka trwałego pod nazwą „Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181N) w Działdowie wraz z infrastrukturą”, numer:

- GPI 15/2023, nazwa środka trwałego: Drogi, wartość szacunkowa 6 043 809,70 zł,
- GPI 16/2023, nazwa środka trwałego: Kanalizacja deszczowa, wartość szacunkowa 1 008 204,36 zł,
- GPI 17/2023, nazwa środka trwałego: Kanalizacja deszczowa – odprowadzanie wód odpadowych z ul. Granicznej i Prostej, wartość szacunkowa 1 202 703,91 zł,
- GPI 18/2023, nazwa środka trwałego: Oświetlenie uliczne, wartość szacunkowa 677 677,47 zł,
- GPI 19/2023, nazwa środka trwałego: Sieć telekomunikacyjna, wartość szacunkowa 72 385,44 zł,
- GPI 20/2023, nazwa środka trwałego: Sieć gazowa, wartość szacunkowa 263 921,44 zł,
- GPI 21/2023, nazwa środka trwałego: Sieć wodociągowa, wartość szacunkowa 12 480,25 zł,
- GPI 22/2023, nazwa środka trwałego: Drogi, wartość szacunkowa 1 605 481,13 zł,
- GPI 23/2023, nazwa środka trwałego: Kanalizacja deszczowa, wartość szacunkowa 391 810,73 zł,
- GPI 24/2023, nazwa środka trwałego: Oświetlenie uliczne, wartość szacunkowa 167 120,69 zł.

Łączna wartość szacunkowa środka trwałego wynosi 11 445 595,12 zł.

Dokumenty przyjęcia środka trwałego o numerach wyżej wymienionych z 28.09.2023 r. w aktach dokumentacji kontrolnej.

II.3.4. Źródła finansowania zadania

1) Według:

- a) zawartej umowy z Wojewodą nr 28/2022/A/110/82 z 28.03.2022 r., aneks nr 1 z 29.06.2022 r., aneks nr 2 z 6.03.2023 r. w zakresie wydatków kwalifikowanych, obrazują poniżej tabela:

Środki własne	2 952 922,50	zł
Dofinansowanie RFRD	6 890 152,50	zł
Razem:	9 843 075,00	zł

- b) rozliczenia dofinansowania z dnia 26.06.2023 r. w zakresie wydatków kwalifikowanych, przedstawia się następująco:

Środki własne	2 952 922,50	zł
Dofinansowanie z RFRD	6 890 152,50	zł
Razem:	9 843 075,00	zł

- 2) Zweryfikowane finansowanie zadania po przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków kwalifikowanych, kształtuje się następująco:

Środki własne	2 952 922,50	zł
Dofinansowanie RFRD	6 890 152,50	zł
Razem:	9 843 075,00	zł

W powyższych obszarach nie stwierdzono różnic.

Gmina Miasto Działdowo wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w brzmieniu „rozliczenie dofinansowania nie może być dłuższe niż 60 dni, w którym dokonana została ostatnia płatność związana z dofinansowaniem zadania” składając rozliczenie dofinansowania w dniu 30.06.2023 r. (ostatnia płatność – 6.06.2023 r.).

III. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przedłożone przez Wnioskodawcę, będące w aktach sprawy Wojewody stanowiące podstawę wypłacenia i rozliczenia dofinansowania z oryginałami dokumentów.
2. Kontrola dokumentów przedłożonych w siedzibie u Beneficjenta oraz oględziny na miejscu realizacji zadania potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. Nie stwierdzono odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością zwrotu środków otrzymanych z funduszu.
3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana, a dofinansowanie wykorzystane w aspekcie prawidłowości wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania.
4. Potwierdza się osiągnięcie zaplanowanych celów określonych we wniosku o udzielenie dofinansowania, tj. w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę dwóch odcinków (ulicy Granicznej - 1050 mb i Prostej – 364 mb) o łącznej długości 1414 mb, wykonanie:
 - przejścia dla pieszych,
 - chodnika,
 - pobocza,
 - oświetlenia,
 - oznakowania pionowego i poziomego.

Do wystąpienia pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Pouczenie:

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2020 r., poz. 224), w związku z § 8 i § 9 umowy nr 28/2022/A/110/82 z 28.03.2022 r., aneks nr 1 z 29.06.2022 r., aneks nr 2 z 6.03.2023 r. o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Granicznej (203180 N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą”, kierownikowi jednostki od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Opaczewski
Wice wojewoda Warmińsko-Mazurski