



WIN-VI.805.2.307.2023

**Pan
Waldemar Cybul
Starosta Mrągowski**

dot.: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Stosownie do art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 224), w związku z art. 31 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz § 8 i § 9 umowy nr 28/2023/C/96/70 z 31.10.2023 r., aneks nr 1 z 25.01.2024 r. o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo - Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”, zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Powiecie Mrągowym, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo, w jednostce organizacyjnej Powiatu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Powiatu Mrągowskiego.

W okresie objętym kontrolą stanowiska pełnili:

Pani Barbara Kuźmicka - Rogala – Starosta Mrągowski,
Pan Sławomir Prusarczyk – Wicestarosta Mrągowski,
Pani Ewelina Blecharska - Skarbnik Powiatu Mrągowskiego.

W okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Pan Waldemar Cybul – Starosta Mrągowski
Pan Jacek Kiśluk – Wicestarosta Powiatu Mrągowskiego
Pani Ewelina Blecharska - Skarbnik Powiatu Mrągowskiego

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Bożena Lewczuk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 47/2024, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do

kontroli nr WK-I.0030.461.2024 z 08.10.2024 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,

- Klaudia Wielechowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 72/2023, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-IV.0030.460.2024 z 08.10.2024 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 23.10.2024 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją:

- 6/2024 – w Starostwie Powiatowym w Mrągowie,
- 41 – w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie.

Zakres kontroli:

- sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie, mając na uwadze postanowienia przedmiotowej umowy z uwzględnieniem w szczególności zapisów art. 28 ust. 7, art. 30 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r., poz. 1983),
- prawidłowości wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania,
- okres objęty kontrolą: lata 2023 - 2024.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

I. Sposób i terminowość wykonania zadania

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nr 28/2023/C/96 z 3.04.2023 r. Beneficjent zaplanował przebudowę drogi powiatowej nr 1749N Kosewo – Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych i przebudowie zjazdów tj. drogę dla pieszych 794,0 m² o szerokości 1,7-2,2 m, zjazdy 260 m².

Przedmiotowa inwestycja realizowana była na podstawie zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych z 28.03.2023 r. Zaświadczenie Starosty Mrągowskiego o braku postaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 29.03.2023 r. (sprawa nr AB.6743.2.25.2023) do w/w zgłoszenia w sprawie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 1749N Kosewo – Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych i zjazdów na działce nr 242/3 obręb Kosewo gmina Mrągowo.

Umowa o udzielenie dofinansowania nr 28/2023/C/96/70 z 31.10.2023 r. wskazała termin realizacji zadania od 15.12.2023 r. do 30.06.2024 r., a termin oddania inwestycji do

użytkowania czerwiec 2024 r. Natomiast zgodnie z aneksem nr 1 z 25.01.2024 r. do umowy nr 28/2023/C/96/70 z 31.10.2023 r. termin realizacji uległ zmianie tj. od 13.12.2023 r. do 30.06.2024 r., termin oddania inwestycji do użytkowania bez zmian.

Realizacja przedmiotu wykonania robót budowlanych w świetle umowy nr 27/2023 z 13.12.2023 r. zawartej z wykonawcą nastąpi w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin realizacji zadania według dokumentów kształtował się następująco:

- Protokół z dnia 08.02.2024 r. z przekazania terenu budowy do umowy 27/2023 z dnia 13.12.2023 r. do wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo - Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych” dla Wykonawcy robót firmy BRUKAN Andrzej Bajno, ul. Wolności 20B/20, 11-700 Mrągowo,
- Wykonawca - Firma BRUKAN Andrzej Bajno pismem z dnia 11.04.2024r. zgłosił z dniem 12.04.2024 r. zakończenie robót w ramach przedmiotowego zadania i gotowość obiektu do odbioru końcowego.
- Protokół odbioru ostatecznego robót z 18.04.2024 r.
- dokumentacja geodezyjna – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przebudowy drogi powiatowej nr 1749N Kosewo-Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych, zawiera oświadczenie uprawnionego geodety wskazujące m.in. na numer identyfikatora zgłoszenia prac geodezyjnych tj. GK.6642.1.1830.2023, na dokument zawierający wynik pozytywnej weryfikacji tj. protokół weryfikacji nr GK.6642.1.1830.2023.1 z dnia 22.04.2024 r. oraz nr GK.6642.1.1830.2023.2 z dnia 22.10.2024 r.
- wyciąg bankowy z 10.05.2024 r. dotyczący opłacenia w dniu 10.05.2024 r. faktury o numerze 2/2024 wystawionej w dniu 26.04.2024 r.

Realizacja terminu wykonania robót budowlanych bez uwag - dokumenty w powyższym zakresie w aktach kontroli.

II. Prawdliwość wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania

II.1. Powiat Mrągowski w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę

Warmińsko-Mazurskiego nabór wniosków o dofinansowanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – złożył w dniu 03.04.2023 r. (data wpływu do tut. urzędu) wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo - Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Kosewo i Kosewo Górne. Planując cele, Wnioskodawca określił znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:

- rozwój spójnej sieci dróg publicznych przez powiązanie z innymi drogami np. w obrębie inwestycji droga nr 1749N krzyżuje się z drogą krajową nr 16,

- poprawę dostępności komunikacyjnej – budowa drogi dla pieszych usprawni mieszkańcom dojście do obiektów użyteczności publicznej, społecznej, gospodarczej,
- dostępność komunikacyjną do terenów atrakcyjnych turystycznie i wpłynie na komfort codziennego życia miejscowej ludności,
- wpływ ma odpowiedzialne inwestowanie w rozwój infrastruktury drogowej z uwzględnieniem zwiększonego bezpieczeństwa pieszych.

Zadanie powiatowe zostało umieszczone na liście zadań przyjętych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod poz. 70 o numerze ewidencyjnym 28/2023/C/96 przyznając 80% dofinansowania kosztów kwalifikowanych – Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania.

Umowę o udzielenie dofinansowania nr 28/2023/C/96/70 Wojewoda Warmińsko – Mazurski z Beneficjentem podpisał 31.10.2023 r.

II.2. Powiat Mrągowski zawarł w dniu 13.12.2023 r. umowę nr 27/2023 z Firmą BRUKAN Andrzej Bajno, ul. Wolności 20B/20, 11-700 Mrągowo na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy dróg dla pieszych i rowerów – część nr 2” o wartości 460 996,19 zł brutto.

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym. Wnioskodawca przedłożył dokumenty między innymi:

- ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlanej „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy dróg dla pieszych i rowerów”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 08.11.2023 r., nr 2023/BZP 00483654/01,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, zatwierdzony 21.12.2023 r., oznaczenie sprawy ST.261.1.13.2023 (druk ZP-TP), przedmiot zamówienia „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy dróg dla pieszych i rowerów” – część 2 *Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo - Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych*,
- ogłoszenie o wyniku postępowania roboty budowlanej z 15.12.2023 r., nr 2023/BZP 00555448/01,
- ogłoszenie o wykonaniu umowy roboty budowlanej z 09.05.2024 r., nr 2024/BZP 00317326.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert.

Żadna oferta nie została odrzucona.

Kryteria oceny ofert określono w ogłoszeniu wskazując wagę znaczenia:

- cena – 60 pkt,
- okres gwarancji – 40 pkt.

Stwierdza się, że Beneficjent wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Wyboru na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo - Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych” dokonano bez zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie Zarządzenia Nr 6/2021

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto.

W dniu 15.11.2023 r. (znak sprawy ST.261.2.7.2023) Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie złożył zaproszenie do złożenia oferty (rozeznanie rynku) na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo – Kosowo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”. Notatkę służbową z przeprowadzonego rozeznania rynku sporządzono w dniu 24.11.2023 r.

W wyniku zapytania otrzymano ofertę od 1 wykonawcy. Do oceny ofert zastosowano 1 kryterium tj. cena za realizację zamówienia (100 %). Oferta z 21.11.2023 r. (data otrzymania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie 22.11.2023 r.) została złożona przez firmę Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa Roman Szczepan, 11-700 Mrągowo, ul. Laskowa 41. Wynagrodzenie dla inspektora nadzoru ustalono w wysokości 5 900,00 zł brutto. Beneficjent w dniu 13.12.2023 r. zawarł umowę nr 28/2023 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumenty z zakresu wyboru wykonawcy robót budowlanych, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - w aktach kontroli.

II.3.1. W świetle umowy o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wniosku o sporządzenie aneksu do umowy do dofinansowania zadania z 18.12.2023 r. (data wpływu do tut. urzędu) - pkt 6 harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania po zmianach - koszty kształtują się następująco;

Lp.	Elementy i rodzaje zadania	Koszt kwalifikowany (zł)	Koszt niekwalifikowany (zł)	Całkowita wartość (zł)
1.	Roboty przygotowawcze	17 396,19	0,00	17 396,19
2.	Roboty ziemne	27 040,00	0,00	27 040,00
3.	Podbudowy	129 400,00	0,00	129 400,00
4.	Nawierzchnie i elementy ulic	278 500,00	0,00	278 500,00
5.	Roboty wykończeniowe	8 660,00	0,00	8 660,00
	Razem roboty budowlane:	460 996,19	0,00	460 996,19

6.	Dokumentacja projektowa	6 765,00	0,00	6 765,00
7.	Nadzór inwestorski	5 900,00	0,00	5 900,00
8.	Tablice informacyjne	2 000,00	0,00	2 000,00
	Ogółem wartość całkowita zadania:	475 661,19	0,00	475 661,19

II.3.2. Wartość robót odebranych według protokołu z odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 18.04.2024 r. wynosi 460 996,19 zł. Komisja odbierająca, po dokonaniu oględzin i pomiarów wykonanych robót stwierdziła, że:

- zakres robót objętych umową rozpoczęto dn. 08.02.2024 r. (przekazanie terenu) zakończono 11.04.2024 r. (zgodnie ze zgłoszeniem zakończenia),
- rodzaj wykonanych robót: zgodnie z projektem budowlanym, dziennikiem budowy i rozliczeniem ostatecznym,
- roboty w w/w zakresie zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z umową Nr 27/2023 zawartą dnia 13.12.2023 r.
- roboty w w/w zakresie postanawia się uznać za zakończone i odebrane.

Wykonanie powyższych elementów potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin przeprowadzonych w dniu 23.10.2024 r. na miejscu realizacji zadania. Oględziny potwierdziły wywiązanie się Powiatu Mrągowskiego z obowiązku zainstalowania tablicy informacyjnej, wskazującej na realizację zadania z udziałem środków funduszu, określając nazwę funduszu, nazwę zadania, kwotę udzielonego dofinansowania.

Protokół z oględzin z 23.10.2024 r. w aktach dokumentacji kontrolnej.

II.3.3. Powiat Mrągowski za wykonanie przedmiotu zamówienia wypłacił wynagrodzenie za: wykonanie budowy drogi dla pieszych, nadzór inwestorski, tablicę, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, które przedstawia poniżej zestawienie:

Lp.	Nr faktury data wystawienia i tytuł	Kwota (zł)	Kwota kwalifikowana	Kwota środków dofinansowania	Kwota środków własnych	Kwota niekwalifikowana	Data opłacenia faktury
1.	9/2023 z 29.03.2023 r.	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	11.04.2023 r.

2.	412/2024 z 19.03.2024 r.	861,00	861,00	688,80	172,20	0,00	26.03.2024 r.
3.	2/2024 z 26.04.2024 r.	460 996,19	460 996,19	374 208,95	86 787,24	0,00	10.05.2024 r.
4.	6/2024 z 19.04.2024 r.	5 900,00	5 900,00	4 720,00	1 180,00	0,00	17.05.2024 r.
5.	FAS/111/04/2024 z 19.04.2024 r.	413,28	413,28	330,63	82,65	0,00	20.05.2024 r.
Razem: wartość zestawionych faktur opłaconych		474 935,47	474 935,47	379 948,38	94 987,09	0,00	

Wyżej wymienione faktury zawierają adnotację dotyczącą:

- sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym,
- sprawdzenia pod względem merytorycznym,
- zatwierdzenia do wypłaty,
- klasyfikacji budżetowej,
- stwierdzenie zgodności faktury z wykonaniem usługi (wskazanie trybu zamówienia publicznego, numeru umowy będącej podstawą wykonania usługi),
- wskazanie na dofinansowanie ze środków funduszu.

Dokument OT – przyjęcie środka trwałego

Dnia 31.08.2024 r. wystawiono dokument przyjęcia środka trwałego nr OT 6/2024 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo - Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych” na wartość 474 935,47 zł.

Dokument przyjęcia środka trwałego nr OT 6/2024 z dnia 31.08.2024 r. w aktach dokumentacji kontrolnej.

II.3.4. Źródła finansowania zadania według zawartej umowy z Wojewodą nr 28/2023/C/96/70 z 31.10.2023 r., aneks nr 1 z 25.01.2024 r. w zakresie wydatków kwalifikowanych, przedstawia tabela poniżej:

Środki własne	95 132,24	zł
Dofinansowanie RFRD	380 528,95	zł

Razem:	475 661,19	zł
---------------	-------------------	----

Źródła finansowania według rozliczenia dofinansowania z dnia 13.06.2024 r. w zakresie wydatków kwalifikowanych kształtują się następująco:

Środki własne	94 987,09	zł
Dofinansowanie z RFRD	379 948,38	zł
Razem:	474 935,47	zł

Zweryfikowane finansowanie zadania po przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków kwalifikowanych, przedstawia się następująco:

Środki własne	94 987,09	zł
Dofinansowanie RFRD	379 948,38	zł
Razem:	474 935,47	zł

Wartość zadania zmniejszyła się o 725,72 zł, w tym 80% stanowi dofinansowanie tj. kwota 580,57 zł. Kwota w wysokości 580,57 zł niewykorzystanego dofinansowania w dniu 29.05.2024 r. została zwrócona na rachunek bankowy zgodnie z § 7, ust. 1 umowy nr 28/2023/C/96/70 z 31.10.2023 r. - potwierdzenie dokonania operacji bankowej w aktach sprawy.

Powiat Mrągowski wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w brzmieniu „rozliczenie dofinansowania nie może być dłuższe niż 60 dni, w którym dokonana została ostatnia płatność związana z dofinansowaniem zadania” składając rozliczenie dofinansowania w dniu 03.06.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu) – ostatnia płatność 20.05.2024 r.

Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przedłożone przez Wnioskodawcę, będące w aktach sprawy Wojewody, stanowiące podstawę wypłacenia i rozliczenia dofinansowania z oryginałami dokumentów.

2. Kontrola dokumentów przedłożonych przez Beneficjenta w jednostce organizacyjnej - w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie oraz oględziny na miejscu realizacji zadania potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. Nie stwierdzono odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością zwrotu środków otrzymanych z funduszu.
3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana, a dofinansowanie wykorzystane w aspekcie prawidłowości wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania.
4. Potwierdza się osiągnięcie zaplanowanych celów określonych we wniosku o udzielenie dofinansowania, tj. w zakresie:
 - poprawy warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Kosewo i Kosewo Górne,
 - usprawnienia dojścia mieszkańcom jak i turystom, do obiektów użyteczności publicznej, które znajdują się w miejscowości Kosewo,
 - ułatwienia dostępu ludności - planowana inwestycja znajduje się w obrębie drogi powiatowej nr 1749N, która krzyżuje się z drogą krajową nr 16 przy której są obiekty o charakterze publicznym, gospodarczym,
 - przyciągnięcia większej ilości turystów – jest to miejscowość letniskowa,
 - umożliwienia poruszania się pieszym po drodze przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego, a nie jak odbywało się to do tej pory poboczem drogi lub jezdni,
 - inwestowania w rozwój infrastruktury drogowej z uwzględnieniem zwiększonego bezpieczeństwa pieszych.

Pouczenie:

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 224), w związku z § 8 i § 9 umowy nr 28/2023/C/96/70 z 31.10.2023 r. o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo - Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kierownikowi jednostki od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Radosław Król**

/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3156731.10458668.9838752
Nazwa dokumentu	96_ Wystapienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	96_ Wystapienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	WIN-VI.805.2.307.2023
Data dokumentu	21.11.2024
Skrót dokumentu	AB74743839BF6782FA30F7A2544AC553CADC37B3
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	21.11.2024 09:57:29
Podpisane przez	Radosław Król Wojewoda
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.124.8.8.

Data wydruku: 21.11.2024

Autor wydruku: LEWCZUK BOŻENA (starszy inspektor wojewódzki)