



Minister Sportu i Turystyki

Kamil Bortniczuk

DK-WK.0803.4.2023
Warszawa, dnia 24 maja 2023 r.

Pan
Bogdan Wenta
Prezydent Miasta Kielce

ul. Rynek 1
25-303 Kielce

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 umowy nr 2022/0056/1122/SubA/ DIS/SP/21 z dnia 3 lutego 2022 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Edycja 2021.¹, w związku z § 12 ust. 2 pkt 16 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej², Minister Sportu i Turystyki³ przeprowadził kontrolę pozaplanową Gminy Kielce w zakresie weryfikacji sygnałów medialnych o nieprawidłowościach w realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 – obiekt certyfikowany”, realizowanego na podstawie ww. umowy.

Medialne sygnały o nieprawidłowościach dotyczyły pojawienia się na nowo przebudowanej bieżni stadionu lekkoatletycznego w Kielcach uwypukleń, które w niektórych miejscach uniemożliwiają korzystanie z bieżni, zagrażają korzystającym z obiektu sportowego oraz tworzą ryzyko wyłączenia z użytkowania nowo zmodernizowanego obiektu na kolejny rok. Ponadto, zarzucono niewłaściwą realizację prac finansowanych z udziałem środków publicznych przekazanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

Na podstawie § 14 ust. 15 umowy o dofinansowanie przekazuję Panu Prezydentowi niniejsze *Sprawozdanie z kontroli*.

I. PODSUMOWANIE

1. Ustalenia kontroli potwierdziły, że na nowo przebudowanej – ze środków publicznych, w tym dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – bieżni Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach ujawniły się wady i usterki techniczne w postaci uwypukleń.

¹ Dalej: „Umowa o dofinansowanie” albo „Umowa”.

² Dz. U. poz. 1638.

³ Dalej: „Minister” albo „minister właściwy ds. kultury fizycznej”.

2. Obiekt posiada wszystkie wymagane certyfikaty/świadectwa/atesty dotyczące materiałów i technologii użytych do wykonania i przebudowy nawierzchni bieżni lekkoatletycznej. W wyniku uzyskania pozytywnej oceny Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego PZLA 6 grudnia 2022 r. wydał Świadectwo nr 25/2022, stwierdzające, że usytuowanie i parametry urządzeń lekkoatletycznych zainstalowanych na stadionie są zgodne z wymaganiami World Athletics i PZLA. Świadectwo jest ważne do czasu przebudowy któregokolwiek z zainstalowanych na obiekcie urządzeń, zmiany w przepisach World Athletics lub zmiany wymagań PZLA dot. parametrów tych urządzeń, wymiany bądź modernizacji nawierzchni, nie dłużej niż do 31 grudnia 2034 r.

3. W toku kontroli ustalono, że modernizacja nawierzchni bieżni lekkoatletycznej została zrealizowana przez Wykonawcę przy współudziale, za zgodą Dyrektora MOSiR, Podwykonawców. Wykonawca robót modernizacyjnych udzielił czteroletniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy, obejmującej wykonane roboty budowlano-montażowe, wady i usterki przedmiotu umowy oraz urządzenia i elementy wyposażenia.

4. Zarządca stadionu – MOSiR Kielce niezwłocznie po ustaleniu wystąpienia usterek, tj. od 31 marca 2023 r., podjął działania mające na celu usunięcie stwierdzonych wad nawierzchni. Podwykonawcy, działający na rzecz Wykonawcy, wywiązali się z obowiązków naprawy nawierzchni i usunięcia usterek. Kilukrotnie prowadzone prace naprawcze były realizowane bezkosztowo dla MOSiR, w ramach gwarancji. Z uwagi na terminową realizację napraw pojawiających się usterek, na Wykonawcę nie zostały nałożone sankcje przewidziane w umowie o wykonawstwo w postaci kar umownych lub potrąceń z gwarancji ubezpieczeniowej.

5. Przeprowadzone przez kontrolerów 16 maja 2023 r. oględziny potwierdziły widoczne ślady dokonania napraw nawierzchni bieżni okrężnej (około 40 miejsc). Ponadto, stwierdzono na bieżni okrężnej jedno miejsce z wyrżnięciem. Na nawierzchni bieżni rozgrzewkowej nie stwierdzono żadnych pęcherzy/uwypukleń/wybrzuszeń/ nierówności.

Wg stanu na 16 maja 2023 r. istniała możliwość korzystania z bieżni przez kluby sportowe, szkoły, użytkowników indywidualnych, a także przeprowadzania zawodów lekkoatletycznych rangi ogólnopolskiej oraz innych imprez sportowych. Nie było też podstaw do wyłączenia jej z użytkowania w celu całkowitej wymiany nawierzchni. Powyższe potwierdza fakt, że 14 maja 2023 r. Stadion został dopuszczony przez Delegata Technicznego PZLA do przeprowadzenia ogólnopolskich zawodów lekkoatletycznych – XIV Memoriał Zdzisława Furmanka.

6. Ustalenia kontroli uzasadniają ocenę, że problem pojawiających się uwypukleń nawierzchni na Stadionie Lekkoatletycznym jest zarządzany, odpowiednie podmioty prowadzą właściwe działania i nie występuje konieczność skierowania pod adresem kontrolowanej Gminy Kielce zaleceń pokontrolnych.

II. USTALENIA

Umowa o dofinansowanie i rozliczenie realizacji zadania inwestycyjnego

7. Stadion Lekkoatletyczny w Kielcach, stanowiący własność Gminy Kielce, zarządzany jest przez jednostkę budżetową Gminy Kielce – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach (MOSiR)⁴.

8. Minister, na podstawie umowy nr 2022/0056/1122/SubA/DIS/SP/21 z 3 lutego 2022 r. o dofinansowanie ze środków FRKF zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Edycja 2021, przyznał na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 – obiekt certyfikowany” dofinansowanie w kwocie 2 500.000,00 zł, płatne w dwóch transzach w 2022 i 2023 r. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła ogółem 7 649 721,24 zł, w tym środki własne i inne 5 149 721,24 zł.

9. Gmina Kielce zrealizowała zadanie inwestycyjne, wykorzystując pełną kwotę dotacji (2 500.000,00 zł), zachowując procentowy udział dotacji, na poziomie określonym w umowie o dofinansowanie oraz w terminie ustalonym w umowie, tj. do 31 marca 2023 r.

10. Zakończenie inwestycji zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót budowlanych z 22 grudnia 2022 r. Odbiór końcowy obiektu sportowego został dokonany 22 grudnia 2022 r. przez Komisję składającą się z przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcy, Inwestora Zastępczego, Nadzoru autorskiego, Kierownika Obiektu oraz przedstawicieli MOSiR⁵. Jakość wykonanych robót i użytych materiałów Komisja oceniła jako dobrą, nie stwierdzono usterek oraz nie sformułowano uwag i zaleceń.

11. W ramach umowy o dofinansowanie wykonano:

- bieżnię rozgrzewkową o długości 150 m i szerokości 4,93 m oraz nawierzchnię syntetyczną,
- przebudowę bieżni okrężnej wraz z zakolami oraz wymianą nawierzchni sportowej bieżni,
- wymianę słupów oświetleniowych, zmianę lokalizacji słupów oświetleniowych oraz zamontowanie 10 sztuk słupów w ramach przebudowy instalacji oświetleniowej zalicznikowej.

Minister Sportu i Turystyki przyjął rozliczenie zadania inwestycyjnego 1 marca 2023 r. w zakresie rzeczowym i finansowym w pełnej wysokości przyznanego dofinansowania.

Doniesienia medialne

12. Doniesienia medialne dotyczyły pojawienia się uwypukleń na nowo przebudowanej bieżni o nawierzchni kauczukowej Mondo, które uniemożliwiają korzystanie z bieżni w tych miejscach, zagrażają korzystającym z obiektu sportowego oraz tworzą ryzyko wyłączenia z użytkowania nowo zmodernizowanego obiektu na kolejny rok. Ponadto, zarzucono niewłaściwą realizację prac dofinansowanych ze środków publicznych przekazanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

⁴ Przekazanie stadionu lekkoatletycznego w zarząd MOSiR na podstawie uchwał Rady Miasta Kielce z 20.03.2014 r. i 6.11.2014 r., Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Kielce dla Dyrektora MOSiR z 14.11.2019 r.

⁵ Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z 22.12.2022 r.

W audycji telewizyjnej i radiowej wskazano⁶, że „...w trakcie odbioru inwestycji w lutym nawierzchnia była gładka. Przemysław Chmiel, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyznał, że problemy z bieżnią pojawiły się już w marcu podczas pierwszych ciepłych dni. W trakcie odbioru inwestycji w lutym nawierzchnia była gładka.

- Źródłem problemu jest prawdopodobnie wilgoć skumulowana w podbudowie asfaltowej. Przy zwiększonych temperaturach i nasłonecznieniu powstaje para wodna, która powoduje powstanie bąbli na gumowej, a zarazem szczelnej nawierzchni MONDO - (powiedział).

Dyrektor MOSiR dodał, że wykonawca inwestycji został wezwany do usunięcia usterek. - Wybrzuszenia nawierzchni nie są na tyle duże, by nie można było z niej korzystać. Większość „bąbli” jest mała. W przypadku największych nawierzchnię wycinano, a następnie zalepiano - (opisuje).

- Mamy nadzieję, że wybrzuszenia uda się usunąć mniej inwazyjnymi metodami jeszcze do końca maja tego roku. W innym wypadku niezbędne będzie zerwanie nawierzchni i układanie jej od nowa. To jednak może spowodować, że stadion zostanie wyłączony z użytkowania na kolejny rok - (dodaje dyrektor miejskiej instytucji).

Przemysław Chmiel twierdzi, że miasto oraz MOSiR nie poniosą dodatkowych kosztów związanych z naprawą, ponieważ inwestycja jest zabezpieczona czteroletnią gwarancją”.

Weryfikacja sygnałów o nieprawidłowościach

Projekt budowlany

13. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy stadionu lekkoatletycznego kat. III, przy ul. Drogosza 1 w Kielcach z grudnia 2020 r. określał rozwiązania techniczne dla inwestycji oraz nakładał obowiązek użycia do wykonania nawierzchni bieżni materiałów posiadających wymagane certyfikaty/ świadectwa/ atesty/ raporty itp. nadane przez uprawnione podmioty, w szczególności:

- świadectwo Polskiego Związku Lekkoatletycznego określonych dla Stadionów Lekkoatletycznych kat. III,
- certyfikat World Athletics (IAAF) Class1,
- certyfikat produktowy (Product Certificate),
- autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji,
- raport z badania na zgodność z polską normą PN-EN 14877:2014,
- atesty higieniczne PZH.

14. W toku kontroli ustalono, że MOSiR posiada ww. certyfikaty/ świadectwa/ atesty/ raporty itp. dotyczące materiałów i technologii użytych do wykonania i przebudowy nawierzchni bieżni lekkoatletycznej.

15. W celu uzyskania Świadectwa PZLA stwierdzającego zgodność obiektu z wymaganiami World Athletics i PZLA, 24 i 27 października 2022 r. Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy (Zespół Certyfikacji Sprzętu i Badań Nawierzchni Sportowych) przeprowadził badanie „in situ” i laboratoryjne nawierzchni syntetycznej areny lekkoatletycznej Stadionu MOSiR.

⁶ Program TVP3 Kielce w dniu 10.05.2023 r. - „Inwestycyjna fuszerka na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach”, audycja radiowa w dniu 11 maja 2023 r. w Radiu Kielce.

W Raporcie z badań z 2 listopada⁷ stwierdzono, że nawierzchnia prefabrykowana Sportflex Super x 720 firmy MONDO spełnia wymagania World Athletics i PZLA w badanym zakresie. W Raporcie ujawniono jedną nierówność oraz dwie zastoiny wodne nie wpływające na dokonaną przez Instytut ocenę.

W wyniku uzyskania pozytywnej oceny Instytutu Sportu, 6 grudnia 2022 r. PZLA wydał Świadectwo nr 25/2022, stwierdzające, że usytuowanie i parametry urządzeń lekkoatletycznych zainstalowanych na stadionie lekkoatletycznym MOSiR Kielce przy ul. Drogosza 1, tj. ośmiotorowa bieżnia okrężna, dziewięciorowa bieżnia główna prosta i ośmiotorowa przeciwległa prosta, rów z wodą, dwie skocznie do skoku wzwyż, dwie dwukierunkowe skocznie do skoku o tyczce, dwie dwukierunkowe skocznie do skoku w dal, i trójskoku z oddzielnymi rozbiegami, trzy rzutnie do pchnięcia kulą z sektorami z nawierzchnią trawiastą, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem i dwie rzutnie do rzutu oszczepem są zgodne z wymaganiami World Athletics i PZLA.

Świadectwo jest ważne do czasu przebudowy któregośkolwiek z zainstalowanych na obiekcie urządzeń, zmiany w przepisach World Athletics lub zmiany wymagań PZLA dot. parametrów tych urządzeń, wymiany bądź modernizacji nawierzchni, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2034 r.

16. Zgodnie z ustalonymi przez PZLA zasadami, stadion w Kielcach został zaliczony do stadionów kategorii IIIA.

Potwierdzono, że na stadionie mogą być rozgrywane konkurencje lekkoatletyczne, tj. biegowe, chód sportowy, skok wzwyż, skok w dal, trójskok, skok o tyczce, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut młotem i rzut oszczepem.

Umowa o wykonawstwo zadania inwestycyjnego

17. W dniu 17 maja 2022 r. Gmina Kielce, reprezentowana przez Dyrektora MOSiR, zawarła z Wykonawcą⁸ wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 – obiekt certyfikowany”⁹. Termin realizacji umowy został określony do 31 stycznia 2023 r. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznano datę podpisania przez Gminę protokołu końcowego odbioru robót, po uzyskaniu świadectwa PZLA dla stadionu kat. III¹⁰. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w terminie ustalonym w umowie.

18. W toku kontroli ustalono, że Wykonawca udzielił czteroletniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy. Zgodnie z kartą gwarancyjną wystawioną przez Wykonawcę, gwarancja obejmuje wykonane roboty budowlano-montażowe, wady przedmiotu umowy oraz urządzenia i elementy wyposażenia. Gwarancja nie obejmuje swym zakresem urządzeń i materiałów, które objęte są oddzielną gwarancją producenta lub Wykonawcy. Karta gwarancyjna określa uszkodzenia niepodlegające gwarancji oraz sytuacje wstrzymania biegu terminu na dokonanie naprawy.

⁷ Raport z badań nr NB-02/06/2019/37

⁸ TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie.

⁹ Umowa nr NE/ZP/LS/22/2022, dalej: „umowa o wykonawstwo”.

¹⁰ Z uwagi na charakter robót, przedmiotowa modernizacja nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie.

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady zmniejszające użyteczność obiektu, ujawnione i zgłoszone pisemnie Wykonawcy w okresie gwarancyjnym oraz powstałe na skutek przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej.

W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Gminę. Umowa przewiduje kary umowne za zwłokę w usunięciu wad, a w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie Gmina może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Dodatkowo, w celu należytego zabezpieczenia wykonania umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 5% ceny brutto określonej w ofercie, tj. 379 806,07 zł w formie ubezpieczeniowej gwarancji¹¹ do kwoty 379 806,07 zł na okres od 3 lutego 2022 r. do 2 marca 2023 r. z tytułu wymagalnych roszczeń pieniężnych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz do kwoty 113 941,82 zł na okres od 3 marca 2023 r. do 15 lutego 2027 r. z tytułu wymagalnych roszczeń pieniężnych wynikających z nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego w okresie gwarancji i rękojmi.

Umowa z podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami na realizację nawierzchni bieżni lekkoatletycznej

19. Zgodnie z § 11 ust. 1 umowy o wykonawstwo z 17 maja 2022 r., zawartej pomiędzy Gminą Kielce a Wykonawcą¹², wykonawca mógł powierzyć realizację przedmiotu umowy podwykonawcy na podstawie zawartej umowy o podwykonawstwo. Warunkiem zlecenia robót podwykonawcy była zgoda Gminy. Wykonawca ponosił odpowiedzialność za działania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jak za swoje.

W ramach kontroli ustalono, że modernizacja nawierzchni bieżni lekkoatletycznej została zrealizowana przez Podwykonawcę, na podstawie umowy z 30 maja 2022 r. zawartej z Wykonawcą¹³, za zgodą Dyrektora MOSiR z 27 maja 2022 r. akceptującego warunki umowy oraz przystąpienie do realizacji zadania Podwykonawcy¹⁴. Ponadto niektóre elementy robót były realizowane przez dwóch dalszych podwykonawców, na podstawie umów o podwykonawstwo¹⁵ zawartych za zgodą Dyrektora MOSiR¹⁶.

Realizacja prac wykonanych przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców została potwierdzona protokołami częściowymi i końcowym odbioru robót przez Wykonawcę¹⁷.

Działania podjęte przez Gminę – chronologia podjętych czynności

20. W wyjaśnieniach Dyrektor MOSiR poinformował¹⁸, „...że w związku z pojawiającymi się wypukłościami na nowo położonej bieżni kauczukowej na Stadionie Lekkoatletycznym przy

¹¹ Ubezpieczeniowa gwarancja Nr D35/1247/2022/00531/00 z 13.05.2022 r.

¹² Umowa nr NE/ZP/LS/22/2022

¹³ Umowa nr 200263/O1P.

¹⁴ Pismo nr N. ZP. 2.26.63.2022.

¹⁵ Umowa o roboty budowlane nr 02/001/2022OS z 5.08.2022 r. wraz z aneksem, umowa o roboty budowlane nr 01/001/2022OS z 13.06.2022 r.,

¹⁶ Zgoda Dyrektora MOSiR z 5.08.2022 r. i 13.06.2022 r.

¹⁷ Protokół odbioru częściowego nr 1 z 22.08.2022 r., nr 2 z 31.10.2022 r., protokół odbioru końcowego z 22.12.2022 r.

¹⁸ Wyjaśnienia nr MOSiR/DN/014.31.2023 z 16.05.2023 r.

ul. Drogosza 1 w Kielcach, MOSiR Kielce podjął działania w celu usunięcia usterek. Po dwóch tygodniach użytkowania, w dniu 31 marca 2023 r. poinformowano telefonicznie podwykonawcę układającego nawierzchnię oraz wysłano do niego pismo¹⁹ informujące o zaistniałej sytuacji. Wykonawca podjął naprawę w dniach 6-7 oraz 10 kwietnia 2023 r. polegającą na podklejeniu miejscowych wybrzuszeń. Kolejne zgłoszenie telefoniczne miało miejsce w dniach 12.04.2023 r. dotyczące następnych pojawiających się wybrzuszeń. Wykonawca wykonał naprawę w dniach 22-23 kwietnia 2023 r. Następne zgłoszenie telefoniczne było w dniach 26.04.2023 r. dotyczące podłużnych wybrzuszeń nawierzchni. 27-29 kwietnia 2023 r. wykonawca wyciął wypiętrzone kawałki nawierzchni, a następnie w dniach 02-04 maja 2023 r. zostały wklejone nowe rolki wykładziny oraz namalowane linie torów i znaczniki. Ze względu na pojawiające się kolejne wybrzuszenia nawierzchni w dniu 9 maja 2023 r. zostało wystosowane pismo do Generalnego Wykonawcy z wezwaniem do usunięcia usterek do dnia 13 maja 2023 r. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca usunął usterki, co zostało potwierdzone protokołem z dnia 15 maja 2023 r.”²⁰.

Ponadto, Dyrektor MOSiR poinformował o uzyskaniu w rozmowie telefonicznej 16 maja 2023 r. od pracownika Instytutu Sportu informacji, że „...w każdym przypadku, gdzie kładziono nawierzchnię MONDO występowały lokalne wybrzuszenia, które były usuwane podobnymi metodami jakie zastosowano na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach.”²¹.

Z uwagi na terminową realizację napraw pojawiających się usterek, na Wykonawcę nie zostały nałożone sankcje przewidziane w umowie o wykonawstwo w postaci kar umownych lub potrąceń z gwarancji ubezpieczeniowej.

Stan aktualny - na dzień 16 maja 2023 r.

21. Przeprowadzone przez kontrolerów 16 maja 2023 r. oględziny w obecności Dyrektora MOSiR oraz Zastępcy Dyrektora MOSiR, potwierdziły widoczne ślady dokonania napraw nawierzchni bieżni okrężnej (około 40 miejsc) trzema metodami, tj.: nawiercania i korkowania, nacięć oraz w pięciu przypadkach wymiany elementów powierzchni bieżni. Ponadto, stwierdzono na bieżni okrężnej jedno miejsce z wybruszeniem. Na nawierzchni bieżni rozgrzewkowej nie stwierdzono żadnych pęcherzy/uwypukleń/wybrzuszeń/ nierówności²².

22. Wg stanu na 16 maja 2023 r. istniała możliwość bieżącego korzystania z bieżni przez kluby sportowe, szkoły, użytkowników indywidualnych, a także przeprowadzania zawodów lekkoatletycznych rangi ogólnopolskiej oraz innych imprez sportowych. Nie było też podstaw do wyłączenia jej z użytkowania w celu całkowitej wymiany nawierzchni. Powyższe potwierdza fakt, że 14 maja 2023 r. Stadion został dopuszczony przez Delegata Technicznego PZLA do przeprowadzenia ogólnopolskich zawodów lekkoatletycznych - XIV Memoriału Zdzisława Furmanka²³.

III. INFORMACJE O KONTROLI

¹⁹ Pismo nr L.dz./AL./01.07/1/23.

²⁰ Protokół z 15.05.2023 r.

²¹ Wyjaśnienia nr MOSiR/DN/014.31.2023 z 16.05.2023 r.

²² Protokół oględzin z 16.05.2023 r.

²³ Wyjaśnienia nr MOSiR/DN/014.31.2023 z 15.05.2023 r., wydruki ze strony internetowej MOSiR, wydruk z portalu echodnia.eu.

Kontrolę przeprowadził, upoważniony przez Ministra Sportu i Turystyki²⁴, Zespół kontrolujący w składzie:

- Piotr Popiel, główny specjalista w Departamencie Kontroli, kierownik Zespołu,
- Joanna Wojtaszek, główny specjalista w Departamencie Kontroli, członek Zespołu.

Czynności kontrolne przeprowadzono w terminie od 15 maja 2023 r. do 16 maja 2023 r.

Fakt przeprowadzenia czynności kontrolnych odnotowano w książce kontroli Gminy Kielce pod numerem 65.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą był Pan Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce od 6 listopada 2018 r.²⁵.

[akta kontroli: str. 1-235]

IV. ZALECENIA POKONTROLNE

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i oceny, w świetle właściwie podejmowanych działań przez zarządcę stadionu, nie formułuję zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie, wnoszę o poinformowanie Ministra Sportu i Turystyki o sposobie i dacie ostatecznego rozwiązania problemów związanych z nawierzchnią bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Lekkoatletycznym w Kielcach.

V. POUCZENIE

Zgodnie z § 14 ust. 16 umowy o dofinansowanie Wnioskodawca w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania z kontroli może przedstawić stanowisko.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w formie elektronicznej.

Kamil Bortniczuk

Minister Sportu i Turystyki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

²⁴ Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: 19/2023 i 20/2023 z 12.05.2023 r.

²⁵ Zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach z 6 listopada 2018 r. o wyborze Prezydenta Miasta Kielce.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	433491.1153770.1230473
Nazwa dokumentu	spr_DYR_Gmina Kielce.pdf
Tytuł dokumentu	spr_DYR_Gmina Kielce
Sygnatura dokumentu	DK-WK.0803.4.2023
Data dokumentu	24.05.2023 12:00:44
Skrót dokumentu	7C6B879985DAF1EED072E2771525582DE01D8C 4E
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	24.05.2023
Podpisane przez	Kamil Bortniczuk Minister
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rosińska Dorota, 22.05.2023 22:28:57, wersja 1.4 (Dyrektor, Sekretarz Stanu (SS), Departament Kontroli (DK)) Ministerstwo Sportu i Turystyki
Akceptacja	Rosińska Dorota, 22.05.2023 14:24:05, wersja 1.3 (Dyrektor, Sekretarz Stanu (SS), Departament Kontroli (DK)) Ministerstwo Sportu i Turystyki
Akceptacja	Popiel Piotr, 22.05.2023 08:54:58, wersja 1.0 (główny specjalista, Sekretarz Stanu (SS), Wydział Kontroli (DK-WK)) Ministerstwo Sportu i Turystyki
Akceptacja	Wojtaszek Joanna, 22.05.2023 08:43:27, wersja 1.0 (główny specjalista, Sekretarz Stanu (SS), Wydział Kontroli (DK-WK)) Ministerstwo Sportu i Turystyki

	EZD 3.112.1.1.
Data wydruku:	25.05.2023 09:37:22
Autor wydruku:	Popiel Piotr