

| ID | Nazwa zadania | Duration | Start | Finish | 21 Feb 18.02.21 | 11 April 03.04.21 | 01 June 03.06.21 | 21 July 05.07.21 | 11 Septem 06.09.21 | 01 Novem 08.11.21 | 21 Decem 10.12.21 | 11 Feb 02.02.22 | 01 April 03.04.22 | 21 May 05.05.22 | 11 July 07.07.22 | 01 Septem 09.09.22 | 21 October 10.10.22 | 11 Dec 12.12.22 |
|----|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko | 422 days | Wed 03.06.20 | Thu 13.01.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Złożenie wniosku o zmianę wydanie PNRI | 0 edays | Fri 15.01.21 | Fri 15.01.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zmiana pozwolenia na realizację (PNRI) | 90 edays | Fri 15.01.21 | Thu 15.04.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ostateczność decyzji PNRI | 43 edays | Thu 15.04.21 | Fri 28.05.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Plan pozyskania nieruchomości I przesiedleń | 1170 days | Mon 02.01.17 | Mon 28.06.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu | 7 edays | Thu 07.11.19 | Thu 14.11.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Badanie socjoekonomiczne | 15 edays | Mon 17.02.20 | Tue 03.03.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Opracowanie studium socjoekonomicznego | 7 edays | Tue 03.03.20 | Tue 10.03.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Przygotowanie PPNiP | 21 edays | Tue 24.03.20 | Tue 14.04.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Przekazanie do Klienta | 0 days | Tue 14.04.20 | Tue 14.04.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Analizy Klienta i aktualizacje | 113 edays | Tue 14.04.20 | Wed 05.08.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Przekazanie do BKP | 0 days | Wed 05.08.20 | Wed 05.08.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Analizy BKP i aktualizacje | 44,38 edays | Wed 05.08.20 | Fri 18.09.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Uzyskanie "OK" Banku Światowego na potrzeby upublicznienia PPNiP | 6 edays | Fri 18.09.20 | Thu 24.09.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Upublicznienie PPNiP i konsultacje społeczne | 23 edays | Mon 26.10.20 | Wed 18.11.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych | 8 edays | Wed 18.11.20 | Thu 26.11.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Uzyskanie "NO" Banku Światowego dla PPNiP | 7 edays | Thu 26.11.20 | Thu 03.12.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Pozyskanie nieruchomości | 1170 days | Mon 02.01.17 | Mon 28.06.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Wyceny ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości (TO) po zmianie decyzji PNRI | 60 edays | Thu 15.04.21 | Mon 14.06.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania | 31 edays | Fri 28.05.21 | Mon 28.06.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Wyплаты odszkodowań za TO po zmianie decyzji PNRI | 31 edays | Fri 28.05.21 | Mon 28.06.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań za zajęcia stałe | 1208 edays | Mon 02.01.17 | Fri 24.04.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Wyплаты odszkodowań za zajęcia stałe | 921 days | Thu 20.07.17 | Thu 28.01.21 | | | | | | | | | | | | | | |