

Identyfikator	Nazwa projektu	Opis projektu	Województwo	Typ projektu	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Data aktualizacji	Wartość budżetu (zł)	Wartość wydatków (zł)	Procent wydatków	Stwierdzono	Uwagi												
41	1264. Budowa obwodnicy Wiatwa S10	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy miasta Wiatwa w ciągu drogi krajowej nr 10	Szczecin	nowy	18.11.2015	18.06.2018	26.05.2019	—	—	—	—	—												
697	1364. Budowa obwodnicy Wiatwa S10	Budowa obwodnicy miasta Wiatwa w ciągu drogi krajowej nr 10 - kontynuacja	Szczecin	Okres Przewidywalna Realizacja	18.09.2020	31.10.2020	15.04.2021	—	—	—	—	—												
731	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz - Toruń	1. wepł. Budowa Poludnie (bez wepł.) - wepł. Budowa Emilianowa (z wepł.)	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	21.11.2024	24.08.2026	24.08.2026	06.05.2027	Przebudowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Emilianowa z odcinkiem 2"	410 820 000,00	410 820 000,00	100	5,54	5,54	brak wyemagowanych									
433	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz - Toruń	2. wepł. Solec (z wepł.) - wepł. Toruń Zachód (bez wepł.)	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	24.08.2026	18.04.2026	—	10.07.2021	Projekt budowy drogi ekspresyjnej S10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 2 wepł. Solec (z wepł.)	425 809 442,50	425 809 442,50	100	10,08	10,08	brak wyemagowanych									
733	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz - Toruń	3. wepł. Budowa Emilianowa (bez wepł.) - wepł. Solec (bez wepł.)	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	02.08.2026	08.08.2026	—	01.09.2021	Projekt budowy drogi ekspresyjnej S10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 2 wepł. Emilianowa (bez wepł.)	239 835 489,69	239 835 489,69	100	7,47	9,55	brak wyemagowanych									
732	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz - Toruń	4. wepł. Toruń Zachód - wepł. Toruń Południe	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	20.03.2027	20.03.2027	—	20.01.2028	Projekt budowy drogi ekspresyjnej S10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 4 wepł. Toruń Zachód - wepł. Toruń Południe	339 949 475,71	339 949 475,71	100	4,56	8,42	brak wyemagowanych									
249	1288. Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w Koszalinie Zachód (bez wepł.) - w. Bobolice	1. wepł. Koszalin Zachód - wepł. Zagrze Pomorskie (z wepł.)	Szczecinek	Okres Gwarancji	05.07.2021	31.08.2023	31.08.2023	27.09.2024	29.01.2029	Budimex SA	536200187	04.03.2020	—	Zapoznowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Koszalin Zachód (bez wepł.) - wepł. Zagrze Pomorskie (z wepł.)"	579 829 540,00	593 843,16	600 990,87	10	99,93	100	300			
528	1288. Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w Koszalinie Zachód (bez wepł.) - w. Bobolice	2. wepł. Zagrze Pomorskie (bez wepł.) - wepł. Koszalin Południe (z wepł.)	Szczecinek	Okres Gwarancji	05.07.2021	07.08.2023	05.09.2023	02.07.2024	04.11.2028	Mastrolat Warszawa SA	526200495	07.02.2020	—	Zapoznowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Zapoznowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Koszalin Zachód (bez wepł.) - wepł. Zagrze Pomorskie (z wepł.)"	478 201 049,24	559 848,98	100	100	28	28				
559	1288. Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w Koszalinie Zachód (bez wepł.) - w. Bobolice	3. wepł. Koszalin Południe (bez wepł.) - wepł. Bobolice (z wepł.)	Szczecinek	Okres Przewidywalna Realizacja	07.07.2021	04.09.2023	04.09.2023	21.10.2028	—	Mitrus SA, Kobiarnia SA	836170207, 953234789	04.03.2020	—	Zapoznowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Zapoznowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Koszalin Zachód (bez wepł.) - wepł. Bobolice (z wepł.)"	450 000 000,00	526 500,00	99,94	99,94	28	28				
250	1292. Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w Bobolicach (bez wepł.) - w. Szczecinek Północ (z wepł.)	Budowa drogi S11 na odcinku Bobolice - Szczecinek	Szczecinek	w trakcie realizacji	03.04.2024	30.07.2026	30.07.2026	—	25.11.2021	Przebudowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Koszalin Zachód (bez wepł.) - wepł. Bobolice (z wepł.)"	649208506	—	—	—	1 507 000 000,00	1 139 800,00	10	5,6	33	99				
300	1296. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	Szczecinek	Okres Przewidywalna Realizacja	28.08.2017	15.04.2019	10.08.2019	07.12.2023	—	Eurovia Polska SA, Wiatrus SA	435000517, 520015146	13.11.2018	—	—	—	322 817 734,32	331 176,79	345 434,98	10	100	100	99		
406	1303. Budowa drogi S11 Pila - Pleszew, odc. Oborniki - wepł. Pleszew Północ w ramach zmodernizacji drogi woj. wiodącej	Budowa drogi S11 Pila - Pleszew, odc. Oborniki - wepł. Pleszew Północ w ramach zmodernizacji drogi woj. wiodącej	Poznań	w trakcie realizacji	03.04.2019	03.08.2019	03.08.2019	07.02.2023	07.03.2023	Kobiarnia SA, Mitrus SA	953234789, 836170207	—	—	Zapoznowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Koszalin Zachód (bez wepł.) - wepł. Bobolice (z wepł.)"	883 456 675,21	853 456,68	955 871,48	10	0	2	brak wyemagowanych			
61	1324. S11 Zachodnia obwodnica Poznania, odc. pn. Zdobycha - A2 (wepł. Gwarant)	ARCHIWALNY: Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. pn. Zdobycha - A2 (wepł. Gwarant)	Poznań	zakończona	06.06.2014	20.12.2014	19.08.2015	25.07.2016	—	Skanska SA	779000125	18.11.2014	—	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi krajowej nr 511 na odcinku Zdobycha - A2 (wepł. Gwarant)	140 248,08	140 248,08	100	100	100	99				
27	1312. Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S11	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S11 Muzakowice - Jarocin	Poznań	Okres Gwarancji	05.12.2014	18.08.2017	15.11.2017	10.04.2019	01.09.2022	Budimex SA	526200187	18.11.2014	—	Zapoznowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11"	293 395 835,75	331 078,40	313 933,54	3	98,6	99,79	79			
33	1316. Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkopolskiego w ciągu S11	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkopolskiego w ciągu S11 etap I	Poznań	Okres Gwarancji	08.11.2014	10.07.2017	10.07.2017	31.03.2028	20.09.2022	Duna Polska SA	6750001573	10.10.2014	—	Zapoznowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkopolskiego w ciągu drogi ekspresyjnej S11 (I etap)"	284 264 227,07	304 162,77	3	100	100	100	brak wyemagowanych			
863	1340. Budowa drogi S11 Ostrow Wlkopolski - Kępno	Odnowienie drogi nr 1037 w woj. wielkopolskim	Poznań	Okres Gwarancji	17.07.2027	17.07.2027	—	—	—	Mitrus SA	836170207	—	—	—	69 076 290,50	69 076,30	77 365,45	10	0	0,85	brak wyemagowanych			
31	1344. Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap I	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap I	Poznań	Okres Gwarancji	03.11.2016	07.08.2018	07.08.2018	13.09.2019	06.06.2023	Budimex SA	526200187	07.10.2015	—	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresyjnej nr 511 - odcinek I	66 032 736,00	66 032,71	73 126,75	10	106,69	100	brak wyemagowanych			
332	1348. Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II	Poznań	Okres Gwarancji	04.07.2019	03.05.2021	03.09.2021	24.07.2022	18.10.2026	Przebudowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11"	649208506	02.10.2017	—	Zapoznowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11"	122 606 490,28	122 606,49	149 233,69	10	100	100	99			
111	1352. Budowa drogi ekspresyjnej S12 odcinek granica woj. opolskiego z wyłączeniem obwodnicy Chlewna	1. odc. Kępno - Siemieniec	Opole	w trakcie realizacji	28.03.2028	28.03.2028	—	12.04.2029	—	Pobas sp. z o.o.	7750001125	—	—	Budowa drogi ekspresyjnej S12 odcinek granica woj. opolskiego z wyłączeniem obwodnicy Chlewna, odc. Kępno - Siemieniec	375 650 011,00	420 728,01	0	0	0	0	0	0	brak wyemagowanych	
818	1352. Budowa drogi S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego z wyłączeniem obwodnicy Chlewna	1. odc. Gatarów - początek obwodnicy Chlewna	Opole	w trakcie realizacji	26.04.2028	26.04.2028	—	—	—	Mitrus SA, Kobiarnia SA	836170207, 953234789	—	—	Budowa drogi ekspresyjnej S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego z wyłączeniem obwodnicy Chlewna, odc. n. Gatarów - początek obw. Chlewna	464 841 426,57	520 734,40	10	0	0	0	0	0	brak wyemagowanych	
817	1352. Budowa drogi S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego z wyłączeniem obwodnicy Chlewna	1. odc. Siemieniec - Gatarów	Opole	w trakcie realizacji	14.07.2028	14.07.2028	—	—	—	Mitrus SA, Kobiarnia SA	836170207, 953234789	—	—	Zapoznowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi ekspresyjnej S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego z wyłączeniem obwodnicy Chlewna, odc. Siemieniec - Gatarów"	577 556 748,89	646 863,56	10	0	0	0	0	0	0	brak wyemagowanych
365	1364. Budowa obwodnicy Chlewna w ciągu dl 11	Budowa obwodnicy Chlewna w ciągu dl 11	Opole	Okres Gwarancji	16.01.2023	20.11.2022	20.07.2023	15.03.2024	10.10.2028	Mitrus SA, Kobiarnia SA	836170207, 953234789	20.05.2019	—	Zapoznowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Chlewna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)"	667 662 363,55	667 662,36	798 230,84	3	99	100	95			
370	1380. Budowa drogi ekspresyjnej S12 odcinek granica woj. kieleckiego - wepł. Wieruszów (z wepł.)	1. gr. wepł. kielecki - wepł. Przytucho (bez wepł.)	Warszawa	w trakcie realizacji	09.12.2028	09.12.2028	—	—	—	Budimex SA	526200187	—	—	Projekt budowy drogi ekspresyjnej S12 odcinek granica woj. kieleckiego - wepł. Przytucho (bez wepł.) - odcinek 1 gr. wepł. kielecki - wepł. Przytucho (bez wepł.)	452 092 429,83	509 343,52	10	1,48	102	102				
853	1380. Budowa drogi ekspresyjnej S12 odcinek granica woj. kieleckiego - wepł. Wieruszów (z wepł.)	2. wepł. Przytucho (z wepł.) - wepł. Wieruszów (z wepł.)	Warszawa	w trakcie realizacji	17.08.2028	17.08.2028	—	—	—	Mitrus SA, Kobiarnia SA	836170207, 953234789	—	—	Projekt budowy drogi ekspresyjnej S12 odcinek granica woj. kieleckiego - wepł. Przytucho (z wepł.) - wepł. Wieruszów (z wepł.)	597 392 518,08	669 076,62	10	1,78	102	102	brak wyemagowanych			
64	1388. Budowa drogi S12 Lublin - Doruchów odcinek Północ - Doruchów (z wyłączeniem obwodnicy Chlewna)	1. Północ (obwodnica) - odcinek WD 08 (wraz z odcinkiem)	Lublin	w trakcie realizacji	26.05.2027	26.05.2027	—	26.08.2028	Przebudowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Chlewna w ciągu drogi ekspresyjnej S12"	649208506	—	—	—	Projekt budowy drogi ekspresyjnej S12 Lublin - Doruchów na odcinku Północ - Doruchów z wyłączeniem obwodnicy Chlewna, odc. Północ - Doruchów	357 807 755,85	408 847,73	10	1,28	1,31	102	102	brak wyemagowanych		
243	1388. Budowa drogi S12 Lublin - Doruchów odcinek Północ - Doruchów (z wyłączeniem obwodnicy Chlewna)	2. Chlewna (z Chlewna Zachód - bez wepł.) - Doruchów	Lublin	w trakcie realizacji	26.05.2027	26.05.2027	—	26.05.2028	Przebudowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Chlewna w ciągu drogi ekspresyjnej S12"	649208506	—	—	—	Projekt budowy drogi ekspresyjnej S12 Lublin - Doruchów na odcinku Północ - Doruchów z wyłączeniem obwodnicy Chlewna, odc. Chlewna - Doruchów	1 000 000 000,00	1 120 000,00	10	2,76	2,97	100				
240	1388. Budowa drogi S12 Lublin - Doruchów odcinek Północ - Doruchów (z wyłączeniem obwodnicy Chlewna)	3. odc. WD 15 (wraz z odcinkiem) - Chlewna Zachód (bez wepł.)	Lublin	w trakcie realizacji	19.06.2027	19.06.2027	—	—	—	Secol Corporation	(CZ) 81120151647290000	—	—	Projekt budowy drogi ekspresyjnej S12 Lublin - Doruchów na odcinku Północ - Doruchów z wyłączeniem obwodnicy Chlewna, odc. WD 15 (wraz z odcinkiem) - Chlewna Zachód (bez wepł.)	760 528 775,59	851 243,43	10	2,18	2,17	100				
462	1392. Budowa obwodnicy Chlewna w ciągu S12	Budowa obwodnicy Chlewna w ciągu S12	Lublin	w trakcie realizacji	03.07.2023	14.12.2024	14.12.2024	—	—	Strabag sp. z o.o.	5210421928	14.06.2021	—	Projekt budowy obwodnicy Chlewna w ciągu drogi ekspresyjnej S12	441 542 914,46	517 073,21	10	19,94	48	110				
493	1396. S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	wepł. "Łódź Lubliński" (z wepł.) - wepł. "Łódź Teofilów" (z wepł.)	Łódź	Okres Gwarancji	05.10.2018	05.12.2021	12.12.2022	21.12.2023	28.03.2027	Budimex SA, Strabag sp. z o.o.	526200187, 5210421928	05.10.2018	—	Projekt budowy drogi ekspresyjnej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A - Odcinek I wepł. "Łódź Lubliński" - wepł. "Łódź Teofilów". Zad. B - Odcinek II wepł. "Łódź Lubliński" - wepł. "Łódź Teofilów". Zad. C - Odcinek III wepł. "Łódź Lubliński" - wepł. "Łódź Teofilów". Zad. D - Odcinek IV wepł. "Łódź Lubliński" - wepł. "Łódź Teofilów".	551 801 101,49	633 551,67	669 832,77	10	99,89	100	99			
494	1396. S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	wepł. "Łódź Teofilów" (bez wepł.) - Odc. 91 w m. Sławk	Łódź	Okres Gwarancji	22.08.2019	22.04.2023	18.07.2023	06.12.2024	19.07.2028	Secol Corporation	(CZ) 81120151647290000	22.08.2019	—	Projekt budowy drogi ekspresyjnej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. B - Odcinek II wepł. "Łódź Lubliński" - wepł. "Łódź Teofilów".	724 464 051,21	733 827,23	847 230,88	3	99,34	100	92			
454	1404. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - EN (S61) odc. Olsztyn - Biłgoraj (budowa drogi przed)	2. Barczewo - Biłgoraj (budowa drogi przed)	Olsztyn	w trakcie realizacji	13.06.2028	13.06.2028	—	—	—	PDR SA	521205494	—	—	Zapoznowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi ekspresyjnej S16 Olsztyn (S51) - EN (S61) odc. Olsztyn - Biłgoraj (budowa drogi przed)"	465 929 415,08	511 747,74	10	10	115	115				
273	1404. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - EN (S61) odc. Olsztyn - Biłgoraj (budowa drogi przed)	3. Olsztyn Wschód - Barczewo	Olsztyn	w trakcie realizacji	13.07.2028	13.07.2028	—	25.09.2024	—	Budimex SA	526200187	—	—	Zapoznowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi ekspresyjnej S16 Olsztyn (S51) - EN (S61) odc. Olsztyn - Biłgoraj (budowa drogi przed)"	507 412 682,28	568 302,20	10	4,47	100	100				
276	1408. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - EN (S61) odc. Borki Wschód - Mławy	Borki Wschód - Mławy	Olsztyn	w trakcie realizacji	15.07.2023	28.11.2023	28.11.2023	31.07.2029	—	PDR SA	521205494	28.05.2020	—	Zapoznowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi ekspresyjnej S16 Olsztyn (S51) - EN (S61) odc. Borki Wschód - Mławy"	635 887 983,17	625 887,98	738 286,94	10	91,34	99,9	100			
488	1414. Budowa drogi S16 EN - Białystok, odc. Krzywki - Krzywki	Krzywki - Krzywki (zn. 4865)	Białystok	w trakcie realizacji	14.05.2028	14.05.2028	—	11.07.2028	—	Mitrus SA, Kobiarnia SA	836170207, 953234789	—	—	Projekt budowy drogi ekspresyjnej S16 EN - Białystok, odc. Krzywki - Krzywki"	314 700 000,00	352 446,00	10	2,9	0	0	0	0	0	brak wyemagowanych
392	1424. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Załęcze) - Warszawa (w. Lubelska)	w. Lubelska	Warszawa	Okres Przewidywalna Realizacja	16.10.2017	25.10.2020	30.09.2021	24.11.2025	—	PDR SA	522205494	25.07.2017	—	Projekt budowy wepł. "Lubelska" w ramach projektu "Budowa obwodnicy S17 12 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniową"	100 392 725,35	105 999,16	203 720,25	10	99,83	100	100	brak wyemagowanych		
391	1424. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Załęcze) - Warszawa (w. Lubelska)	w. Załęcze(DZ) - w. Lubelska (bez wepł.)	Warszawa	w trakcie realizacji	05.11.2018	30.04.2021	05.10.2022	30.04.2026	—	Wiatrus SA	520615146	22.11.2017	—	Projekt budowy drogi ekspresyjnej S17 na odcinku wepł. "Załęcze" (z wepł.) - wepł.										

116	2782. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraśnik	rozwiązano	02.01.2017	23.06.2019	23.06.2019		Vital Gdynia SA, Kieleckie Przedsiębiorstwo Robot Drogowych sp. z o.o. w restrukturyzacji	583000999; 9591368379	23.11.2016	—	Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73	79 734 244,75		85 315,64	10	9,88	12,86	brak wymaganych danych
502	2782. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraśnik	Okręg Gwarancyjny	10.07.2018	10.04.2020	30.06.2020	22.06.2026	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Barimex sp. z o.o., Ar-Bud sp. z o.o., Doro Anstalt OH & Malygijni KH	6271818847; 620240432; 1941010; 09-105290	10.07.2018	—	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK 73 - roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie	102 071 364,02	106 154,22	106 154,22	10	98,69	100	102
83	2798. Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu dk nr 74	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu dk nr 74	Łódź	Okręg Gwarancyjny	19.12.2014	01.04.2017	31.03.2017	17.11.2017	Strabag sp. z o.o.	5210421928	01.12.2014	—	Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8.	177 880 253,76		215 131,87	10	121,06	100	brak wymaganych danych
62	2802. Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74	Łódź	Okręg Gwarancyjny	02.02.2015	15.04.2017	23.12.2016	30.07.2018	Budimex SA	5261001187	31.12.2014	—	Budowa obwodnicy m. Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8.	145 651 197,27		155 846,78	10	105,65	105,65	brak wymaganych danych
683	2814. Budowa obwodnicy Droszki w ciągu dk 74	Budowa drogi II. GP - obwodnicy m. Droszki w ciągu DK 74	Łublin	w trakcie realizacji	08.08.2021	17.05.2025	17.05.2025		Mosty Łódź SA, Antek II sp. z o.o., PBI Infrastruktura SA	727012690; 921020700; 815165524		—	Zamówienie powierza z wykonawcą zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą „Budowa drogi krajowej nr 74 na odcinku zwanym Lubelski – Trępiel od km 214+000 do km 220+140 wraz z budową obwodnicy drogi”	47 680,03		47 680,03	10	29,97	71,06	brak wymaganych danych
682	2824. Budowa obwodnicy Garajca na drodze Nr 74	Budowa obwodnicy Garajca na drodze Nr 74	Łublin	w trakcie realizacji	17.05.2027	17.05.2027			Antek II sp. z o.o., Mosty Łódź SA	921020700; 727012690		—	Projekt budowy obwodnicy m. Garajca w ciągu drogi krajowej nr 74 od km 235+075 do km 242+615; dł. ok. 6,535 km	119 072 200,09		133 360,86	10	4,22	5,61	brak wymaganych danych
445	2840. Budowa dk 75 Niska GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz, odc. I - etap łącznika „brzeskiego”	Odc. I - II etap łącznika „brzeskiego”	Kraśnik	w trakcie realizacji	27.09.2022	23.05.2024	05.10.2024	05.09.2029	Europa Polska SA	630000027	23.11.2020	—	Zaproszotowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku brzesko Nowy Sącz odc. I - II etap łącznika Brzeskiego”	98 321 280,00		117 462,51	10		98	brak wymaganych danych
216	2852. Budowa obwodnicy Sławowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik - Przemyl	Budowa obwodnicy Sławowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik - Przemyl	Rańszewo	Okręg Pracy i Rozwoju Kontrolny	10.05.2019	30.03.2021	22.05.2021	29.04.2024	Motostroi Warszawa SA, Acciona Construcción SA	526204995; 053 481618108	10.08.2017	—	„Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Sławowej Woli i Niska w ciągu DK-77 (8. ok. 15,3 km) wraz z infrastruktura techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi”	199 189 215,22		223 086,44	10	99,92	99,92	100
117	2860. Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siemierz - Poręba - Zawiercie (konowka) od km 105+638 do km 122+500	1. Obwodnica Poręby i Zawiercia - Odcinek I: Siemierz - Poręba - Zawiercie (konowka)	Katowice	w trakcie realizacji	09.03.2021	23.04.2023	25.04.2025	01.07.2028	Kobylarna SA, Mielud SA	953234786; 8361702207	23.12.2019	—	„Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siemierz - Poręba - Zawiercie (konowka) - od km 105+638 do km 122+500”	414 708 742,10		485 209,23	10	79,42	81,07	100
338	2864. Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. w m. Zawiercie (konowka - Żerkowice) od km 122+500 do km 129+569	2. Obwodnica Poręby i Zawiercia - Odcinek 2: odcinek w m. Zawiercie (Żerkowice - Żerkowice)	Katowice	w trakcie realizacji		18.03.2028	18.03.2028		Poliqua sp. z o.o.	775000115		—		234 202 298,79	234 202,30	262 306,57	10		142	
648	2868. Budowa obwodnicy Kroczyce w ciągu drogi krajowej nr 78	Budowa obwodnicy Kroczyce w ciągu drogi krajowej nr 78	Katowice	w trakcie realizacji	25.10.2024	12.04.2027	12.04.2027		NDS SA	5851451923		—	Budowa obwodnicy miejscowości Kroczyce w ciągu drogi krajowej nr 78	162 308 764,85	162 308 764,85	181 785,82	10			brak wymaganych danych
513	2892. Budowa obwodnicy Lipka w ciągu drogi krajowej nr 79	Budowa Obwodnicy Lipka w ciągu drogi krajowej nr 79	Warszawa	w trakcie realizacji	17.07.2021	10.05.2024	19.05.2025	22.06.2029	Budimex SA	5261001187	10.12.2020	—	Projekt i budowa obwodnicy Lipka w ciągu drogi krajowej nr 79	109 917 810,82		128 831,42	10	44,5	72,04	78
258	2904. Budowa obwodnicy Zakrzewo na drodze nr 79	Budowa obwodnicy Zakrzewo na drodze nr 79	Katowice	w trakcie realizacji	21.08.2023	21.08.2027	21.08.2027	21.08.2032	Budimex SA	5261001187		—	Zaproszotowanie i wykonanie zadania pod nazwą: „Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zakrzewo w ciągu drogi krajowej nr 79”	675 797 906,85		756 899,66	10	9,27	25,62	67
252	2910. Budowa stałego połączenia obwodnicy pomiędzy wyjazdami Uszami i Wąsami w Samotnicy - budowa tunelu pod Świątynią	Uspokojenie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyjazdami Uszami i Wąsami w Samotnicy - budowa tunelu pod Świątynią	Szczecin	Okręg Pracy i Rozwoju Kontrolny	12.11.2019	17.09.2022	28.12.2022	14.08.2028	Górnictwo i Energetyka Piekarni SA, POKR Bau GmbH, POKR SA	820000100; 41113891100; 41113891100	17.09.2018	—	Zaproszotowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Uspokojenie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyjazdami Uszami i Wąsami w Samotnicy - budowa tunelu pod Świątynią”	793 186 990,32		864 579,17	10	100	100	100
101	2976. Budowa obwodnicy Łarkusa w ciągu DK nr 94	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Łarkusa w ciągu DK 94	Rańszewo	Okręg Gwarancyjny	20.11.2019	18.09.2021	18.09.2021	12.04.2023	Budimex SA	5261001187	18.05.2018	—	Kontynuacja budowy przy optymalizacji robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Katowice - Krosno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi odc. Łarkus - Chuchów km od 613+767,30 do 615+589,86	115 847 768,51	128 452,59	128 452,59	10	99,94	100	brak wymaganych danych
145	Budowa dk 47 Raków Złoty - Złoczona na odc. Raków - Nowy Targ km 5+064,20 - km 21+000,00	Budowa DK nr 47 Raków Złoty - Złoczona na odc. Raków - Nowy Targ km 5+064,20 - km 21+000,00	Kraśnik	w trakcie realizacji	25.06.2020	19.10.2023	25.10.2024	24.12.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Interop sp. z o.o.	6493086506	19.09.2018	—	Zaproszotowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Raków Złoty - Złoczona na odcinku Raków - Nowy Targ od km. km 5+064,20 do km ok. 21+000; długości ok. 15,13 km	880 100 611,23	907 836,88	1 144 130,79	10	93,89	95	brak wymaganych danych
141	Budowa obwodnicy Walbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (odcinek pomocniczy)	Budowa obwodnicy Walbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (odcinek pomocniczy)	Wrocław	Okręg Pracy i Rozwoju Kontrolny	12.04.2019	04.06.2021	21.11.2021	21.11.2023	Budimex SA	5261001187		—	Budowa Obwodnicy Walbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 w zakresie realizacji odcinka pomocniczego	28 422,67		33 287,72	10	105,9	100	brak wymaganych danych
386	Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzką 961 w Poroninie	ARCHIWALNY: Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzką 961 w Poroninie	Kraśnik	Okręg Gwarancyjny	17.10.2016	10.08.2018	30.11.2018	30.10.2025	Europa Polska SA, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Barimex sp. z o.o.	630000027; 6291858847		—		43 869,00		43 869,00	10	99	100	100
801	Kompleksowe poprawa układu komunikacyjnego na odcinku DK7 Kraków - Libierz - Gaj	Kompleksowe poprawa układu komunikacyjnego na odcinku DK7 Kraków - Libierz - Gaj	Katowice	w trakcie realizacji	29.08.2023	31.05.2027	31.05.2027	14.07.2037	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne MB Podbielkow sp. z o.o.	540000066		—	Zaproszotowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Kompleksowa poprawa układu komunikacyjnego na odcinku DK7 Kraków - Libierz - Gaj”	149 557 670,46		167 504,59	10		18	brak wymaganych danych
102	Rozbudowa DK 28 na odcinku Przemyl - Miedyka	ARCHIWALNY: Rozbudowa dk 28 na odc. Przemyl - Miedyka	Rańszewo	w trakcie realizacji	05.08.2020	18.07.2022	18.07.2022	03.08.2027	Europa Polska SA	630000027		—	„Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Złoty - Miedyka od km 351+793,00 do km 358+844,26; dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi”	106 435,80		106 435,80	10	100	100	brak wymaganych danych
542	Rozbudowa DMS na odcinku Legionowo - Zagrze	Rozbudowa DMS na odcinku Legionowo - Zagrze	Warszawa	w trakcie realizacji	28.06.2022	18.06.2024	18.06.2024	11.07.2029	Przedsiębiorstwo Budowni Drog i Mostów sp. z o.o., Targel SA	823010002; 9720959465	18.12.2020	—	„Projekt i robota drogi krajowej nr 65 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zagrze Północny”	104 840 229,02		218 221,06	10	17,22	26,91	46
769	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	Gdynia	w trakcie realizacji	30.08.2022	02.05.2024	26.08.2024					—	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	167 272 552,30	169 918 231,08	187 345,26	10	34,3	44	brak wymaganych danych