



Olsztyn, 2 grudnia 2022 r.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ZK-I.431.5.2022

Pan
Piotr Rakoczy
Wójt Gminy Janowiec Kościelny

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224), przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontroli przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym, 13-111 Janowiec Kościelny 62. W okresie objętym kontroli stanowiska pełnili:

- Piotr Rakoczy — Wójt Gminy Janowiec Kościelny.
- Wiesława Samsel – Skarbnik Gminy Janowiec Kościelny

Kontroli przeprowadzili pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko — Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie:

- Aleksandra Mariak — inspektor wojewódzki (legitymacja służbowa Nr 33/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko — Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie), na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr FK- IV.0030.704.2022 z dnia 15 września 2022 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko — Mazurskiego.
- Kamil Niemczuk — inspektor wojewódzki (legitymacja służbowa nr 55/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko — Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie), na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr FK- IV.0030.705.2022 z 15 września 2022 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego.

Kontrolę przeprowadzono dnia **27 września 2022 r.**

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 5/2022.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy ogólnej budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa, w wysokości 381600,00 zł przyznanej w roku 2021.
- okres objęty kontrolą: rok 2021

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oraz w związku z art. 175 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i w związku

art. 14 ust. 1 i ust. 2, art. 20 a i art. 26 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 261)

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność kontrolowanej jednostki w materii objętej kontroli ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

W ramach przedmiotu kontroli dokonano sprawdzenia poszczególnych etapów przedsięwzięcia pn.:

— „Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

1. Na etapie planowania przedsięwzięć ustalono, że:

a) Podstawa podpisania umowy było Zarządzenie nr 198 Prezesa Rady Ministrów znak P-06121-195-21 z dnia 28 września 2021 r. określające wysokość dotacji na nie więcej niż 381600,00 zł, zrealizowanej zgodnie z umową nr ZK-I.6334.11.3.2021 z dnia 8 października 2021 r., zawarta pomiędzy Wojewodą Warmińsko — Mazurskim a Gminą Janowiec Kościelny. Jednostka przeznaczyła na realizację zadania środki własne w wysokości 95400,00 zł. Łączna planowana wartość zadania wyniosła 477000,00 zł.

b) Pismem znak: FK-I.3111.2.317.2021 z dnia 12 października 2021 r. Wydział Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poinformował Gminę, iż Wojewoda Warmińsko-Mazurski na mocy decyzji nr FK 317/2021 z dnia 11 października 2021 r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 700 rozdziale 70078 §6330 o kwotę 381600 zł w Funkcji 2, Zadaniu 2.4, Podzadaniu 2.4.2, Działaniu 2.4.2.1.

c) Uchwałą nr XXII/180/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 września 2021 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok ustalono kwotę wydatków w dziale 700, rozdziale 70005, §6050 w wysokości 880524,00 zł (inne wydatki inwestycyjne oraz wkład własny).

d) Na podstawie uchwały nr XXIV/194/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok ustalono kwotę wydatków w dziale 700, rozdziale 70078, §6050 na 470000,00 zł (dotacja i wkład własny).

2. Procedura o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Procedura o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.:

„Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” określonego w przedmiocie zamówienia jako: „Zakup kontenerów mieszkalnych” została przeprowadzona w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.).

- a) Jednostką przeprowadzającą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Zakup kontenerów mieszkalnych” była Gmina Janowiec Kościelny.
- b) Wartość zamówienia została ustalona w dniu 2 października 2021 r. przez Referat Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy Janowiec Kościelny dla zadania pn.: „Zakup kontenerów mieszkalnych” na podstawie cenników firm oraz analiz ofert ze stron internetowych, co potwierdza protokół z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego z dnia 2 października 2021 r.
 - Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 61 tys. zł netto, 23% VAT co daje kwotę 75 tys. zł brutto na zakup pojedynczego kontenera.
- c) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 13 października 2021 r. pod nr 2021/BZP00230826/0.
 - Potencjalnych wykonawców poinformowano o wszczęciu postępowania w dniu 13 października 2021 r. – brak dokumentów.
- d) Sporządzono Specyfikację Warunków Zamówienia dla zadania pn.: „Zakup kontenerów mieszkalnych”, która została udostępniona w całości na stronie internetowej prowadzącego postępowanie www.miniportal.uzp.gov.pl od dnia 13 października 2021 r. do dnia 30 października 2021 r.
 - Przedmiot zamówienia zgodnie z SWZ obejmuje: zamówienie gwarantowane zakup 6 kontenerów mieszkalnych, zamówienie opcjonalne zakup 2 sztuk kontenerów mieszkalnych.
 - Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł.
- e) Termin składania ofert dla zadania został ustalony na dzień 28 października 2021 r. do godz. 9.00; wymóg składania ofert wyłącznie w formie elektronicznej.
- f) Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 października 2021 r. (błąd w protokole postępowania w trybie podstawowym znak: GT.271.5.2021- widnieje zapis 21.1.2021 r.), Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzy przeznaczyć na realizację zadania tj. 300 000,00 zł co stanowi wartość 70 269,13 euro.
- g) Na realizację zadania wpłynęła 1 oferta: G – CON Sp. z o.o. ul. Bocheńskiego 6, 04–478 Warszawa (w protokole z postępowania w trybie podstawowym znak: GT.271.5.2021 nie podano kwoty przeznaczonej na realizację zadania – brak dokumentów potwierdzających).
- h) Opis kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze oferty to: cena 100 pkt, zadania pn.: „Zakup kontenerów mieszkalnych”.

- i) Odrzucono ofertę G – CON Sp. z o.o. w oparciu o art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych – powód braku wniesienia wadium.
- j) Zgodnie z art. 225 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w dniu 28 października 2021 r. Informacja o unieważnieniu została przesłana w dniu 28 października 2021 r. wykonawcy. Nie wniesiono odwołania (brak dokumentów potwierdzających).
- k) Został sporządzony protokół z postępowania w trybie podstawowym znak: GT.271.5.2021, zatwierdzony przez Piotra Rakoczego Wójta Gminy Janowiec kościelny w dniu 28 października 2022 r. (błąd w dacie).

A. Gmina Janowiec Kościelny ponownie wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Zakup kontenerów mieszkalnych”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 października 2021 r. pod nr 2021/BZP00251554/01.

B. Sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: „Zakup kontenerów mieszkalnych”. SWZ została udostępniona w całości na stronie internetowej prowadzonego postępowanie www.miniportal.uzp.gov.pl od dnia 29 października 2021 r. do dnia 10 listopada 2021 r.

- Przedmiot zamówienia zgodnie z SWZ to: zamówienie gwarantowane zakup 2 kontenerów mieszkalnych o wymiarach 600x600 (złożony z 2 modułów 300x600) oraz kolejnych 2 szt. o wymiarach 300x600 , zamówienie opcjonalne zakup 2 sztuk kontenerów mieszkalnych o wymiarach 300x600.

- Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł.

C. Termin składania ofert dla zadania pn.: Zakup kontenerów mieszkalnych został ustalony na dzień 8 listopada 2021 r. o godz. 9.00 r.; wymóg składania ofert wyłącznie w formie elektronicznej.

D. W dniu 29 października 2021 r. poinformowano wykonawców o wszczęciu postępowania co potwierdza wiadomość wysłana drogą elektroniczną do: G – CON Sp. z o.o. ul. Bocheńskiego 6, 04 – 478 Warszawa .

E. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 10.00. Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzy przeznaczyć na realizację zadania tj. 300 000,00 zł co stanowi wartość 70 269,13 euro.

F. Na realizację zadania wpłynęła 1 oferta: G-CON Sp. z o.o. ul. Bocheńskiego 6, 04 – 478 Warszawa

- Brak kwoty zakupu kontenerów w protokole.
- Opis kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze oferty to: cena 100 pkt dla zadania pn.: „Zakup kontenerów mieszkalnych”.

G. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano G – CON Sp. z.o.o ul. Bocheńskiego 6, 04 – 478 Warszawa, cena ryczałtowa – 100 pkt tj. 361 866,00 zł. Łączna punktacja 100 pkt. (co potwierdza wyłącznie pismo znak: GT.271.6.2021 z dnia 8 listopada 2021 tj. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – bez podania kwoty zakupu kontenerów.

- Informacja z otwarcia ofert: Oferta nr 1: G-CON Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 6, 04 – 478 Warszawa, cena oferty brutto: 361866,00 zł została zamieszczona na stronie internetowej prowadzącego postępowanie.
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały przesłane drogą elektroniczną do zainteresowanego w dniu 8 listopada 2021 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej prowadzącego postępowanie.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 24 listopada 2021 r. pod nr 2021/BPZ00282018/01.

H. Z postępowania o udzielenie zamówienia został sporządzony protokół z postępowania o udzielenie zamówienia znak: GT.271.6.2021 podpisany 25 listopada 2021 r. przez Piotra Rakoczego – Wójta Gminy Janowiec Kościelny (w niniejszym dokumencie nie została podana kwota jaką potencjalny wykonawca zamierzy przeznaczyć na zadanie).

I. Umowę na wykonanie zadania nr GT.272.8.2021 zawarto w dniu 16 listopada 2021 r. w Janowcu Kościelnym, pomiędzy Gminą Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny reprezentowaną przez Piotra Rakoczego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Wiesławy Samsel-Skarbnika Gminy, a firmą G-CON Sp. z o.o. ul. Bocheńskiego 6, 04 – 478 Warszawa reprezentowaną przez Rafała Materkowskiego – przedstawiciela firmy, ustalono wynagrodzenie w wysokości: maksymalna wartość umowy w zakresie zamówienia gwarantowanego wynosi 266 541,00 zł, maksymalna wartość umowy w zakresie zamówienia opcjonalnego wynosi 95 325,00 zł.

J. W dniu 31 grudnia 2021 r. nastąpił odbiór 6 szt. Kontenerów typu GCB dla zadania pn.: „Zakup kontenerów mieszkalnych”, co potwierdza protokół sporządzony w dniu 31 grudnia w Stale dostarczenie przedmiotu umowy nr GT.272.8.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. – z odbioru zakupionych kontenerów został sporządzony inny protokół niż w załączniku do umowy.

K. Gmina Janowiec Kościelny na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zleciła pismem znak: GT.271.15.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. Zakładowi Gospodarki Komunalnej Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny, wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu podbudowy pod kontenery mieszkalne, wykonanie przyłączy energetycznych, wodno – kanalizacyjnych oraz ogrodzenia na dz. Nr 168/5 obręb Janowiec Kościelny oraz 7/36 obręb Safronka na kwotę 155 801,70 zł brutto z terminem wykonania do dnia 17 grudnia 2021 r.

L. W dniu 30 października 2021 r. pracownik merytoryczny Joanna Idzikowska przeprowadziła rozmowy tel. z 3 firmami w celu rozpoznania chęci udziału w postępowaniu związanym z realizacją zadania pn.: „Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Żadna z firm nie wraziła chęci udziału w postępowaniu, co potwierdza notatka służbowa z dnia 30 października 2021 r.

M. Zakład Gospodarki Komunalnej przedstawił szczegółowy kosztorys wykonania prac ze zlecenia – brak daty sporządzenia powyższego dokumentu.

N. Odbiór prac dla zadania pn.: „Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na podstawie zlecenia z dnia 16 listopada 2021 r. wykonano w dniu 31 grudnia 2021 r.

- Odbioru dokonała komisja w składzie:

1. Mateusz Moszczyński – kierownik referatu Gospodarki Terenowej
2. Joanna Idzikowska – pracownik Urzędu Gminy Janowiec Kościelny

Przy udziale Wykonawcy: Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym reprezentowanego przez Piotra Bugajskiego – pracownika ZGK w Janowcu Kościelnym.

O. Jednostka w dniu 21 stycznia 2022 r. przesłała korektę rozliczenia końcowego dla zadania pn.: „ Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (pierwotne rozliczenie zostało przesłane w dniu 12 stycznia 2022 r.)

P. Kontenery zostały przyjęte na stan jednostki pod następującymi numerami:

- Kontenery mieszkalne Janowiec Kościelny – OT-51/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.
- Kontenery mieszkalne Safronka – OT-52/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

R. W trakcie wizji lokalnej dla zadania „Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z infrastruktura towarzyszącą” obecni byli:

- Agata Szczepkowska – przedstawiciel Gminy Janowiec Kościelny;
- Kamil Niemczuk – członek zespołu kontrolnego;
- Aleksandra Mariak – członek zespołu kontrolnego.

Z wizji lokalnej ww. zadania w dniu 27 września 2022 r. została sporządzona dokumentacja fotograficzna..

3. Płatności

a) Gmina Janowiec Kościelny otrzymała dotację celową na realizację zadania z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniu 20 października 2021 r.

b) Za dostawę kontenerów została wystawiona faktura nr 5/12/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. na kwotę 266541,00 zł brutto. Termin zapłaty faktury 27 stycznia 2022 r. Zapłata faktury nastąpiła przelewem w dniu 31 grudnia 2021 r. na kwotę 266541,00 zł brutto.

c) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. Zapłata nastąpiła ze środków działu 700 rozdziału 70078 §6050 – w tym środki z budżetu państwa – 213141,00 zł i 53400,00 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr GT272.8.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Skarbnika Gminy i kierownika jednostki.

d) Za wykonanie infrastruktury towarzyszącej została wystawiona nota księgową NK/5/2021/P_ZGK z dnia 29 grudnia 2021 r. na kwotę 155801,70 zł brutto. Termin zapłaty faktury 30 grudnia 2021 r. Zapłata faktury nastąpiła przelewem w dniu 29 grudnia 2021 r. na kwotę 155801,70 zł brutto.

e) Nota księgową zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. Zapłata nastąpiła ze środków działu 700 rozdziału 70078 §6050 – w tym środki z budżetu państwa – 113801,70 zł i 42000,00 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze zleceniem z dnia 16 listopada 2021 r. Nota księgową została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Skarbnika Gminy i kierownika jednostki.

4. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości dla zadania:

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych polegających na sprawdzeniu prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy ogólnej w wysokości 326942,70 zł przyznanej w roku 2021 dla Gminy Janowiec Kościelny 63, 13-111 Janowiec Kościelny, stwierdzono nieprawidłowości:

- Brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie pierwszego postępowania na zadanie pn.: „Zakup kontenerów mieszkalnych” z dnia 13 października 2021 r. (została udostępniona wyłącznie Specyfikacja Warunków Zamówienia dla niniejszego zadania). Jednostka pismem z dnia 13 października 2021 r. przedstawiła wyłącznie w formie tabelarycznej proces postępowania zamówienia GT.271.5.2021 bez dokumentów potwierdzających proces przeprowadzenia postępowania;
- Szczegółowy kosztorys wykonania prac zleconych na podstawie pisma znak: GT.271.15.2021 z dnia 16 listopada 2021 nie zawiera daty wykonania szczegółowej kalkulacji kosztów.
- Liczne błędy w datach protokołów zarówno z przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym z dn. 13 i 29 października 2021 r., dodatkowo w pkt. 13 ww. dokumentów nie podano ceny lub kosztu wykonania zadania.
- W piśmie znak: GT.271.6.2021 z dnia 8 listopada 2021 tj. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty brak umieszczenia kwoty realizacji zadania pn. „Zakup kontenerów mieszkalnych”.
- Protokół dostarczenia przedmiotu umowy nr GT.272.8.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. znacząco odbiega od wzoru tj. załącznika nr 3 do umowy Nr GT.272.8.2021 z dnia 16 listopada 2021 r.
- Przeprowadzenie rozmów z potencjalnymi wykonawcami przez pracownika merytorycznego Joannę Idzikowską dopiero w dniu 30 października 2021 r., tj. po ogłoszeniu zamówienia postępowania z 13 października i 29 października 2021 r., w szczególności, iż umowa o dotację została podpisana już w dniu 8 października 2021 r. Ponieważ w obu postępowaniach zamówienie udzielane w trybie podstawowym jest na zadanie pod nazwą „Zakup kontenerów mieszkalnych” nie uwzględniono w nich wykonania infrastruktury towarzyszącej. Powyższe wskazuje na fakt, iż jednostka samorządu terytorialnego przyjęła rozwiązanie, że prace polegające na wykonaniu infrastruktury towarzyszącej wykona jednostka podległa tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym, na podstawie zlecenia.
- Jednostka dnia 21 stycznia 2022 r. złożyła rozliczenie końcowe kosztów zadania na wzorze będącym załącznikiem do umowy. Ze złożonego dokumentu wynikało, że zmniejszył się łączny koszt zadania z 477000,00 zł do 422342,70 zł i zgodnie z §7 umowy dotacji w przypadku obniżenia kosztów zadania, w szczególności w skutek uzyskania odszkodowania, uzyskania zwrotu podatku VAT lub zapłaty kar umownych przez wykonawcę zadania wysokość dotacji – ulegnie obniżeniu o kwotę równą kwocie obniżenia kosztów zadania a środki zabezpieczone przez jednostkę samorządu terytorialnego nie ulegają zmianie. Dnia 21 stycznia 2022 r. jednostkę wezwano niezwłocznego do przesłania korekty sprawozdania

i zwrotu środków finansowych wraz z należnymi odsetkami, co zostało dokonane jeszcze tego samego dnia.

5. Zalecenia.

W przypadku otrzymania przez jednostkę dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych należy bezwzględnie stosować wszystkie zapisy Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości, z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Ponadto, jednostka w przypadku prowadzenia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego powinna bezwzględnie stosować zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), nie pomijając przy tym wewnętrznych procedur jednostki.

Dodatkowo jednostka zobowiązana jest do stosowania się do zapisów zawartych w umowie dotacji dotyczących zmniejszenia kosztu zadania i prawidłowego jego rozliczenia.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe, **proszę w terminie 14 dni** od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, poinformować Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, o sposobie wykonania zaleceń lub przyczynę niepodjęcia działania.

Jednocześnie informuję, że stosownie do § 26 ust. 2 Zarządzenia Nr 53 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 marca 2012 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z upoważnienia
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
Krzysztof Kuriata
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego