

502	2782. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraków	Oleś Gwarancji	10.07.2018	10.04.2020	30.06.2020		22.06.2026	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Barinex sp. z o.o., Al. Bałta sp. z o.o., Oleś Gwarancji SA	6291888847; 629494312; 7901 Egi 03 09 105290	10.07.2018	-	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK 73 - roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie	102 071 963,02	106 154,22	106 154,22	10	98,69	100	98	
83	2798. Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu dk nr 74	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu dk nr 74	Łódź	Oleś Gwarancji	19.12.2014	01.04.2017	31.03.2017	17.11.2017	17.04.2022	Strabag sp. z o.o.	510424928	01.12.2014	-	Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8.	177 880 253,76		215 331,87	10	121,06	100	brak wymaganych danych	
62	2802. Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74	Łódź	Oleś Gwarancji	02.02.2015	15.04.2017	23.12.2016	30.07.2018	02.05.2022	Budimex SA	5261003187	31.12.2014	-	Budowa obwodnicy m. Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8.	145 651 197,27		155 846,78	10	105,65	105,65	brak wymaganych danych	
683	2816. Budowa obwodnicy Drowid w ciągu dk 74	Budowa drogi kl. GP - obwodnicy m. Drowid w ciągu dk 74	Łódź	w trakcie realizacji	08.08.2021	17.05.2025	17.05.2025			Mosty Łódź SA, Antex II sp. z o.o., PBI Infrastruktura SA	770218890; 912020705; 816160523		-	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego na „Budowa obwodnicy w 74 na odcinku między Lubiesz - Trąmpki od km 12+106 do km 22+149 wraz z budową obwodnicy Drowid”	47 630,03		47 630,03	10	29,97	61,66	brak wymaganych danych	
682	2824. Budowa obwodnicy Gorzycza na drodze nr 74	Budowa obwodnicy Gorzycza na drodze nr 74	Łódź	w trakcie realizacji	17.05.2027	17.05.2027				Antex II sp. z o.o., Mosty Łódź SA	912020705; 770218890		-	Projekt i budowa obwodnicy m. Gorzyc w ciągu drogi krajowej nr 74 od km 235+075 do km 242+615; od ul. Łódź km	119 072 200,09		133 360,86	10	4,22	5,47	brak wymaganych danych	
415	2840. Budowa dk 75 kłosa GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz, odc. I - II etap łącznika „brozkiego”	Odc. I - II etap łącznika „brozkiego”	Kraków	w trakcie realizacji	17.09.2022	23.05.2024	17.08.2024		05.09.2029	Europa Polska SA	6350000127	23.11.2020	-	Zaplanowane i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku brozko Nowy Sącz odc. I - II etap łącznika Brozkiego”	98 321 280,00		117 160,40	10		90	brak wymaganych danych	
216	2852. Budowa obwodnicy Stawowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik - Przemysł	Budowa obwodnicy Stawowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik - Przemysł	Rzeszów	Oleś Gwarancji i Różnorodności	10.05.2019	30.05.2021	22.05.2021	29.04.2024	07.06.2026	Motorol Warszawa SA, Accione Construction SA	526204995; 6751 4848308	30.08.2017	-	„Zaplanowane i Budowa Obwodnicy Stawowej Woli i Niska w ciągu DK 77 (8. od. 15,3 km) wraz z Infrastruktura Techniczna, Budowlana i Urządzeniami Budowlanymi”	189 189 315,22		223 086,44	10	99,92	99,92	100	
137	2860. Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewiec - Poręba - Zawiercie (Komowo) od km 10+000 do km 122+500	Obwodnica Poręby i Zawiercia - Odcinek 1: Siewiec - Poręba - Zawiercie (Komowo)	Katowice	w trakcie realizacji	09.03.2022	23.04.2023	25.04.2025		05.07.2028	Kobylarna SA, Miśdud SA	953234789; 8361302207	23.12.2019	-	„Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewiec - Poręba - Zawiercie (Komowo) - od km 10+000 do km 122+500”	414 708 742,10		485 209,23	10	76,42	78,73	100	
513	2882. Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Budowa Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Warszawa	w trakcie realizacji	17.07.2023	10.05.2024	19.05.2025		22.06.2029	Budimex SA	5261003187	10.12.2020	-	Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	109 937 810,82		128 833,42	10	44,5	57,1	75	
258	2904. Budowa obwodnicy Zaleszowa na drodze nr 79	Budowa obwodnicy Zaleszowa na drodze nr 79	Kraków	w trakcie realizacji	21.08.2023	21.08.2027	21.08.2027		21.08.2032	Budimex SA	5261003187		-	Zaplanowane i wykonanie zadania pod nazwą: „Kontynuacja zaplanowanej i budowa obwodnicy Zaleszowa w ciągu drogi krajowej nr 79”	675 797 909,85		716 895,66	10	9,27	18,05	67	
252	2910. Budowa całego połączenia obwodnicą pomiędzy wyjazdami Uszami i Wólami w Światowiczu dk. 3	Ukończenie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyjazdami Uszami i Wólami w Światowiczu - budowa tunelu pod Świątym	Szczecin	Oleś Gwarancji i Różnorodności	12.11.2019	17.09.2022	08.12.2022		14.08.2028	Giermek Agri Service Inpat ve Taahhüt A.Ş.; Energoop Szczecin SA; POBR Bau GmbH; POBR SA	100001151; 620000981 (41) ATU18881100; 522109494	17.09.2018	-	Zaplanowane i wykonanie Zadania pod nazwą „Ukończenie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyjazdami Uszami i Wólami w Światowiczu - budowa tunelu pod Świątym”	793 186 990,32		864 973,17	10	100	100	100	
101	2976. Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK nr 94	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK 94	Rzeszów	Oleś Gwarancji	20.12.2019	18.09.2021	18.09.2021	12.04.2023	01.11.2026	Budimex SA	5261003187	18.05.2018	-	Kontynuacja budowy przy odprężeniu i odcinaniu projektowanych zadania pn. „Budowa drogi krajowej nr 4 (0-40) w województwie - Rozbudowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut - Głuchów km od 63+379,20 do 101+000,00	115 847 768,51		128 452,59	10	99,94	100	brak wymaganych danych	
145	Budowa dk 47 Raków Złoty - Złotopole na odc. Raków - Nowy Targ km 5+04,20 - km 21+000,00	Budowa DK nr 47 Raków Złoty - Złotopole na odc. Raków - Nowy Targ km 5+04,20 - km 21+000,00	Kraków	w trakcie realizacji	25.08.2020	19.10.2023	25.10.2024		24.12.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Interpol sp. z o.o.	6492080606	19.09.2018	-	Zaplanowane i budowa drogi krajowej nr 47 Raków Złoty - Złotopole na odcinku Raków - Nowy Targ od ok. km 5+04,20 do km ok. 21+000 długości ok. 15,13 km	880 100 613,23		907 876,88	1 144 130,79	10	93,89	95	brak wymaganych danych
186	Budowa wepły drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzką 961 w Poronowie	ARCHIWALNY: Budowa wepły drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzką 961 w Poronowie	Kraków	Oleś Gwarancji	17.10.2016	10.08.2018	30.11.2018		30.10.2025	Europa Polska SA, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Barinex sp. z o.o.	6350000127; 6291888847		-				43 869,00	10	99	100	100	
801	Kompleksowa poprawa układu komunikacyjnego na odcinku DK Kraków - Libierz - Olsz	Kompleksowa poprawa układu komunikacyjnego na odcinku DK Kraków - Libierz - Olsz	Kraków	w trakcie realizacji	20.08.2023	31.05.2027	31.05.2027		14.07.2037	Przedsiębiorstwo Inżyniering MB Podbeskidzie sp. z o.o.	5480000666		-	Zaplanowane i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Kompleksowa poprawa układu komunikacyjnego na odcinku DK Kraków - Libierz - Olsz”	149 557 670,46		167 504,58	10		14	brak wymaganych danych	
102	Rozbudowa DK 38 na odcinku Przemysł - Medyka	ARCHIWALNY: Rozbudowa dk 38 na odc. Przemysł - Medyka	Rzeszów	w trakcie realizacji; Oleś Gwarancji i Różnorodności	05.08.2020	18.07.2022	18.07.2022		03.08.2027	Europa Polska SA	6350000127		-	„Rozbudowa drogi krajowej nr 38 Rzeszów - Medyka odc. Przemysł - Medyka od km 101+790,00 do km 108+844,26; odc. 22051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi”	106 435,80		100	100	100	brak wymaganych danych		
510	Rozbudowa dk 94 na odcinku w Olszcu	Rozbudowa dk 94 na odcinku w Olszcu	Kraków	w trakcie realizacji	19.04.2024	15.09.2026	15.09.2026		21.10.2036	NDI SA, NDI Spółka Sp. z o.o.; Przemysł sp. z o.o.	5851451832; 5810079131; 7350000795		-	Rozbudowa DK 94 na odcinku w Olszcu	217 462 971,12		243 558,53	10	0	3	60	
542	Rozbudowa DNE1 na odcinku Legonowo - Zagrze	Rozbudowa DNE1 na odcinku Legonowo - Zagrze	Warszawa	w trakcie realizacji	28.06.2022	18.06.2024	18.06.2024		31.07.2029	Przedsiębiorstwo Budowni Drogi i Mostów sp. z o.o., Torpol SA	8230010022; 9720959465	18.12.2020	-	„Projekt i budowa drogi krajowej nr 65 do parametrów klasy GP na odcinku Legonowo - Zagrze Południowy”	104 640 229,02		219 221,06	10	17,22	22,76	43	
769	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	Gdansk	w trakcie realizacji	10.08.2022	02.05.2024	26.08.2024						-	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	167 272 552,30	169 918 231,08	187 345,26	10	34,3	44	brak wymaganych danych	