

Wykonawca: .....  
 Przedstawiciel Wykonawcy: .....  
 Zamawiający : Nadleśnictwo Przemków  
 Leśnictwo .....  
 Przedstawiciel Zamawiającego: .....  
 Data odbioru .....

Lp.	Skrzyżowanie oddziałów nr				Roboty zlecone				Roboty wykonane prawidłowo			
					do przemalowania	do przekopania a i malowania	nowy stupek (dowóz, wkopanie, malowanie)	dostawa stópka	do malowani a	do przekopania i malowania	nowy stupek (dowóz, wkopanie, malowanie)	dostawa stópka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9
1												
2												
<b>Razem Leśnictwo:.....</b>												

## Kryteria oceny:

Lp.	Kategoria roboty	Opis roboty
1	do przemalowania	wyprostowanie przechylonych, wkopanie i osadzenie w pionie leżących stópków (bez przenoszenia), oczyszczenie powierzchni, odtłuszczenie powierzchni, dwukrotne pomalowanie główek stópków oddziałowych na kolor biały oraz numerów na kolor czarny, zgodnie z lokalizacją względem oddziałów leśnych.
2	do przekopania i malowania	Wykopianie oraz przeniesienie na odległość do 200 m stópków zlokalizowanych w niewłaściwym miejscu, a następnie ich wkopanie w grunt (stupek powinien wystawać nad powierzchnię ziemi ok. 45 cm ± 5 cm oraz być zagłębiony w ziemi na ok 55 cm ± 5 cm) i osadzenie w pionie w miejscu właściwym oraz oczyszczenie powierzchni, odtłuszczenie powierzchni, dwukrotne pomalowanie główek stópków oddziałowych na kolor biały oraz numerów na kolor czarny, zgodnie z lokalizacją względem oddziałów leśnych rozwiezienie nowych oraz posiadanych przez Nadleśnictwo Przemków do miejsc przeznaczania i wkopanie w grunt (stupek powinien wystawać nad powierzchnię ziemi ok. 45 cm ± 5 cm oraz być zagłębiony w ziemi na ok 55 cm ± 5 cm), osadzenie w pionie oraz oczyszczenie powierzchni, odtłuszczenie powierzchni, dwukrotne pomalowanie główek stópków oddziałowych na kolor biały oraz numerów na kolor czarny, zgodnie z lokalizacją względem oddziałów leśnych
3	nowy stupek	
4	dostawa stópka	Zakupienie brakujących stópków oddziałowych wykonanych z kamienia lub betonu o wymiarach zgodnych z rysunkiem nr 1,

Wykonawca dostarczył następujące dokumenty:

1. Atesty i certyfikaty użytych materiałów:

.....  
Strony stwierdzają, że prace zostały wykonane rzetelnie i prawidłowo :

Stępki oddziałowe są stabilne/niestabilne\*

Stępki oddziałowe mają/ nie mają\* prawidłową wysokość (ok. 45 cm nad pow.gruntu)

Zgodność numeracji ze zleceniem: tak/nie\*

Jakość oraz wielkość odnowionych numeracji zgodna ze zleceniem : tak/nie\*

Jakość położenia tła zgodna ze zleceniem : tak/nie\*

Usytuowanie słupka pod względem widoczności oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem w wyniku prac wywozowych (od 1-3 m od linii podziatu powierzchniowego/drogi)zgodna ze zleceniem : tak/nie\*

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....