

## PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

**RZGW: Rzeszów**

**ZZ: Krosno**

**NW: Brzozów**

**Nazwa zadania: „Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie – Cz. 1”, Część 5 „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rosielna, zabudowa wyrw w km 0+970 – 1+070”**

**Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: PLRW200007226499**

**Kilometraż ciek: 0+970-1+070**

**Miejsce: (gmina, powiat, województwo) Jasienica Rosielna, brzozowski, podkarpackie**

**Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac – zasyp wyrw ziemią dowiezioną, wykonanie opaski między dwoma rzędami kołków na dł. 85m po dwóch stronach ciek, wykonanie brzegoskłonu, wykonanie narzutu kamiennego w płótkach oraz narzut kamienny w dnie, plantowanie skarp.**

**Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: kierownik NW (13) 420 27 80; 609 174 233**

**Przewidywany termin zakończenia prac: 02.12.2024 r.**

**Zgłoszenie do RDOŚ: tak/nie (ewentualnie skan przyjętego zgłoszenia z milczącą zgodą/decyzja derogacyjna)**

**Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak/nie**