



## SPRAWOZDANIE Z BADANIA

OZNACZENIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM  
wg PN-97/S-96012Nr sprawozdania: **S/017/16/03/2020/2DMG**Data sprawozdania: **24.03.2020**

Kontrakt:

Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka  
Miękowo- Rzęśnica: Część nr 1

Zleceniodawca:

Kacper Hewusz

Nr zlecenia

013/16/03/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej:

017/16/03/2020/2DMG/1;017/16/03/2020/2DMG/2;017/16/03/2020/2DMG/3;

Data pobrania próbki:

16.03.2020

Próbkę pobrał:

ŁUKASZ KARAPULKA

Data badania:

23.03.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca  
pochodzenia próbki:Podbudowa pom. z gruntu stab. cem.C1,5/2,0 gr. 20cm 0+000,00- 0+039,48  
MOP JM\_6a\_Z

Opis badanego materiału:

WD-8

Metoda badania:

	Próbka 1	Próbka 2	Próbka 3
Wytrzymałość na ściskanie $R_7$ [MPa]	1,72	1,62	1,66
Średnia wytrzymałość na ściskanie $R_7$ [MPa]	1,67		
Wytrzymałość na ściskanie $R_{28}$ [MPa]			
Średnia wytrzymałość na ściskanie $R_{28}$ [MPa]			
Wytrzymałość na ściskanie $R_{28}^{zo}$ [MPa]			
Średnia wytrzymałość na ściskanie $R_{28}^{zo}$ [MPa]			
Wskaźnik mrozoodporności [MPa]			

Uwagi:

Opracował/data: 24.03.2020

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH  
ŁUKASZ KARAPULKA

Badanie sprawdził/data: 24.03.2020

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH  
Halina Kłosowska