



## SPRAWOZDANIE Z BADANIA

OZNACZENIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM  
wg PN-97/S-96012Nr sprawozdania: **S/051/21/01/2020/2DMG**Data sprawozdania: **28.01.2020**

Kontrakt:

Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka  
Miękowo- Rzęśnica: Część nr 1

Zleceniodawca:

Kacper Hewusz

Nr zlecenia

026/21/01/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej:

051/21/01/2020/2DMG/1;051/21/01/2020/2DMG/2;051/21/01/2020/2DMG/3;

Data pobrania próbki:

21.01.2020

Próbkę pobrał:

ROBERT PERKOWSKI

Data badania:

28.01.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca  
pochodzenia próbki:

Podbudowa pom. z gruntu stab. cem.C1,5/2,0 gr. 20cm 0+200- 0+275

MOP JM\_5\_Z

Opis badanego materiału:

WD-8

Metoda badania:

	Próbka 1	Próbka 2	Próbka 3
Wytrzymałość na ściskanie $R_7$ [MPa]	1,37	1,21	1,20
Średnia wytrzymałość na ściskanie $R_7$ [MPa]	1,26		
Wytrzymałość na ściskanie $R_{28}$ [MPa]			
Średnia wytrzymałość na ściskanie $R_{28}$ [MPa]			
Wytrzymałość na ściskanie $R_{28}^{zo}$ [MPa]			
Średnia wytrzymałość na ściskanie $R_{28}^{zo}$ [MPa]			
Wskaźnik mrozoodporności [MPa]			

Uwagi:

Opracował/data: 28.01.2020

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Halina Kłosowska

Badanie sprawdził/data: 28.01.2020

KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO

Wioletta Smyk

