

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Harmonogram prac do SWZ zał. nr 4

Prace remontowe w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz związanych z nimi sytuacji kryzysowych
w ramach Projektu „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działań” Nr POIS.11.03.00-00-0192/22 realizowanego w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.3 wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w zakresie wparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (roboty budowlane, wyposażenie w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).

		Jednostka	Ilość	Data realizacji
1.	Wymiana stolarki drzwiowej i remont istniejącej			31.08.2023
	Roboty remontowe stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej	kpl	1	
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe + 2 zamki patentowe (ist. ościeznica stalowa)	m2	1,64	
	Regulacja stolarki drzwiowej (normy czasu na 1 skrzydło), drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne	szt	1	
	Magazyn szczepionek + pomieszczenie przed magazynem			
	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt pilśniowych	m2	17,64	
	Analogia Izolacja z folii paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	17,64	
	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany (Płyta GK wodo i ognioodporna)	m2	17,64	
	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych wraz z warstwą wygłuszającą.	m2	9,66	
	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie PCV	m2	7,98	
	Analogia Rozebranie obicia podłóg drewnianych, płyty spільnione i wiórowe	m2	17,64	
	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej do wys 1,6 w magazynie szczepionek	m2	20,4	
	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły DLA OTWORU WENTYLACYJNEGO	szt	1	
	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne (dwustronnie na murze- kratki wentylacyjne szt 2)	szt	1	
	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2-m2	m2	2,037	
	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2-m2	szt	1	
	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	18,6	
	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda zwykła(wysoka jakość materiału ,gat I. Faktura płytki zostanie uzgodniona z inwestorem (h=1,5 m po obwodzie, tylko w magazynie szczepionek)	m2	18,6	
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - metoda kombinowana (h=0,1m po obwodzie, tylko w magazynie szczepionek)	m	12,4	
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 2x	m2	1	
	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych OSB min 22 mm z wypoziomowaniem w miejscach ugięć wprowadzić piankę niskorozprężną	m2	17,64	

2	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW Wykładzina obiektowa, gr 2,0 antystatyczna,homogogeniczna o stopniu ścieralności klasy V gr P antypoślizgowość R9, trudnózapalność klasy BFL -S1 klasa zastosowania 34/43 (duże natężenie ruchu) Wzór bezkierunkowy. Kolor uzgodnić z Inwestorem	m2	17,64	30.09.2023
	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	17,64	
	Wymiana elementów podłóg z desek, listwy przyścienne .Zastosować listwy o szer min 10 cm z otworami poziomymi na wentylację drewnianej podłogi	m	9,34	
	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2	m2	47,87	
	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2	17,64	
	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2	47,87	
	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome,	m2	17,64	
	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe,	m2	47,87	
	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sufity	m2	17,64	
	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ściany. Farba lateksowa matowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Farba odporna na zmywanie i szorowanie na mokro.	m2	47,87	
	Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypanie podłóg	m2	17,64	
	Zabezpieczenia podłóg trocinami, usunięcie trocin	m2	17,64	
	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	3	
	Analogia Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), Panel Led oprawa sufitowa 60x60 kaseton 40W z modułem awaryjnym 2H 4000K W pom mag szt 1 i przed magazynkiem szt 1	kpl	2	
	Analogia Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), Panel Led oprawa sufitowa 60x60 kaseton 40W W pom mag szt 1 i przed magazynkiem szt 1	kpl	2	
	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47-mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	m	12	
	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój 3X1,5	m	3	
	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój 3X2,5	m	12	
	Zaprawianie bruzd, szerokość do 50-mm	m	12	
	Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego	szt	6	
	Przygotowanie podłóży pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt	6	
	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze	szt	8	
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe podwójne	szt	6	
	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	2	
	Drzwi wewnętrzne PCV do połowy przeszklone kpl + dwa zamki atestowane. Mag szczepione. Przed zamówieniem drzwi obmiar sprawdzić w naturze	m2	2,037	
	Drzwi wewnętrzne PCV kpl z zamkiem.Składzik. Przed zamówieniem drzwi obmiar sprawdzić w naturze	m2	1,8	
	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-100-mm, 2-krotne	m	15	
Remont klatki schodowej				
Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie PCV 2 warstwy		m2	15,6	
Zerwanie posadzki cementowej		m2	7,8	
Wykonywanie podkładów z mieszanki przygotowanej na budowie, gr. 10mm		m2	7,8	
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1-warstwa		m2	7,8	
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę		m2	7,8	
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		m2	7,8	
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25-mm		m2	7,8	
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową		m2	7,8	

3.	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, Faktura płytki zostanie uzgodniona z Administratorem obiektu	m2	7,8	30.10.2023 r.
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 20x10-cm, metoda kombinowana	m	8,6	
	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt pilśniowych	m2	7,8	
	Analogia Izolacja z folii paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	7,8	
	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany (Płyta GK wodo i ognioodporna)	m2	7,8	
	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2 (sufit i ściany do wysokości tynku ozdobnego)	m2	27,86	
	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku	m2	7,8	
	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2	20,06	
	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome,	m2	7,8	
	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe,	m2	28,83	
	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sufity	m2	7,8	
	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ściany. Farba lateksowa matowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Farba odporna na zmywanie i szorowanie na mokro. Dodatkowo TYNK OZDOBNY PRZEMALOWAĆ W KOLORZE UZGODNIONYM Z INWESTOREM	m2	28,83	
	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne skrzynka stalowa	m2	0,19	
	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-100-mm, 2-krotne	m	3,1	
	Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypanie podłóg	m2	7,8	
	Zabezpieczenia podłóg trocinami, usunięcie trocin	m2	7,8	
	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	1	
	Analogia Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), Panel Led oprawa sufitowa 60x60 kaseton 40W z modułem awaryjnym 2H 4000K	kpl	1	
WC II piętro				
Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	15,61		
Analogia.Zerwanie cokolika	m	5,97		
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	2,269		
Zerwanie posadzki cementowej	m2	2,3		
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	1		
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm	m	4,2		
Demontaż zaworu przelotowego, Fi-15-20-mm	szt	1		
Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego, pionowego, Fi-100-mm	miejsce	1		
Demontaż suszarki do rąk i innych akcesori łazienkowych	kpl	1		
Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1		
Demontaż umywalki	kpl	1		
ANALOGIA Demontaż baterii, umywalkowej DAFII	szt	1		
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	szt	1		
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 40-mm	szt	1		
Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 15-mm	m	4,2		
Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn-15-mm	szt	3		
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czepalnych, baterii, płuczek, Dn-15-mm, o połączeniu metalowym	szt	1		
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15-mm	szt	1		
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	2,5		
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15-cm	m	2,5		

4.	Zakup i montaż akcesori łazienkowych: Lustro, uchwyt na papier, szczotka do mycia wc w obudowie ze stali nierdzewnej, pojemnik zakryty na odpadki, suszarka do rąk 1 fazowa	kpl	1	30.08.2023 r.
	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem PCV	szt	1	
	Postument porcelanowy do umywalki	kpl	1	
	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt wysoka jakość przyborów sanitarnych ,gat I	kpl	1	
	Bateria umywalkowa stojąca Dn 15-mm	szt	1	
	Analogia Przepływowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz przepływowy wiszący 1 fazowy do 4 KW. Montaż pod umywalką	kpl	1	
	Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65-mm	m	4,2	
	Wykonywanie podkładów z mieszanki przygotowanej na budowie, gr. 10mm	m2	2,3	
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1-warstwa	m2	2,3	
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę	m2	2,3	
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	2,3	
	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25-mm	m2	2,3	
	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,3	
	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, Faktura płytki zostanie uzgodniona z Administratorem obiektu	m2	2,3	
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 20x10-cm, metoda kombinowana	m	5,97	
	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	15,61	
	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda zwykła(wysoka jakość materiału ,gat I. Faktura płytki zostanie uzgodniona z inwestorem h=2 m nad cokolikiem	m2	15,38	
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	m	13,6	
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	4	
	Wentylator ścienny ŁAZIENKOWY	szt	1	
	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2	m2	5,57	
	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	5,57	
	Malowanie farbami lateksowymi kolor biały mat wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	5,57	
	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-mm, 2-krotne	m	2	
	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik p.t. w puszcze	szt	1	
	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16-A, podtynkowe ze stykiem ochronnym	szt	1	
	Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania, podłoże z cegły lub gruzobetonu, OPRAWA typu LED ŁAZIENKOWA	szt	2	
	Adaptacja pomieszczenia strychowego nr 1 II piętro			
	Zakup i podłączenie klimatyzatora w serwerowni z odprowadzeniem ciepła na poddasze (wyciecie otworów w stropie drewnianym ,wykonanie zasilania i zabezpieczenia elektrycznego) Powierzchnia pomieszczenia 10 m2 wysokość 2,75m	kpl	1	
	Wykonanie klapy zabezpieczającej wejście na strych wraz z montażem. Klapę otwieraną wykonać wraz z ościeżnicą.Zabezpieczenie klapy na kłódkę patentową. Klapa powinna być ocieplona materiałem termoizolacyjnym	kpl	1	
	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt pilśniowych	m2	6,785	
	Analogia Izolacja z folii paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	6,785	
	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany (Płyta GK wodo i ognioodporna)	m2	6,785	
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko w archiwum	m2	25,92	

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych OSB min 22 mm z wypoziomowaniem w miejscach ugięć wprowadzić piankę niskorozprężną 2 pomieszczenia	m2	32,705	31.07.2023 r.
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW Wykładzina obiektowa, gr 2,0 antystatyczna, homogeniczna o stopniu ścieralności klasy V gr P antypoślizgowość R9, trudnopalność klasy BFL -S1 klasa zastosowania 34/43 (duże natężenie ruchu) Wzór bezkierunkowy. Kolor uzgodnić z Inwestorem	m2	32,705	
Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	32,705	
Wymiana elementów podłóg z desek, listwy przyściennie .Zastosować listwy o szer min 10 cm z otworami poziomymi na wentylację drewnianej podłogi	m	35,1	
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2	m2	16,22	
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóżo z tynku	m2	36,54	
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżo z tynku	m2	72,95	
Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome,	m2	36,54	
Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe,	m2	72,95	
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sufity	m2	36,54	
Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ściany. Farba lateksowa matowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Farba odporna na zmywanie i szorowanie na mokro.	m2	72,95	
Analogia Malowanie farbą olejną elementów metalowych, DRABINA STALOWA 2-krotne	m	17,5	
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne kanały wentylacyjne	m2	4,86	
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne	m	10	
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-100-mm, 2-krotne	m	10	
Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypanie podłóg	m2	36,54	
Zabezpieczenia podłóg trocinami, usunięcie trocin	m2	36,54	
Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	2	
Analogia Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), Panel Led oprawa sufitowa 60x60 kaseton 40W W pom serwerownia szt 1 i archiwum szt 1	kpl	2	
Rury winidurkowe układane n.t., podłóżo inne niż betonowe, Fi-16	m	4	
Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój 3X1,5	m	4	
Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój 3X2,5	m	5	
Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego	szt	1	
Przygotowanie podłóży pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt	1	
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze	szt	8	
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe podwójne	szt	2	
Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	2	
Adaptacja pomieszczenia strychowego nr 2 II piętro			
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	0,48	
ANALOGIA Demontaż baterii, umywalkowej DAFII	szt	1	
Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie PCV	m2	10,44	
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	m2	23,55	
Wymiana elementów podłóg z desek, listwy przyściennie .Zastosować listwy o szer min 10 cm z otworami poziomymi na wentylację drewnianej podłogi	m	31,1	
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 9,5-mm (Magazynek Płyta GK ognioodporna Mocowanie do konstrukcji drewnianej wieży dachowej h=1,10)	m2	7,59	
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho GR 18 CM PRASOWANYCH	m2	7,59	
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroprzepuszczalnej	m2	7,59	

6	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2	m2	27,31	31.07.2023 r.
	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2	26,99	
	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2	51,46	
	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome,	m2	26,99	
	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe,	m2	51,46	
	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sufity	m2	26,99	
	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ściany. Farba lateksowa matowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Farba odporna na zmywanie i szorowanie na mokro.	m2	51,46	
	Malowanie FARBA TRUDNOŚCIERALNA EPOKSYDOWA KOLOR CZARNY I ŻÓŁTY pasy bhp belka drewniana na podłodze 3 strony belki 4,35mb	m	13,05	
	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne	m	4	
	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-100-mm, 2-krotne	m	3	
	Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypanie podłóg	m2	26,99	
	Zabezpieczenia podłóg trocinami, usunięcie trocin	m2	26,99	
	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	2	
	Analogia Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), Panel Led oprawa sufitowa 60x60 kaseton 40W	kpl	2	
	Rury winidurkowe układane n.t., podłóże inne niż betonowe, Fi-16	m	4	
	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój 3X1,5	m	4	
	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój 3X2,5	m	5	
	Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego	szt	1	
	Przygotowanie podłóży pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt	1	
	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze	szt	8	
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe podwójne	szt	2	
	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	2	
	Zakup i montaż listew progowych	szt	5	