
















### LEGENDA PZŚ

-  - granica opracowania / zasięg oddziaływania inwestycji PZŚ
-  - obszar wycinki roślinności w promieniu 30 m od postawy ostrogi dla gatunków wróblowych
-  - projektowane głazy
-  - drzewo wymagające ochrony
-  - numer zajętej działki dla PZŚ

### LEGENDA






-  - linia regulacyjna wg. branży hydrotech.
-  - nowe ostrogi wg. branży hydrotech
-  - ostrogi do przebudowy wg. branży hydrotech
-  10/655 - numer ostrogi
-  583,8 - kilometraż rzeki
-  - granica opracowania / zasięg oddziaływania inwestycji
-  - granica działki ewidencyjnej
-  328 - numer działki ewidencyjnej
-  328 - numer zajętej działki ewidencyjnej
-  - drzewo do wycinki

Lp.	Nr ostrogi	Głazy
40	659_6	4
41	659_8	0
42	659_10	0
43	659_12	0
44	659_14	4
45	659_16	4
46	659_18	4
47	659_20	4
48	660_2	4
49	660_4	4
50	660_6	4
51	660_8	4
52	660_10	0
53	660_12	0
54	660_14	4
55	660_16	0
56	660_18	0
57	661_2	0
58	661_4	0
59	661_6	0
60	661_8	4
61	661_10	0
62	661_12	0

**UWAGI**

- Proj. grupę głazów stanowi 4-5 głazów o wymiarach: 0,8-1,5 m szerokości i 1,2-1,5m wysokości
- Głazy umieścić w polu międzyostrogowym gdzie głębokości są większe niż 1,5m poniżej SNW.
- Głazy umieszczać w najgłębszych miejscach
- Dokładna lokalizacja głazów zostanie ustalona z nadzorem przyrodniczym na etapie wykonawstwa.



		Sweco Consulting Sp. z o.o. 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35; Tel. (0-61) 864 93 00; Fax. (0-61) 864 93 01	Sweco Consulting Sp. z o.o. Biuro w Szczecinie 71-641 Szczecin, ul. Lyskowskiego 16; Tel. 605 071 242
Zamawiający: <b>Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie</b> ul. Tamta Pomorzaska 13a 70-030 Szczecin		Zamierzenie budowlane: <b>Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły</b> <b>Kontrakt 5.4 Nadzór projektowo-konstrukcyjny nad robotami, Zarządzanie projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz wsparcie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP dla RZGW w Szczecinie</b>	
Nr projektu: 353688		Przedmiot opracowania: <b>1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej</b> Etap I: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodolamania Odcinek 5: 654,0-663,0	
Rodz. oprac.:	PB	Nazwa rysunku:	Plan sytuacyjny km 658,3-660,5
Branża:	Środowiskowa	Skala:	1:2000
Data:	10.2019	Nr rys.:	<b>2.3.</b>
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Główny Projektant:	mgr inż. Witold Samoląg	82/S/776	
Projektant:	mgr inż. Łukasz Gontarz	ZAP/0004/POOK/11	
Sprawdzający:	mgr inż. Marek Chmielewski	ZAP/0001/POOK/14	
Sprawdzający:	mgr inż. Alicja Wilanowska	Zespół środowiskowy	
Opracował:	mgr inż. Maciej Gicala		