

Protokół nr 1/2021  
Z Pomiarów Natężenia Oświetlenia

1. Obiekt - Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
2. Adres – 26-400 Przysucha, ul Targowa 3
3. Przyrządy pomiarowe – Miernik natężenia oświetlenia typ AB-1301 nr 130503317
4. Data – 22.11.2021 rok

L.p	Badany element instalacji	Średnie natężenie oświetlenia ( Lux )	Ocena
	<b>PIĘTRO II</b>		
1	Korytarz	175	Zgodna
2	Sekretariat	573	Zgodna
3	Z-ca komendanta	564	Zgodna
4	Komendant pom. nr 1	579	Zgodna
5	Komendant pom. nr 2	518	Zgodna
6	W-C ogólna	203	Zgodna
7	W-C damska	213	Zgodna
8	Sala konferencyjna	507	Zgodna
9	Klatka schodowa nr 1	115	Zgodna
10	Klatka schodowa nr 2	106	Zgodna
11	Stanowisko obronnych ( magazynek )	351	Zgodna
12	Pokój gościnny	218	Zgodna
13	Magazyn kwatermistrzowski	218	Zgodna
14	Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna	541	Zgodna
15	Wydział operacyjno rozpoznawczy	528	Zgodna
16	Archiwum nr 1	301	Zgodna
17	Archiwum nr 2	285	Zgodna
18	Główny księgowy	593	Zgodna
19	Pokój socjalny	264	Zgodna
20	W-C ogólna	215	Zgodna
	<b>PIĘTRO I</b>		
21	Korytarz	163	Zgodna
22	Stanowisko Kierownika Komendanta Powiatowego	527	Zgodna
23	Serwerownia	352	Zgodna
24	Pomieszczenie socjalne dyżurnego	218	Zgodna
25	W-C ogólne	206	Zgodna
26	Stołówka	241	Zgodna

**Andrzej Jedrusiński**  
uprawniony do wykonywania  
pomiarów ochronnych do 1kW  
162 / D / 841 / 2018  
162 / E / 842 / 2018

27	Sala szkoleniowa	508	Zgodna
28	Ześlizg nr 1	58	Zgodna
29	Ześlizg nr 2	53	Zgodna
30	Szatnia	218	Zgodna
31	Pralnia suszarnia	248	Zgodna
32	Pokój odpoczynku nr 1	227	Zgodna
33	Pokój odpoczynku nr 2	216	Zgodna
34	Pomieszczenie gospodarcze	216	Zgodna
35	Pomieszczenie dezynfekcji sprzętu	206	Zgodna
36	Dowódca jednostki ratowniczo gaśniczej(socjalny)	304	Zgodna
37	Dowódca zmiany	524	Zgodna
38	WC ogólna	216	Zgodna
	<b>PARTER</b>		
39	Korytarz wejścia	115	Zgodna
40	Podoficer dyżurny (siłownia )	317	Zgodna
41	WC	204	Zgodna
42	Pralnia	208	Zgodna
43	Garaż	106	Zgodna
44	Warsztat samochodowy (ogólny)	316	Zgodna
	<b>PIWNICA</b>		
45	Korytarz	78	Zgodna
46	Pomieszczenie nr 1(magazynek)	98	Zgodna
47	Kotłownia	118	Zgodna
48	Magazyn paliwa opałowego	61	Zgodna
49	Obszar parkingowy	95	Zgodna

*Andrzej Jędrusiński*  
 uprawniony do wykonywania  
 pomiarów ochronnych do 1kW  
 162 / D / 841 / 2018  
 162 / E / 842 / 2018

## WNIOSKI Z POMIARÓW

### OŚWIETLENIA I MIERNIKI POMIAROWE

1. Pomiary wykonano zgodnie z aktualnymi Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych , nowym Prawem Budowlanym z dn. 01.01.1995 ,Rozporządzeniem Ministra Przemysłu ( Dz.U.nr 81 1990 r. ) , Zarządzeniem MGiP oraz GMiP (M.P. nr 25 z 1986 , nr 25 z 1987 ) oraz na podstawie PN-84/E-02033 , PN-EN 12464 –1 : 2003 , PN-EN 12464- 1:2004 i pozostałymi obowiązującymi przepisami .
- 2.Przyrządy pomiarowe : miernik natężenia oświetlenia :LIGHT METE  
ABATRONIC AB-1301 nr 130503317
3. Ogólne Wnioski Pokontrolne :  
Pomiary oświetlenia spełniają warunki .  
Średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie roboczej spełniają PN
4. Następny termin pomiarów .  
22 . 11 . 2026 r .
5. Data i miejsce pisania protokołu :

Przysucha 22 . 11 . 2021 r .

*Andrzej Jędrusiński*  
uprawniony do wykonywania  
pomiarów ochronnych do 1kW  
162 / D / 841 / 2018  
162 / E / 842 / 2018