

FORMULARZ OFERTOWY

do rozeznania cenowego znak sprawy **PT-III.2370.5.2023** – „**Montażu instalacji fotowoltaicznej na działce strażnicy Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Turku**” zlokalizowanej przy ul. św. Floriana 2, 62-700 Turek

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

.....

Siedziba:

.....

Nr tel. i fax.

Prowadzący rozpoznanie:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku

ul. św. Floriana 2, 62-700 Turek

NIP: 668-13-24-912

Szczegółowa oferta cenowa:

lp	Element opisowy robót	Cena brutto
I. ETAP I		
1	Wykonanie odcinka (200 m) wewnętrznej linii zasilającej (YAKY 0,6/1kV 4x35 mm ²) oraz linii komunikacyjnej kablem ziemnym teleinformatycznym (UTP kat.5e) wraz zabezpieczeniami oraz rozdzielnicą typu ZK - pomiędzy przyłączem głównym a rozdzielnicą centralną instalacji PV	
2	Roboty ziemne – wykop oraz oznaczenie trasy kablowej	
II. ETAP II		
3	Wytyczenie oraz wykonanie odwiertów pod słupy konstrukcji nośnej	
4	Wykonanie wylewki betonowej wraz z obsadzeniem i wypoziomowaniem słupów	
5	Zakup wraz z dostawą atestowanej dwupodporowa wzmocnionej konstrukcji dwurzędowej Firmy BAKS W-V2B2N	
6	Skręcenie konstrukcji wraz z jej wypoziomowaniem	
7	Zakup wraz z dostawą 76 sztuk modułów fotowoltaiczny monokrystaliczny Selfa PREMIUM 410Wp (SV108M.3.3-410)	
8	Zakup wraz z dostawą kabla solarnego (200 m) MGWIRES POLSKA H1Z2Z2-K PV1-F 1,0/1,5kV 6mm	
9	Wykonanie montażu oraz połączeń elektrycznych paneli na konstrukcji nośnej	
III. ETAP III		
10	Zakup wraz z dostawą dwóch sztuk falowników FRONIUS SYMO 12.5-3-M	
11	Zakup wraz z dostawą dwóch kompletów rozdzielnic DC/AC wraz z zabezpieczeniami: - rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy z wkładkami topikowymi (63 lub 80A) - zabezpieczenia nadprądowe strony AC (C32 A) i DC (15A) falownika - ograniczniki przepięć strony AC (T2) i DC (T1+T2)	
12	Zakup wraz z dostawą dla dwóch falowników antywłamaniowych kontenerów-szafa metalowych siatkowy	
13	Wykonanie uziemienia wraz z pomiarami	
14	Zakup i wykonanie nasadzeń roślinności zgodnie z Pozwoleniem nr 175/2021/A na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków za dnia 21.10.2021 r. wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	
IV. ETAP IV		
15	Wykonanie montażu falowników dla poszczególnych rzędów PV. Montaż rozdzielnic wraz z zabezpieczeniami. Wykonanie połączeń elektrycznych dla poszczególnych rzędów PV. Spięcie elektryczne rzędów PV z rozdzielnicą centralną i połączeniami uziomowymi.	
16	Uruchomienie oraz konfiguracja falowników. Szkolenie z obsługi. Wykonanie dokumentacji, oraz zgłoszona do organów Państwowej Straży Pożarnej	
17	Nadzór elektryczny nad prowadzoną inwestycją (Wykonana wybrany przez Zamawiającego)	1 200,00
OGÓLEM		

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów nadzoru nad nn. inwestycją uprawnionej osoby z zakresu nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wybranego przez Zamawiającego – inspektor wystawi fakturę / rachunek na rzecz Wykonawcy w kwocie 1.200,00 zł. brutto

Wartość ogółem zadania:

Cena netto: PLN

(słownie zł:)

Podatek VAT:PLN

(słownie zł:)

Cena brutto:PLN

(słownie zł:)

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego do 10% zamówienia – stąd Wykonawca zobowiązany jest do wyceny jednostkowej montażu 2 szt. paneli, w celu określenia uśrednionej ceny jednostkowej.

lp	Element opisowy robót	Cena brutto
1	Wytyczenie oraz wykonanie odwiertów pod słupy konstrukcji nośnej	
2	Wykonanie wylewki betonowej wraz z obsadzeniem i wypoziomowaniem słupów	
3	Zakup wraz z dostawą atestowanej dwupodporowa wzmocnionej konstrukcji dwurzędowej Firmy BAKS W-V2B2N	
4	Skręcenie konstrukcji wraz z jej wypoziomowaniem	
5	Zakup wraz z dostawą 2 sztuk modułów fotowoltaiczny monokrystaliczny Selfa PREMIUM 410Wp (SV108M.3.3-410)	
6	Zakup wraz z dostawą kabla solarnego) MGWIRES POLSKA H1Z2Z2-K PV1-F 1,0/1,5kV 6mm	
7	Wykonanie montażu oraz połączeń elektrycznych paneli na konstrukcji nośnej	

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uzupełniającego zamówienia Wykonawca przed podpisaniem umowy zostanie powiadomiony o jego zakresie.

Zamawiający zastrzega również, że w przypadku nie otrzymania pełnego dofinansowania z instytucji zewnętrznych dla przedmiotowego zadania, możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego dla nn. rozeznania o odpowiednią ilość i kwotę paneli wg wyżej określonej ceny jednostkowej.

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia zawartymi w rozeznaniu cenowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
- akceptuję/-my termin realizacji zamówienia określony w rozeznaniu cenowym,
- oświadczamy, że uzyskaliśmy od Prowadzącego rozpoznanie wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty,
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- oświadczamy, że oferta jest ważna i niezmienna przez 30 dni od złożenia.

.....dnia

.....
Pieczętka i podpis osoby upoważnionej