

ANEKS NR 1

do Umowy nr 185/BF/BTiZ/22 z dnia 09 grudnia 2022 r.
na realizację zadania pod nazwą:
„Budowa zabezpieczenia granicy państwowej
na odcinku Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej”

zawarty w dniu złożenia ostatniego podpisu pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

płk. SG Sebastiana ZWOLIŃSKIEGO

– **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji
zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

płk. SG Krzysztofa CZYŻA

– **Głównego Księgowego
Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści Umowy: „**Inwestorem**”,

a

TELBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-203) przy ul. Jakuba Krauthofera 23, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000125115, REGON: 630410084, NIP: 779-00-00-681, kapitał zakładowy w kwocie: 500.000,00 zł, wpłacony w całości, w imieniu której działa:

Pan Tomasz BUJAK

– **Prezes Zarządu**

zwaną w dalszej treści Umowy: „**Wykonawcą**”,

oraz zwanymi łącznie dalej: „**Stronami**” lub z osobna: „**Stroną**” o treści następującej:

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) Strony wiąże Umowa nr 185/BF/BTiZ/22 z dnia 09 grudnia 2022 r. (zwana dalej: „**Umową**”) na realizację zadania pod nazwą „*Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej*” (zwanego dalej: „**Zadaniem**”), zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. z 2023 r. poz.1390);
- 2) do Inwestora wpłynął wniosek Wykonawcy z dnia 28 września 2023 r., w którym Wykonawca:
 - a) poinformował o stwierdzeniu wady fabrycznej w oprogramowaniu wewnętrznym wszystkich dostarczonych kamer dzieńno/nocnych (zatwierdzonych przez Inwestora), zainstalowanych lub przeznaczonych do instalacji na całym odcinku granicy państwowej będącym w zakresie odpowiedzialności służbowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, której konieczność usunięcia opóźniło realizację Zadania o następującą ilość dni:
 - odcinki pomiędzy znakami granicznymi 2219-2252 oraz 2252-2289 – 24 dni,
 - odcinki pomiędzy znakami granicznymi 1987-2018 oraz 2289-2328 – 42 dni,
 - odcinki pomiędzy znakami granicznymi 2018-2065 oraz 2147-2185 – 49 dni,
 - odcinki pomiędzy znakami granicznymi 2065-2104 oraz 2185-2219 – 56 dni,

- odcinki pomiędzy znakami granicznymi 2104-2147 oraz 2397-2417 – 63 dni,
- odcinki pomiędzy znakami granicznymi 2328-2369 oraz 2369-2397 – 77 dni,
- b) poinformował o opóźnieniu w realizacji dostawy kamer termowizyjnych (zatwierdzonych przez Inwestora) zaplanowanych do instalacji na części odcinka granicy państwowej będącej w zakresie odpowiedzialności służbowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, które opóźniło realizację Zadania o następującą ilość dni:
 - odcinki pomiędzy znakami granicznymi 2018-2065 oraz 2065-2104 oraz 2397-2417 – 6 dni,
 - odcinek pomiędzy znakami granicznymi 2289-2328 – 11 dni,
 - odcinki pomiędzy znakami granicznymi 2104-2147 oraz 2147-2185 oraz 2185-2219 oraz 2328-2369 oraz 2369-2397 – 45 dni,
- c) poinformował o trudnościach w zawarciu porozumienia z Lasami Państwowymi będącymi właścicielami gruntów na części odcinka granicy państwowej będącej w zakresie odpowiedzialności służbowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, które opóźniły realizację Zadania o następującą ilość dni:
 - odcinek pomiędzy znakami granicznymi 1987-2018 – 104 dni,
- d) poinformował o wystąpieniu warunków pogodowych wpływających na warunki gruntowe na części odcinka granicy państwowej będącej w zakresie odpowiedzialności służbowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, które opóźniły realizację Zadania o następującą ilość dni:
 - odcinek pomiędzy znakami granicznymi 2018-2065 – 14 dni,
- e) poinformował o wystąpieniu kolizji robót na terenie budowy z innymi realizowanymi inwestycjami przez Inwestora o istnieniu, których nie został poinformowany, a które na części odcinka granicy państwowej będącej w zakresie odpowiedzialności służbowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej opóźniły realizację Zadania o następującą ilość dni:
 - odcinek pomiędzy znakami granicznymi 2185-2219 – 77 dni,
- f) poinformował o trudnościach w zawarciu umów udostępnienia nieruchomości z właścicielami gruntów na części odcinka granicy państwowej będącej w zakresie odpowiedzialności służbowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, które opóźniły realizację Zadania o następującą ilość dni:
 - odcinek pomiędzy znakami granicznymi 2065-2104 – 26 dni,
- g) poinformował o opóźnieniu w przekazaniu przez Inwestora częstotliwości radiowej niezbędnej do wykonania integracji na całym odcinku granicy państwowej będącym w zakresie odpowiedzialności służbowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, które opóźniło realizację Zadania o 174 dni,
- h) poinformował o wniesieniu przez Inwestora sprzeciwu wobec zawarcia umowy o podwykonawstwo z wybranym przez Wykonawcę podmiotem do wykonania robót budowlanych na części odcinka granicy państwowej będącego w zakresie odpowiedzialności służbowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, co opóźniło realizację Zadania o następującą ilość dni:
 - odcinki pomiędzy znakami granicznymi 2289-2328 oraz 2328-2369 oraz 2369-2397 oraz 2397-2417 – 67 dni,
- i) wniósł o zmianę terminów realizacji następujących elementów Zadania **do dnia 30 listopada 2023 r. (tj. o 61 dni)**:
 - wybudowanie podsystemów, przyłączy energetycznych i światłowodowych łączy transmisyjnych oraz uruchomienie bariery elektronicznej na całej jej długości. Pod pojęciem „uruchomienia bariery elektronicznej” Strony rozumieją wykonanie i uruchomienie wszystkich podsystemów bariery elektronicznej na danych odcinkach z doraźną obsługą w kontenerach elektro-teletechnicznych lub Stanowiskach Końcowych (bez konieczności integracji podsystemów),
 - dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji podsystemów bariery elektronicznej;

- 3) Inwestor po zapoznaniu się z powyższymi informacjami uznał wniosek Wykonawcy za zasadny wyłącznie w następującym zakresie:
- a) wystąpienie i usunięcie wady fabrycznej w oprogramowaniu wewnętrznym wszystkich dostarczonych kamer dziennie/nocnych (zatwierdzonych przez Inwestora) zainstalowanych lub przeznaczonych do instalacji na całym odcinku granicy państwowej będącym w zakresie odpowiedzialności służbowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej opóźniło realizację Zadania o 24 dni,
 - b) opóźnienie w realizacji dostawy kamer termowizyjnych (zatwierdzonych przez Inwestora) zaplanowanych do instalacji na części odcinka granicy państwowej będącej w zakresie odpowiedzialności służbowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej opóźniło realizację Zadania o następującą ilość dni:
 - odcinki pomiędzy znakami granicznymi 2018-2065 oraz 2065-2104 oraz 2397-2417 – 6 dni,
 - odcinek pomiędzy znakami granicznymi 2289-2328 – 11 dni,
 - odcinki pomiędzy znakami granicznymi 2104-2147 oraz 2147-2185 oraz 2185-2219 oraz 2328-2369 oraz 2369-2397 – 45 dni,
 - c) trudności w zawarciu porozumienia z Lasami Państwowymi będącymi właścicielami gruntów na części odcinka granicy państwowej będącej w zakresie odpowiedzialności służbowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej opóźniły realizację Zadania o następującą ilość dni:
 - odcinek pomiędzy znakami granicznymi 1987-2018 – 104 dni,
 - d) wystąpienie warunków pogodowych wpływających na warunki gruntowe na części odcinka granicy państwowej będącej w zakresie odpowiedzialności służbowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej opóźniły realizację Zadania o następującą ilość dni:
 - odcinek pomiędzy znakami granicznymi 2018-2065 – 14 dni,
 - e) opóźnienie w przekazaniu przez Inwestora częstotliwości radiowej niezbędnej do wykonania integracji na całym odcinku granicy państwowej będącej w zakresie odpowiedzialności służbowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej opóźniło realizację Zadania o 61 dni;
- 4) Przyczyny, które Inwestor w toku analizy uznał za uzasadniające wniosek Wykonawcy o zmianę terminy realizacji Zadania, stały się przyczyną wprowadzenia zmian w treści § 2 ust. 1 Umowy;
- 5) Uwzględniając rekomendacje z dnia 3 października 2023 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej, utworzonego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, Strony – w celu poprawy zabezpieczenia granicy państwowej – zawierają niniejszy Aneks, zwany dalej „**Aneksem**”, o następującej treści:

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają, że:

1. w § 2 w ust. 1 Umowy:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wybudowanie podsystemów, przyłączy energetycznych i światłowodowych łączy transmisyjnych oraz uruchomienie bariery elektronicznej **na odcinku pomiędzy znakami granicznymi 1987-2018** (opisanymi w załączniku nr 1C do Umowy) – **w terminie do 30.11.2023 r.** Pod pojęciem „uruchomienia bariery elektronicznej” Strony rozumieją wykonanie i uruchomienie wszystkich podsystemów bariery elektronicznej na danych odcinkach z doraźną obsługą w kontenerach elektro – teletechnicznych lub Stanowiskach końcowych (bez konieczności integracji podsystemów);”

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a oraz pkt 2b w brzmieniu:

„2a) wybudowanie podsystemów, przyłączy energetycznych i światłowodowych łączy transmisyjnych oraz uruchomienie bariery elektronicznej **na odcinkach pomiędzy znakami granicznymi 2018-2065 oraz 2065-2104 oraz 2289-2328 oraz 2397-2417** (opisanymi w załączniku nr 1C do Umowy) – **w terminie do 24.10.2023 r.** Pod pojęciem „uruchomienia bariery elektronicznej” Strony rozumieją wykonanie i uruchomienie wszystkich podsystemów bariery elektronicznej na danych odcinkach z doraźną obsługą w kontenerach elektro – teletechnicznych lub Stanowiskach końcowych (bez konieczności integracji podsystemów);”;

2b) **wybudowanie** podsystemów, przyłączy energetycznych i światłowodowych łączy transmisyjnych oraz uruchomienie bariery elektronicznej **na odcinkach pomiędzy znakami granicznymi 2104-2147 oraz 2147-2185 oraz 2185-2219 oraz 2328-2369 oraz 2369-2397** (opisanymi w załączniku nr 1C do Umowy) – **w terminie do 14.11.2023 r.** Pod pojęciem „uruchomienia bariery elektronicznej” Strony rozumieją wykonanie i uruchomienie wszystkich podsystemów bariery elektronicznej na danych odcinkach z doraźną obsługą w kontenerach elektro – teletechnicznych lub Stanowiskach końcowych (bez konieczności integracji podsystemów).”;

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji podsystemów bariery elektronicznej – **w terminie do dnia 30.11.2023 r.**”;

2. w § 19 w ust. 1 Umowy pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uchybienia terminowi realizacji zobowiązań wynikających z § 2 ust. 1 pkt 2 lub § 2 ust. 1 pkt 2a lub § 2 ust. 1 pkt 2b niniejszej Umowy – w wysokości 100.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”;

3. załącznik nr 4 do Umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

§ 2.

1. Zawarcie niniejszego Aneksu nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń związanych, jak i mogących wyniknąć z okoliczności i informacji zgłoszonych przez niego we Wniosku z dnia 28.09.2023 r., o których mowa w Preambule, bez względu czy zostały one uznane oraz w jakim zakresie zostały uznane przez Inwestora za uzasadniające zmianę terminu realizacji Zadania (wymienione w pkt. 3 Preambuły) oraz oświadcza, że zawarcie niniejszego Aneksu wyczerpuje wszelkie jego roszczenia (w tym związane, jak i mogące wynikać z okoliczności i informacji zgłoszonych przez niego we Wniosku z dnia 28.09.2023 r., o których mowa w Preambule bez względu na to, czy zostały one uznane oraz w jakim zakresie zostały uznane przez Inwestora za uzasadniające zmianę terminu realizacji Zadania) od dnia 9 grudnia 2022 r. do dnia wykonania Umowy i niniejszego Aneksu, w szczególności w zakresie odszkodowawczym, nadzwyczajnej zmiany stosunków, zmiany Umowy oraz jej rozwiązania.
3. Wykonawca oświadcza, że z chwilą zawarcia niniejszego Aneksu zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z kosztami poniesionymi w toku robót w przedłużonym czasie wykonania Umowy, jak również wskazuje, że zawarcie niniejszego Aneksu wyczerpuje wszelkie jego roszczenia od dnia 9 grudnia 2022 r. do dnia wykonania Umowy i niniejszego Aneksu, w szczególności w zakresie odszkodowawczym, nadzwyczajnej zmiany stosunków, zmiany Umowy oraz jej rozwiązania.
4. Wykonawca oświadcza, że dokonanie wszelkich czynności wynikających z niniejszego Aneksu nie wymaga zmiany Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i § 9 Umowy.

§ 3.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu, z mocą obowiązująca od dnia 30 września 2023 r.
2. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
3. Aneks został sporządzony w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych, która stanowi formę równoważną formie pisemnej stosownie do art. 781 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.).
4. Przewidziane w § 30 ust. 1 Umowy postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów i sądu właściwego mają zastosowanie także do wszelkich spraw spornych dotyczących niniejszego Aneksu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo – finansowy.

INWESTOR

Sebastian
Michał
ZWOLIŃSKI

Elektronicznie podpisany
przez Sebastian Michał
ZWOLIŃSKI
Data: 2023.10.27 16:31:57
+02'00'

.....

WYKONAWCA

Podpisano przez/ Signed by:
Tomasz
Bujak
Data/ Date: 27.10.2023 15:53
mSzafir

.....

UDZIELAM KONTRASYGNATY

Krzysztof
Jan Czyż

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Jan Czyż
Data: 2023.10.27
15:02:24 +02'00'

.....