

Aneks nr 2
do umowy nr 6/BF/BTiZ/22 z dnia 4 stycznia 2022 r.

zawarty w dniu 27 maja 2022 r. w Warszawie, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032, reprezentowanym przez:

Marka Chodkiewicza – **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**
oraz przy kontrasygnacie:
plk. SG Krzysztofa Czyża – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści niniejszego aneksu „Inwestorem”

a

Konsorcjum firm :

1. **UNIBEP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000231271, REGON: 000058100, NIP: 543-02-00-365 z kapitałem zakładowym w wysokości 3.507.063,40 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez

Prezesa Zarządu – Leszka Marka Gołąbieckiego

2. **BUDREX Spółka z o.o.** z siedzibą w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 92, 15-727 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073755, REGON: 051980964, NIP: 966-15-44-351 z kapitałem zakładowym w wysokości 430.000,00 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez

1. **Prezesa Zarządu – Jacka Siemieniuk**
2. **Wiceprezesa Zarządu – Andrzeja Koziol**

zwanym dalej łącznie „Wykonawcą”,

reprezentowanych na podstawie pełnomocnictwa Nr DPP/MA/OI/159/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. przez:
UNIBEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, zwaną dalej „Liderem Konsorcjum”
oraz zwanymi łącznie dalej: „Stronami” lub z każde z osobna: „Stroną”

PREAMBUŁA

Z uwagi na fakt, że:

- 1) Strony w dniu 4 stycznia 2022 r. zawarły umowę nr **6/BF/BTiZ/22** w celu realizacji zadania pod nazwą: **„Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 25 marca 2022 r., zwaną dalej „Umową”;**
- 2) zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do Umowy;
uwzględniając rekomendacje z dnia 22 lutego 2022 r., 18 marca 2022 r. i 17 maja 2022 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 Ustawy, Strony zgodnie zawierają niniejszy Aneks nr 2 (zwany dalej także: **„Aneksem”** lub **„Aneksem nr 2”**) o następującej treści:

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają w Umowie dokonać następujących zmian:

- 1) w §10:
 - a) ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji technicznej lub braku rozwiązań szczegółowych niezbędnych do wykonania robót budowlanych, Wykonawca dokona poprawek i uzupełnień własnym staraniem i na własny koszt w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wad przez Inwestora, z zastrzeżeniem ust. 3a i ust. 3b.”,
 - b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:
„3a. Wykonawca dokona, w ramach umówionego wynagrodzenia z §15 ust. 1, w terminie do dnia 30 maja 2022 r., poprawek i uzupełnień w dokumentacji technicznej tej części odcinków, na których brak jest możliwości wykonania badań geotechnicznych ze względu na warunki wodno-gruntowe (roztopy, rozlewiska, podtopienia, itp.).
3b. Wykonawca dokona, w ramach umówionego wynagrodzenia z §15 ust. 1, w terminie do dnia 27 maja 2022 r., poprawek i uzupełnień w dokumentacji technicznej odcinków, na których zostaną wprowadzone rozwiązania techniczne wskazane przez Inwestora w postaci:
 - a) paneli stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, składających się z 2 części, wykonanych zgodnie z rysunkiem nr K1-11 i K1-12 zawartym w załączniku nr 1 do Umowy,
 - b) poziomej zmiany kierunku przebiegu bariery poprzez zamontowanie pod wymaganym kątem dwóch dwuteowników konstrukcyjnych, wskazanych w ust. 1 pkt 5 załącznika nr 5 do Umowy.
 - 3c. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminach wskazanych w ust. 3 lub ust. 3a lub ust. 3b, Inwestor naliczy od dnia następnego karę umowną za niedotrzymanie, odpowiednio, terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1

lub pkt 2, przewidzianą w § 19 ust. 1 pkt 1, do czasu dostarczenia wolnej od wad dokumentacji technicznej za każdy dzień zwłoki.”;

- 2) w załączniku nr 1 do Umowy „Szczegółowe wymagania techniczno-funkcjonalno-użytkowe do realizacji bariery fizycznej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” załącznik nr 2 „Projekt wykonawczy przęsła stalowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu;
- 3) Załącznik nr 5 do Umowy „Warunki dostawy przęseł stalowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu.

§ 2.

1. Zawarcie niniejszego aneksu nie powoduje zmiany terminu realizacji Zadania, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 3 oraz wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 1.
2. Zmiany wprowadzone Aneksem nr 2 nie będą stanowić źródła roszczeń z tytułu robót dodatkowych.

§ 3.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
 - jeden dla Inwestora,
 - dwa dla Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Projekt wykonawczy przęsła stalowego

Załącznik nr 2 - Warunki dostawy przęseł stalowych

INWESTOR

PEŁNOMOCNIK

Komandanta Głównego Straży Granicznej
do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia
granicy państwowej

Marek CHODKIEWICZ

WYKONAWCA

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Oddziału Infrastruktury

Adam Polński

UDZIELAM KONTRASYGNETY:

GLÓWNY KNEGOWY

Komendy Głównej Straży Granicznej

pl: SG Kierownik CZYŻ