

Aneks nr 1
do umowy nr 2/BF/BTiZ/22 z dnia 4 stycznia 2022 r.

zawarty w dniu 18.05.2022 r. w Warszawie (zwany dalej: „Aneksem” lub „Aneksem nr 1”),
pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032,
reprezentowanym przez:

Marka Chodkiewicza – **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

plk. SG Krzysztofa Czyża – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści Aneksu „Inwestorem”

a

Konsorcjum firm :

1. **Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul. Terespolska 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589022, REGON: 363095769, NIP: 821-264-48-93 reprezentowaną przez komplementariusza - Mostostal Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul. Terespolska 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000476454, REGON: 146869880, NIP: 821-263-94-32, w imieniu której działa:

1. **Tomasz Hapunowicz — Prezes Zarządu**
2. **Mariusz Jacek Gruda — Wiceprezes Zarządu**

2. **WĘGŁOKOKS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000095342, NIP: 634-00-17-095,

REGON: 271883564, BDO: 000536676, o kapitale zakładowym w wysokości 558.818.830,00 zł wpłaconym w całości, reprezentowaną przez:

1. **Tomasz Heryszek — Prezes Zarządu**
 2. **Sławomir Brzeziński — Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych**
3. **POLIMEX MOSTOSTAL Spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, z adresem siedziby: aleja Jana Pawła II nr 12, 00-124 Warszawa; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022460; której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022460; o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 821-001-45-09; REGON: 710252031; o kapitale zakładowym w wysokości: 475.737.604,00 złotych — opłaconym w całości, reprezentowaną przez:
1. **Krzysztof Zbigniew Figat — Prezes Zarządu**
 2. **Maciej Korniluk — Wiceprezes Zarządu**

zwanych w dalszej części Aneksu łącznie „**Wykonawcą**” działających w ramach Konsorcjum na podstawie umowy konsorcjum z dnia 22 grudnia 2021 r. w składzie:

1. Lider Konsorcjum tj. POLIMEX MOSTOSTAL Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,
2. Partnerzy Konsorcjum:
 - a) Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siedlcach,
 - b) WĘGŁOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;

- reprezentowanych przez Lidera Konsorcjum działającego na podstawie umowy konsorcjum z dnia 22 grudnia 2021 r. zwanym „**Liderem Konsorcjum**”,

oraz zwanymi w dalszej części Aneksu łącznie „**Stronami**” lub każde z osobna: „**Stroną**”

PREAMBUŁA

Z uwagi na fakt, że:

- 1) Strony w dniu 4 stycznia 2022 r. zawarły umowę nr **2/BF/BTiZ/22** na wykonanie prefabrykacji przeseł stalowych, w skład których wchodzi paneli stalowe oraz dwuteowniki konstrukcyjne, niezbędnych do realizacji zadania pod nazwą „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” (zwaną dalej „**Umową**”);
- 2) zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do Umowy;



uwzględniając rekomendacje z dnia 22 lutego 2022 r. i z dnia 17 maja 2022 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 21 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1992).

Strony zgodnie zawierają niniejszy Aneks nr 1 o następującej treści:

§ 1

Strony zgodnie postanawiają w Umowie dokonać następujących zmian:

- 1) w § 1:
 - a) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) paneli stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (składających się z 1 części) w ilości 3060 szt. (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt sztuk), wykonanych zgodnie z rysunkiem nr K1-05 i K1-06 zawartym w Projekcie – waga jednego panelu ok. 442,10 kg;”;
 - b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) paneli stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z rozwiązaniem „otwieranym” (składających się z 2 części) w ilości 24 szt. (słownie: dwadzieścia cztery sztuki), wykonanych zgodnie z rysunkiem nr K1-09 i K1-10 zawartym w Projekcie – waga jednego przęsła ok. 1.158,71 kg;”;
 - c) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dwuteowników konstrukcyjnych zabezpieczonych antykorozyjnie w ilości 40.971 szt. (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden sztuk) o długości 6.000 mm, każdy (w tym 48 (słownie: czterdzieści osiem) słupów przystosowanych do montażu bram wskazanych w pkt 4), wykonanych zgodnie z Projektem – waga jednego dwuteownika ok. 365,08 kg;”;
 - d) w ust. 2 po pkt 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu:

„7) paneli stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (składających się z 2 części) w ilości 1477 szt. (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt siedem sztuk), wykonanych zgodnie z rysunkiem nr K1-11 i K1-12 zawartym w Projekcie – waga jednego panelu ok. 923,25 kg.”;
 - e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ilości i wymiary elementów wskazanych w ust. 3 zostaną przedstawione Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej w terminie do 11 kwietnia 2022 r.”;
 - f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Inwestor zapewnia, że odbierze 90% elementów wskazanych w ust. 2 pkt 1 i 5, oraz 100% elementów wskazanych w ust. 2 pkt 2-4 i 6-7 zgodnie z harmonogramem rzeczowym.”;
 - g) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Pozostała ilość, do 10%, elementów o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 5, zostanie określona przez Inwestora w formie pisemnej do 19 maja 2022 r. i wynikać będzie z faktycznej długości budowanej bariery. Inwestor dopuszcza możliwość zmiany terminu lub zmiany cen jednostkowych, o których mowa w § 9 ust. 3, w przypadku wzrostu cen surowców niezbędnych do realizacji elementów, o których mowa w zdaniu pierwszym, co Wykonawca udokumentuje dowodem zakupu surowca lub zwiększenia kosztów związanych z wykonaniem tych elementów, wyłącznie w

przypadku, w którym Inwestor określi ilość elementów wskazanych w ust. 2 pkt 1 i 5 po dniu 11 kwietnia 2022 r. Dokonanie zmian wskazanych w zdaniu drugim wymaga zawarcia aneksu do umowy.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wykonanie poszczególnych części Przedmiotu Umowy – zgodnie z harmonogramem rzeczowym, z tym zastrzeżeniem, że wykonanie:

a) do 10% paneli i dwuteowników, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 5, w ilości określonej przez Inwestora w terminie do dnia 1 kwietnia 2022 r., na podstawie § 1 ust. 7, oraz

b) 90% paneli i dwuteowników, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 5 i 100% paneli i profili, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-4 i 7
- nastąpi do dnia 20 maja 2022 r.”,

b) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wykonanie całości Przedmiotu Umowy - w terminie do 10 czerwca 2022 r. z zastrzeżeniem postanowienia § 1 ust. 7.”

3) w § 9:

a) w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) ust. 3 pkt 1 i ilości odebranego przez Inwestora asortymentu wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 7”,

b) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) § 1 ust. 2 pkt 1 za szt. netto na wartość 9.436,90 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć 90/100) i § 1 ust. 2 pkt 7 za szt. netto na wartość 9.436,90 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć 90/100);

4) w § 11 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zaliczka będzie rozliczana w kolejnych fakturach Lidera Konsorcjum w następujący sposób:

1) 50% wartości wynagrodzenia dokumentowanego daną fakturą, jako rozliczenie udzielonej zaliczki, aż do jej całkowitego rozliczenia;

2) 50% wartości wynagrodzenia dokumentowanego daną fakturą, jako wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust.1.

Strony Umowy dopuszczają wcześniejsze rozliczenie zaliczki poprzez stosowną zmianę proporcji, o której mowa w pkt. 1 i 2. Zmiana proporcji rozliczenia zaliczki nastąpi w pisemnych uzgodnieniach Stron bez konieczności zawarcia aneksu. Całkowite rozliczenie udzielonej zaliczki nastąpi nie później niż w dniu 30 czerwca 2022 r.”;

5) załącznik nr 1 do Umowy – projekt wykonawczy przesyła otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu;

6) załącznik nr 3 do Umowy - harmonogram rzeczowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu.

§ 2

1. Wykonane oraz zamówione, na podstawie § 1 ust. 3 Umowy panele stalowe, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy, jako elementy nietypowe względem rozwiązań przyjętych w Projekcie, przed dniem wejścia w życie niniejszego Aneksu, podlegają zaliczeniu na poczet ilości paneli stalowych wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 7 Umowy.

2. Zawarcie niniejszego Aneksu nie powoduje zmiany maksymalnego wynagrodzenia Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.
3. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie Strony i od tego dnia znajduje zastosowanie, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. e, który wola Stron znajduje zastosowanie od dnia 30 stycznia 2022 r.
5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
 - jeden dla Inwestora,
 - trzy egzemplarze dla Wykonawcy: 1 egz. dla Lidera Konsorcjum i po 1 egz. dla Partnerów Konsorcjum.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – projekt wykonawczy przęsła,

Załącznik nr 2 - harmonogram rzeczowy

INWESTOR

.....
 PEŁNOMOCNIK
 Komendanta Głównego Straży Granicznej
 do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia
 granicy państwowej
 Marek CHODKIEWICZ

WYKONAWCA

.....
 Prezes Zarządu
 Krzysztof Figat
 Wiceprezes Zarządu
 Maciej Korniluk

UDZIELAM KONTRASYGNETY:

.....
 GŁÓWNY NACZELNIK
 KOMENDY GŁÓWNEJ
 STRAŻY GRANICZNEJ
 z siedzibą w Warszawie
 NACZELNIK
 Wydziału ds. Zarządzania
 Komendy / Kierownictwa Straży Granicznej
 mjr Sławomir BRZEZIŃSKI
 2022-05-17

.....
 WICEPREZES ZARZĄDU
 Mariusz Gruda
 PREZES ZARZĄDU
 Tomasz Harunowicz

.....
 WICEPREZES ZARZĄDU
 DS. HANDLOWYCH
 Sławomir Brzeziński

.....

PREZES ZARZĄDU
 Tomasz Harunowicz

WYDZIAŁ PRAW
KATEDRA PRAWA
KRAJOWEGO
KRAKÓW

*Sprawa...
...
... - ...*

RADCA PRAWNY
Biuro Prawne
Komendy Głównej Straży Granicznej
K. Kowalewska
ppłk SG Katarzyna KOWALEWSKA
17.05.2022.