



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

NKK3.9062.506.2023.AS
Warszawa, 14 grudnia 2023

Informacja o wyniku kontroli wprowadzenia zmian w umowie

Nazwa Beneficjenta	Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Lublinie ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
Nr/Tytuł projektu	POIS.11.03.00-00-0180/22 „Budowa laboratorium mikrobiologicznego w kontekście skutków wywołanych pandemią COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna procedury wprowadzania zmian w umowach.
Termin kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 29 listopada 2023 r. Data zakończenia kontroli: 13 grudnia 2023 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Kontrola Aneksu nr 3 i Aneksu nr 4 do Umowy nr ADM-ZP.273.91.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. dot. „Budowy laboratorium mikrobiologicznego w kontekście skutków wywołanych pandemią COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi”
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Zamawiający zawarł: - w dniu 24.10.2023 r. Aneks nr 3 do Umowy nr ADM-ZP.273.91.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. dot. „Budowy laboratorium mikrobiologicznego w kontekście skutków wywołanych pandemią COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi”, zmieniający termin realizacji inwestycji do dnia 07.12.2023r. Zmiana została wprowadzona na podstawie § 22 ust. 2 pkt 6) umowy nr ADM-ZP.273.91.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. „Budowa laboratorium mikrobiologicznego w kontekście skutków wywołanych pandemią COVID19 i innymi chorobami zakaźnymi” to jest „w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów, które nie zostały przewidziane w ustępach poprzedzających, a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiło wykonanie zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie i jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie Zamawiający przedstawił Protokół uzgodnień z dnia 6.10.2023r. opisujący okoliczności, które stanowiły przyczynę przedłużenia prac opisanych w Umowie. Protokół został zatwierdzony m. in. przez Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru i Koordynatora nadzoru inwestorskiego. Tym samym osoby posiadające

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



<p>stosowną wiedzę i kwalifikacje a także uprawnienia budowlane stwierdziły wystąpienie czynników i okoliczności, które nie pozwoliły na dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania Umowy.</p> <p>- w dniu 08.11.2023 r. Aneks nr 4 do Umowy nr ADM-ZP.273.91.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. dot. „Budowy laboratorium mikrobiologicznego w kontekście skutków wywołanych pandemią COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi”, dokonujący zmian w par. 17 ust. 1 Umowy tj. zmieniający wartość wynagrodzenia.</p> <p>Zamawiający dokonał zmian zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, z którego wynika, iż:</p> <p>(...)</p> <p>2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy (...).</p> <p>Jednocześnie Zamawiający dołączył Protokół konieczności z dnia 24.10.2023r., w którym opisał zakres dodatkowych prac w stosunku do dokumentacji Zamawiającego, które były niezbędne do wykonania, aby inwestycja została prawidłowo zrealizowana. Protokół został zatwierdzony m. in. przez Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru i Koordynatora nadzoru inwestorskiego. Tym samym osoby posiadające stosowną wiedzę i kwalifikacje a także uprawnienia budowlane zatwierdziły konieczność wykonania robót dodatkowych.</p>
--

Małgorzata Kania
Główny Specjalista
/dokument podpisany elektronicznie/