

ANEKS NR 1

do Umowy nr 12/BF/SG/24 z dnia 31 stycznia 2024 r.
na realizację zadania pod nazwą:
*„Budowa zabezpieczenia granicy państwowej z Białorusią
na odcinku rzeki Bug w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej”*

zawarty w dniu złożenia ostatniego podpisu pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

płk. SG Sebastiana ZWOLIŃSKIEGO – **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

płk. SG Krzysztofa CZYŻA – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści Aneksu: „**Inwestorem**”,

a

- 1) ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-156) przy ul. Stargardzkiej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000035081, REGON: 931931108, NIP: 894-24-60-042, kapitał zakładowy w kwocie: 9.983.009,00 zł, wpłacony w całości.
- 2) Ostoya–DataSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Kartuskiej 462, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000313630, REGON: 220671899, NIP: 9571006058, kapitał zakładowy w kwocie: 1.000.000,00 zł,

zwanymi łącznie w dalszej treści Aneksu: „**Konsorcjum**” lub „**Wykonawcą**”,

w imieniu których działają:

Pan Dariusz Kozikowski – **Członek Zarządu Elektrotim S.A.**

i

Pan Krzysztof Wójcikowski – **Członek Zarządu Elektrotim S.A.**

umocowani do działania w imieniu uczestników Konsorcjum na podstawie pełnomocnictwa, którego kopia stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

Inwestor i Wykonawca zwani łącznie dalej: „**Stronami**” lub z osobna: „**Stroną**”

o treści następującej:

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) Strony wiąże Umowa nr 12/BF/SG/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. (zwana dalej: „**Umową**”) na realizację zadania pod nazwą: „*Budowa zabezpieczenia granicy państwowej z Białorusią na odcinku rzeki Bug w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej*” (zwanego dalej: „**Zadaniem**”), zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. z 2023 r. poz.1390),
- 2) Wykonawca pismem z dnia 4 kwietnia 2024 r., znak: PW/2024/0914 poinformował Inwestora, że na obszarze realizacji Zadania występują przejściowo niekorzystne warunki hydrologiczne, uniemożliwiające prowadzenie przez Wykonawcę prac projektowych w pełnym zakresie, a także, że niezależnie od okoliczności wskazanej w niniejszym punkcie możliwe jest prowadzenie prac przedprojektowych i projektowych w zakresie wykonania robót w Centrum Nadzoru, które nie są warunkowane wykonaniem mapy do celów projektowych wzdłuż drogi granicznej i mogą stanowić przedmiot samodzielnego odbioru,
- 3) samodzielny odbiór Projektu w zakresie wykonania robót w Centrum Nadzoru umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie realizacji prac budowlanych w Centrum Nadzoru,
- 4) przedmiotowym pismem Wykonawca zwrócił się do Inwestora o dokonanie zmian w Umowie, które umożliwią wcześniejszy odbiór prac projektowych w zakresie Centrum Nadzoru i wcześniejsze podjęcie prac budowlanych,
- 5) uwzględniając rekomendację z dnia 15 kwietnia 2024 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, Strony w celu poprawy zabezpieczenia granicy państwowej zawierają niniejszy aneks, zwany dalej „**Aneksem**”, o następującej treści:

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają, że:

- 1) w § 9 Umowy dodaje się ustęp 5 w brzmieniu następującym:

„5. Inwestor dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę Projektu w częściach, jednak nie więcej niż w dwóch częściach, z czego jedna część Projektu dotyczyć będzie Centrum Nadzoru. Dostarczenie Projektu w częściach nie wydłuża terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Postanowienia § 9 ust. 1-4 oraz §10 stosuje się do części Projektu dostarczonej przez Wykonawcę.”.

- 2) w § 17 w ust. 1 Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:

„ Tabela nr 1

L.p.	Rodzaj robót	Procentowy udział elementu w wynagrodzeniu za wykonanie całego Zadania [%]	Wartość brutto
1.	Projekt bariery elektronicznej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, - w tym Projekt Centrum Nadzoru:	5,0 - w tym Projekt Centrum Nadzoru: 1,0	13.960.500,00 zł - w tym Projekt Centrum Nadzoru: 2.792.100,00 zł
2.	Realizacja prac na podstawie Projektu (dostawy kluczowych materiałów oraz wykonane roboty bariery elektronicznej), z wyłączeniem pkt 3, 4 i 5 tabeli	46,0	128.436.600,00 zł
3.	Wykonanie robót w Centrum Nadzoru, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3	3,0	8.376.300,00 zł
4.	Przyłącza elektroenergetyczne	5,0	13.960.500,00 zł
5.	Przyłącza telekomunikacyjne	5,0	13.960.500,00 zł
6.	Uruchomienie odcinków bariery elektronicznej	5,0	13.960.500,00 zł
7.	Konfiguracja, integracja i kalibracja odcinków oraz integracja wszystkich odcinków bariery elektronicznej w Centrum Nadzoru wraz ze szkoleniem oraz przekazaniem kodów źródłowych	30,0	83.763.000,00 zł
8.	Projekt powykonawczy	1,0	2.792.100,00 zł
	Razem	100%	279.210.000,00 zł

”

§ 2.

Załącznik nr 4 do Umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu.

§ 3.

1. Zawarcie niniejszego Aneksu nie skutkuje zmianą terminu realizacji Umowy ani wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.
3. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
4. Aneks został sporządzony w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych, która – zgodnie z art. 78¹ § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.) – stanowi formę równoważną formie pisemnej oraz z zachowaniem wymogów tej formy.

5. Przewidziane w § 31 ust. 1 Umowy postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów i sądu właściwego mają zastosowanie także do wszelkich spraw spornych dotyczących niniejszego Aneksu.
6. Wszystkie pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Aneksie, mają znaczenie nadane im w Umowie.
7. Aneks stanowi integralną część Umowy.

Załączniki:

1. Kopia pełnomocnictwa - 1 str.,
2. Załącznik nr 4 do Umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy - 1 str.

INWESTOR

Sebastian Michał
ZWOLIŃSKI

Elektronicznie podpisany przez
Sebastian Michał ZWOLIŃSKI
Data: 2024.04.30 13:10:57
+02'00'

.....

WYKONAWCA



elektrotim

Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof Paweł
Wójcikowski

Date / Data:
2024-04-30 10:01.....



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Jan
Kozikowski Członek
Zarządu
ELEKTROTIM S.A.

Date / Data: 2024-
04-30 10:48

UDZIELAM KONTRASYGNATY

Krzysztof
Jan Czyż

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Jan Czyż
Data: 2024:04.30
11:56:21 +02'00'